

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. O/25/573

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: O/25/573

Číslo zhotovitele: S250701

I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupený: RNDr. Jiřím Hermanem, Ph.D., předsedou
představenstva
Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
- 2. Zhotovitel:** **MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno**
Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 31646
IČ: 25538543 DIČ: CZ699002617
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 27-9623140297/0100
Zastoupený: Liborem Kočvarou, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 4.8.2025 uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/25/573 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo „**Přeložka parovodu – dopravní napojení ulice Markéty Kuncové**“.
2. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny termínu provádění díla, neboť dochází k posunu zahájení prací na díle v návaznosti na nutnost koordinace s navazujícími pracemi v lokalitě, tak jak bylo dohodnuto na koordinačním jednání dne 8. 9. 2025 za účasti Objednatele, Zhotovitele, MMB OI, BKOM a.s., PK Ossendorf a EUROVIA CZ a.s.

III. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění článek III. odst. 2 Smlouvy tak, že nadále zní takto:

Původní znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací

od 07/ 2025

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla

do 09/ 2025

2.3. zapravení dotčených povrchů

do 09/ 2025

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla

do 10/ 2025

Nové znění:

2. Časový harmonogram provedení díla:

2.1. předání staveniště a zahájení prací

od 20. 10. 2025

2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace nutné pro provoz díla

do 20. 02. 2026

2.3. zapravení dotčených povrchů

do 27. 02. 2026

2.4. předání díla vč. dalších dokladů souvisejících s realizací díla

do 31. 03. 2026

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněn v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho uzavření. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti Smlouvy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
předseda představenstva

.....
Libor Kočvara
jednatel společnosti

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
člen představenstva