

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 1701/2023-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX, projektový manažer
Tel: XXXXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXXXX

2. Zhotovitel:

AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.

Sídlo: Kapusty 27, 690 06 Břeclav
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
v oddílu C, vložce 15504
Zastoupený: Ing. Milanem Bartolšicem, jednatelem
IČO: 607 10 063
DIČ: CZ60710063
Bankovní spojení: KB Břeclav, a.s.
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel: XXXXXXXXXXXXXXXX
Email: XXXXXXXXXXXXXXXX

I. Předmět dodatku

- Dne 1. 8. 2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo č. 1701/2023-SML (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je provedení a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „**Panenský potok, km 0,000 – 0,260, Kvasice – rekonstrukce ochranné hráze**“ (dále jen „**projekt**“). Dne 26. 10. 2023 byl mezi smluvními stranami uzavřen dodatek č. 1 upravující termín dokončení DÚR+DSP.
- Rozhodnutím č.j. MeUKM/029414/2024 Městského úřadu Kroměříž v pozici orgánu ochrany přírody bylo dne 8. 4. 2024 zamítnuto původně zamýšlené řešení rekonstrukce ochranné hráze Panenského potoka z důvodu požadavku na ponechání vzrostlého stromu (dubu) v ose stávající koruny hráze. Rozhodnutí dále potvrdil nadřízený orgán – Krajský úřad Zlínského kraje rozhodnutím ze dne 2. 9. 2024 č.j. KUZL 76624/2024.
- Smluvní strany prohlašují, že mají nadále zájem na realizaci projektu, přičemž za účelem jeho realizace bude nutné upravit projektovou dokumentaci, resp. vytvořit alternativní řešení. Vzhledem

k požadavku orgánu ochrany přírody na alternativní řešení záměru, bude nutné provést nové geodetické zaměření, navrhnout a projednat vhodnou úpravu PD.

4. Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran spojených s nezbytnou úpravou projektu a s tím spojenou změnou ceny a termínu plnění.
5. Vzhledem k požadavku orgánu ochrany přírody na alternativní řešení záměru, bude nutné provést nové geodetické zaměření, navrhnout a projednat vhodnou úpravu PD. Ze strany zpracovatele PD je navrhováno navýšení ceny díla o 98 900,- Kč bez DPH, z toho 10 000,- Kč připadá na nové geodetické zaměření a 88 900,- na vypracování nové DSP. Termín pro dokončení DSP a podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru je zhotovitelem navrhován do 28. 2. 2026.

II. Předmět dodatku

1. Článek III odst. 1 smlouvy se tímto ruší a nahrazuje následujícím:

„1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Termín dokončení DSP a podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru: do 28. 2. 2026

Termín dokončení díla a jeho předání (finální DPS): do 20 dnů od vydání stavebního povolení“

2. Smluvená cena díla se tímto navyšuje na celkových 347.900,- Kč bez DPH, přičemž tabulka s rozpadem ceny podle čl. IV. nově zní takto:

Část díla	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Průzkumné práce – geodetické práce, rozborů sedimentů, inventarizace dřevin	22 000,- Kč	4 620,- Kč	26 620,- Kč
Průzkumné práce – biologický průzkum	4 000,- Kč	840,- Kč	4 840,- Kč
Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení	238 900,- Kč	50 169,- Kč	289 069,- Kč
Projektová dokumentace pro provedení stavby	47 000,- Kč	9 870,- Kč	56 870,- Kč
Inženýrská činnost včetně poplatků	26 000,- Kč	5 460,- Kč	31 460,- Kč
Plán BOZP	10 000,- Kč	2100,- Kč	12 100,- Kč
CELKEM	347 900,- Kč	73 059,- Kč	420 959,- Kč

3. Předmět díla se rozšiřuje o práce nutné pro úpravu projektu tak, aby bylo možné projekt realizovat a vyhovět požadavkům orgánu ochrany přírody.
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen zveřejnit obraz dodatku č. 2 a dalších dokumentů od tohoto dodatku č. 2 odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění

dodatku č. 2 a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy, s.p. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá dodatek č. 2 účinnosti dnem uveřejnění.

V Brně dne: 20. 11. 2025

V Břeclavi dne: 11. 11. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
Ing. Milan Bartolšic
jednatel