

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci: „Odstranění kadmiových kalů ze skladu v k. ú. Vikantice“

(dále jen „Dodatek“ nebo „Dodatek č. 2“)

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

ODBOR PRÁVNÍ	
s. p. DIAMO	
SML. Č.	D100/10000/00012/25/02
SML. UID	0010004854
DNE	24.11.2025
JMÉNO	

**Objednatel:** **DIAMO, státní podnik**  
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
IČO: 000 02 739, DIČ: CZ00002739, plátce DPH

**Týká se:** **DIAMO, státní podnik**  
**odštěpný závod Příbram**  
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
č. ú.: 350000-23550881/0710

**Zastoupený:** **Ing. Ludvík Kašpar, ředitel státního podniku**  
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy ve věcech technických:  
[redacted] náměstek pro ekologii a sanaci o. z. Příbram,  
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]  
Fakturační a korespondenční adresa:  
**DIAMO, státní podnik**  
odštěpný závod Příbram  
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram  
faktury zasílat e-mailem na adresu: [fakturypribram@diamo.cz](mailto:fakturypribram@diamo.cz)

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **AHV ekologický servis, s.r.o.**  
se sídlem: Saturnova 1209/25, 104 00 Praha 10  
zapsaná v OR: vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 90850  
IČO: 267 41 172, DIČ: CZ26741172, plátce DPH  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.  
č. ú.: 181002821/0300

**Zastoupená:** **Ing. Jan Vošahlík, Ph.D., jednatel**  
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy ve věcech technických:  
[redacted] projektový manažer, tel.: [redacted], e-mail:  
[redacted]  
Fakturační a korespondenční adresa  
AHV ekologický servis, s.r.o.  
Svojšovice č.p. 40, 251 63 Stránčice u Prahy, e-mail: [ucetni@ahv.cz](mailto:ucetni@ahv.cz)

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „smluvní strany“)

## I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 18. února 2025 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na akci: „Odstranění kadmiových kalů ze skladu v k. ú. Vikantice“, č. smlouvy Objednatele D100/10000/00012/25/00 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany prohlašují, že dne 29. července 2025 uzavřely Dodatek č. 1 smlouvy, specifikované v článku I. odst. 1. tohoto Dodatku.
3. Smluvní strany na základě významných úředních okolností dohodly na další změně smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavírají tento Dodatek č. 2.
4. Zhotovitel a Objednatel prohlašují, že realizační projekt na základě Dodatku č. 1 a čl. II odst. 6 smlouvy byl zpracován a byl taktéž Objednatelem a Ministerstvem životního prostředí schválen, avšak ze strany Ministerstva životního prostředí, na základě připomínek Krajského úřadu Ústeckého Kraje podmíněně, ve vazbě na nutnost úředního získání a vyřízení Podstatné Změny Integrovaného povolení (IPPC) pro skládku S-NO Lukavec, spočívající v doplnění Mobilní technologie ALLU PM 500 pro stabilizaci a solidifikaci odpadu (dále též „Podstatná změna Integrovaného povolení“). Zhotovitel tedy svůj závazek na základě Dodatku č. 1 řádně a v požadovaných termínech a rozsahu splnil, avšak z moci úřední vznikl další úřední požadavek na základě, kterého je uzavřen tento Dodatek č. 2.

## II. Předmět Dodatku č. 2

1. Článek III. (Termín plnění) odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:  
„1. Termín pro převzetí/vymístění 1250 t NO, včetně 178 kontaminovaných kontejnerů: nejpozději do 75 kalendářních dnů po protokolárním předání nepodmíněného schváleného Projektu Ministerstvem životního prostředí Objednateli a získání Podstatné Změny Integrovaného povolení (IPPC) pro skládku S-NO Lukavec, spočívající v doplnění Mobilní technologie ALLU PM 500 pro stabilizaci a solidifikaci odpadu a zpracování nového harmonogramu prací, s dokončením celé realizace díla nejpozději do 31. prosince 2026.“
2. Článek III. (Termín plnění) odst. 5 smlouvy se mění a nově zní takto:  
„5. Zhotovitel se zavazuje zajistit nepodmíněné schválení Projektu u Ministerstva životního prostředí podle ust. čl. II. odst. 6 Smlouvy a předložení nepodmíněného a schváleného Projektu Objednateli a získání Podstatné Změny Integrovaného povolení (IPPC) pro skládku S-NO Lukavec, spočívající v doplnění Mobilní technologie ALLU PM 500 pro stabilizaci a solidifikaci odpadu, a zpracování nového harmonogramu prací, s dokončením celé realizace díla nejpozději do 31. prosince 2026. O předložení schváleného Projektu a Podstatné změny Integrovaného povolení a nového harmonogramu prací, bude smluvními stranami sepsán předávací protokol podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy za smluvní strany podle úvodních ustanovení Smlouvy. Odvoz nebezpečného odpadu z místa převzetí NO podle čl. IV. Smlouvy může být nově zahájen (resp. v něm může být pokračováno) až po protokolárním předání schváleného Projektu a Podstatné změny Integrovaného povolení, včetně nového harmonogramu prací.“
3. Článek XI. (Zásady kontroly provádění díla) se doplňuje o nový odst. 6, který nově zní takto:  
„6. Objednatel stanovil Supervizorem společnost DEKONTA, a.s., se sídlem č.p. 109, 273 42 Dřetovice, IČ 25006096, k provádění kontrolních odběrů a analýz vzorků dle projektu Zhotovitele.“
4. Podle čl. XII. (Poddodavatelé) odst. 4 smlouvy předkládá Zhotovitel Objednateli změnu v osobách poddodavatelů tak, že poddodavatelem Zhotovitele pro plnění předmětu Smlouvy je také společnost: VODNÍ ZDROJE, a.s., se sídlem Jindřicha Plachty 535/16, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČ 452 74 428, vlastník a provozovatel Mobilní technologie ALLU PM 500 pro stabilizaci a solidifikaci odpadu.
5. Ustanovení smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají nadále platná a účinná.

### III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí Objednatel.
2. Tento Dodatek je podepsán elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat smluvní strany dle úvodních ustanovení Dodatku, a je vyhotoven v jediném elektronickém vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za Objednatele:


Ve Stráži pod Ralskem dne

Elektronický podpis - 24.11.2025  
Certifikát autora podpisu:  
Jméno: Ing. Ludvík Kašpar  
IČO: NTRCZ-00002739  
Vydal: PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do: 15.03.2028

.....  
Ing. Ludvík Kašpar  
ředitel státního podniku

Za Poskytovatele:

Ve Stránčicích dne

Ing. Jan  
Vošahlík,  
Ph.D.  Digitálně podepsal  
Ing. Jan Vošahlík, Ph.D.  
Datum: 2025.11.20  
10:48:02 +01'00'

.....  
Ing. Jan Vošahlík, Ph.D.  
jednatel