

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/2372 Nový Dům - Tři stoly, III/23637 Přelíc, III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/23630 Řisuty	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -/1	Číslo ZBV: 4
--	---	-----------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČO: 47534630

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-74 188,67	366 371,91	292 183,23

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-74 188,67	366 371,91	292 183,23

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/2372 Nový Dům - Tři stoly, III/23637 Přelíc, III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/23630 Řisuty	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: -1	Číslo ZBV / Skupina změny: 4/3
--	--	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo SMLD-0465/00066001/2025 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 2.4.2025 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., se sídlem Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

<u>Přílohy Změnového listu:</u>			<u>Příjemce</u>		
1. Krycí list	1	počet listů	Objednatel		
2. Změnový list	2	počet listů	Zhotovitel		
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	Projektant (AD)		
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	Stavební dozor		
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	Supervize		
6. Přehled dokladů	1	počet listů			
7. Soupis prací SO po všech změnách	3	počet listů			
Další doklady dle přehledu dokladů	41	počet listů			

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Změny dle zaměření skutečného provedení

III/23630 Řisuty

Dle PDPS spočívá obnova ohrusné vrstvy v odfrézování živického krytu do tl. 100 mm v celé ploše (s následným odkupem recyklátu), spoj. postřik PS-CP 0,5 kg/m2, pokládce vyrovnávky asf. betonu ACL 16+ v prům. tl. 60 mm, spojovací postřik emulze PS-CP 0,5 kg/m2, a asfaltový beton pro ohrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40 mm. V místě lokálních rozpadů konstrukčních vrstev bude provedeno odstranění degradovaných konstrukčních vrstev do hl. 230 mm. Obnovená část konstrukční vrstvy bude z ŠDa 150 mm spojovací postřik z emulze PS-CP 0,50 kg/m2 a asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 22+ tl. 80 mm. Rozsah sanací byl lokalizován a zaměřen převážně v obci Malíkovice. Místa budou zadavatelem určena při předání staveniště před zahájením frézování.

Po odfrézování asfaltového krytu v tl. 50 mm byla zjištěna na konci úseku u č.p. 112 degradovaná a velmi popraskaná vrstva SC, nad a poblíž mělce vedeného kanalizačního potrubí. Pod touto vrstvou byla zjištěna jílovitá zemina. Z tohoto důvodu byla navržena sanace ŠD v tl. 300 mm a SC C8/10 v tl. 200 mm. Dále byl zjištěn rozpad podkladních asfaltových. Bylo nutné provést odfrézování 80 mm a dále provést SP a pokládku podkladní vrstvy z ACP 22+ v tl. 80 mm. Při provádění VDZ barvou bylo zjištěno, že v zadávací dokumentaci stavby není zadáno VDZ autobusových zastávek - 6 ks. Objednatel požadoval jejich provedení barvou i plastem.

Došlo k prodloužení termínu výstavby celkově o 4 týdny. Důvodem byly práce firmy STAVKOM Veletice a zajištění dopravní obslužnosti obce Malíkovice. Nebylo možné provádět práce na silnici III/23628 současně s pracemi na silnici III/23630 (viz doklad 12). Z tohoto důvodu byla navýšena cena za DIO.

Jedná se o Změny nepředvídané, které jsou podle § 5, odst. 1, písm. c) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazených do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-74 188,67	366 371,91	292 183,23	440 560,58

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Kamil Hrbek podpis

Projektant (autorský dozor): jméno xxx podpis

Stavební dozor: jméno Bc. Jakub Slánský podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Karel Motal podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno xxx podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno xxx podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Kamil Hrbek podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	III/2372 Nový Dům - Tři stoly, III/23637 Přelíc, III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	III/23630 Řisuty
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	staničení silnice v km 0,000 - 2,700, délka úseku 2,700 km

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
8 725 743,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
III/23630 Řisuty	0,00	0,00	8 725 743,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
III/23630 Řisuty	-74 188,67	366 371,91	366 371,91	4,20%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
III/23630 Řisuty	-74 188,67	9 017 926,23	292 183,23	3,35%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/2372 Nový Dům - Tři stoly, III/23637 Přelíc, III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty Číslo a název SO/PS: III/23630 Řisuty Číslo a název rozpočtu: staničení silnice v km 0,000 - 2,700, délka úseku 2,700 km								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO -III/23630 Řisuty					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč.zajištění, zjištění a vytyčení inž.sítí, geodetické zaměření stavby, před a po dokončení, včetně ploch sanací	kpl	1,000	1,667	0,667	107500,000	107 500,00	0,00	71 666,65	179 166,65	71 666,65	66,67%
3	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU TL DO 100 MM	M	341,000	249,000	-92,000	44,000	15 004,00	-4 048,00	0,00	10 956,00	-4 048,00	-26,98%
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	M2	17280,000	17107,950	-172,050	2,500	43 200,00	-430,12	0,00	42 769,88	-430,12	-1,00%
5	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM, prováděno po odfrézování- sanace okrajů vozovky (1000m x 1,5m x 0,23m)	m3	345,000	397,030	52,030	482,000	166 290,00	0,00	25 078,46	191 368,46	25 078,46	15,08%
6	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Šda - doplnění konstrukce, tl. 150 mm - sanace vozovky (1000m x 1,5m x 0,150m)	M3	225,000	257,300	32,300	1253,000	281 925,00	0,00	40 471,90	322 396,90	40 471,90	14,36%
7	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, tl. 80MM (1000m x 1,5m)	m2	1500,000	1601,910	101,910	350,000	525 000,00	0,00	35 668,50	560 668,50	35 668,50	6,79%
8	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, tl. 60 mm	m2	17280,000	17107,950	-172,050	198,000	3 421 440,00	-34 065,90	0,00	3 387 374,10	-34 065,90	-1,00%
9	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	36060,000	35817,800	-242,200	6,000	216 360,00	-1 453,20	0,00	214 906,80	-1 453,20	-0,67%
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 40 mm	M2	17280,000	17107,950	-172,050	149,000	2 574 720,00	-25 635,45	0,00	2 549 084,55	-25 635,45	-1,00%
11	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200 MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	341,000	249,000	-92,000	44,000	15 004,00	-4 048,00	0,00	10 956,00	-4 048,00	-26,98%
12	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200 MM2	M	341,000	249,000	-92,000	49,000	16 709,00	-4 508,00	0,00	12 201,00	-4 508,00	-26,98%
15	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko- zemina s kamenivem kód 17 05 04 (2068,50m2 x 0,1m x 1,3)+(345m3 x 2,0)	T	958,800	1062,960	104,160	165,000	158 202,00	0,00	17 186,40	175 388,40	17 186,40	10,86%
16	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KS	28,000	34,000	6,000	2200,000	61 600,00	0,00	13 200,00	74 800,00	13 200,00	21,43%
17	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	KS	55,000	76,000	21,000	4500,000	247 500,00	0,00	94 500,00	342 000,00	94 500,00	38,18%
20	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - V4, V18, V13a, V7	M2	684,000	929,000	245,000	280,000	191 520,00	0,00	68 600,00	260 120,00	68 600,00	35,82%
		Celkem							- 74 188,67	366 371,91		220 516,59	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Kamil Hrbek

Za Objednatele: Bc. Jakub Slánský

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: III/2372 Nový Dům - Tři stoly, III/23637 Přelíc, III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	30 101 614,33
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	29 418 230,54
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	35 596 058,95
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	97,73%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	-683 383,79
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	-2,27%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	9 030 484,30

12=(1)*0,15	Limit	D4*0,15
13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)						Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)					
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/2372 Nový Dům - Tři stoly, III/23637 Přelíc, III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty	- 1 322 181,59	638 797,80	- 683 383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 322 181,59	638 797,80	-683 383,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	1	II/2372 Nový Dům - Tři stoly - doměrky dle zaměření	- 132 398,21	14 935,00	- 117 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 132 398,21	14 935,00	-117 463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	2	III/23637 Přelíc - doměrky dle zaměření	- 384 802,76	185 824,24	- 198 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 384 802,76	185 824,24	-198 978,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	3	III/23628 Malíkovice - doměrky dle zaměření	- 730 791,95	71 666,65	- 659 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 730 791,95	71 666,65	-659 125,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	4	III/23630 Řisuty - doměrky dle zaměření	- 74 188,67	366 371,91	292 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 74 188,67	366 371,91	292 183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	III/2372 Nový Dům - Tři stoly, III/23637 Přelíc, III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	staničení silnice v km 0,000 - 2,700, délka úseku 2,700 km
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	III/23630 Řisuty -/1

Doklad	počet listů
08 Oznámení zhotovitele ze dne 3.9.2025	2
09 Vyjádření TDS ze dne 6.10.2025	1
10 Vyjádření objednatele ze dne 13.10.2025	2
11 Zaměření skutečného provedení	17
12 Žádost o prodloužení termínu	18
13 Přehled množství R-mat	1
Počet listů celkem	41

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/2372 Nový Dům - Tři stoly, III/23637 Přelíc, III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: III/23630 Řisuty								SO III/23630 Řisuty					
Číslo a název rozpočtu: staničení silnice v km 0,000 - 2,700, délka úseku 2,700 km								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	R položka	DIO vč. zajištění, zjištění a vytyčení inž. sítí , geodetické zaměření stavby, před a po dokončení, včetně ploch sanací	kpl	1,000	1,667	0,667	107500,000	107 500,00	0,00	71 666,65	179 166,65	71 666,65	66,67%
		SoD 1 kpl ZBV 4 připočteno 0,667 kpl Celkem: 1,667 kpl Množství poměrově navýšeno dle skutečného termínu výstavby											
2	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, v tl. do 100mm , ODVOZ DO 20KM - položka obsahuje odbourání hran frézované plochy v místě napojení (14960m3 x 0,1)	m3	1728,000	1728,000	0,000	210,000	362 880,00	0,00	0,00	362 880,00	0,00	0,00%
3	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT. KRYTU TL DO 100MM	M	341,000	249,000	-92,000	44,000	15 004,00	-4 048,00	0,00	10 956,00	-4 048,00	-26,98%
		SoD 341 m ZBV 4 - množství dle geodetického zaměření (doklad č. 11 u ZBV) odečteno -92 m Celkem: 249 m											
4	93818	ČIŠTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	M2	17280,000	17107,950	-172,050	2,500	43 200,00	-430,12	0,00	42 769,88	-430,12	-1,00%
		SoD 17 280 m2 ZBV 4 - množství dle geodetického zaměření (doklad č. 11 u ZBV) odečteno -172,05 m2 Celkem: 17 107,95 m2											
5	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM, prováděno po odfrézování- sanace okrajů vozovky (1000m x 1,5m x 0,23m)	m3	345,000	397,030	52,030	482,000	166 290,00	0,00	25 078,46	191 368,46	25 078,46	15,08%
		SoD 345 m3 ZBV 4 - množství dle geodetického zaměření (doklad č. 11 u ZBV) přičteno +52,03 m3 Celkem: 397,03 m3											
6	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Šda - doplnění konstrukce, tl. 150 mm - sanace vozovky (1000m x 1,5m x 0,150m)	M3	225,000	257,300	32,300	1253,000	281 925,00	0,00	40 471,90	322 396,90	40 471,90	14,36%

		SoD 225 m3 ZBV 4 - množství dle geodetického zaměření (doklad č. 11 u ZBV) přičteno +32,3 m3 Celkem: 257,30 m3											
7	574C78	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, tl. 80MM (1000m x 1,5m)	m2	1500,000	1601,910	101,910	350,000	525 000,00	0,00	35 668,50	560 668,50	35 668,50	6,79%
		SoD 1500 m2 ZBV 4 - množství dle geodetického zaměření (doklad č. 11 u ZBV) přičteno +101,91 m2 Celkem: 1 601,91 m2											
8	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, tl. 60 mm	m2	17280,000	17107,950	-172,050	198,000	3 421 440,00	-34 065,90	0,00	3 387 374,10	-34 065,90	-1,00%
		SoD 17 280 m2 ZBV 4 - množství dle geodetického zaměření (doklad č. 11 u ZBV) odečteno -172,05 m2 Celkem: 17 107,95 m2											
9	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	36060,000	35817,800	-242,200	6,000	216 360,00	-1 453,20	0,00	214 906,80	-1 453,20	-0,67%
		SoD 36 060 m2 ZBV 4 - množství dle geodetického zaměření (doklad č. 11 u ZBV) odečteno -242,2 m2 Celkem: 35 817,80 m2											
10	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 40 mm	M2	17280,000	17107,950	-172,050	149,000	2 574 720,00	-25 635,45	0,00	2 549 084,55	-25 635,45	-1,00%
		SoD 17 280 m2 ZBV 4 - množství dle geodetického zaměření (doklad č. 11 u ZBV) odečteno -172,05 m2 Celkem: 17 107,95 m2											
11	113762	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	341,000	249,000	-92,000	44,000	15 004,00	-4 048,00	0,00	10 956,00	-4 048,00	-26,98%
		SoD 341 m ZBV 4 - množství dle geodetického zaměření (doklad č. 11 u ZBV) odečteno -92 m Celkem: 249 m											
12	931312	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2	M	341,000	249,000	-92,000	49,000	16 709,00	-4 508,00	0,00	12 201,00	-4 508,00	-26,98%
		SoD 341 m ZBV 4 - množství dle geodetického zaměření (doklad č. 11 u ZBV) odečteno -92 m Celkem: 249 m											
13	12922	ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100 MM	M2	2068,500	2068,500	0,000	35,000	72 397,50	0,00	0,00	72 397,50	0,00	0,00%
14	56972	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI A RECYKLOVANÉHO MAT. DO TL. 100MM (R-materiál frakce 0-22) (2700m x 2-1263m x 0,5m)	M2	2068,500	2068,500	0,000	79,000	163 411,50	0,00	0,00	163 411,50	0,00	0,00%

15	014102.R	ULOŽENÍ ODPADU ZE STAVBY NA SKLÁDKU s oprávněním k opětovnému využití - recyklační středisko- zemina s kamenivem kód 17 05 04 (2068,5m2 x 0,1m x 1,3)+(345m3 x 2,0)	T	958,800	1062,960	104,160	165,000	158 202,00	0,00	17 186,40	175 388,40	17 186,40	10,86%
		SoD 958,8 t ZBV 4 - množství dle geodetického zaměření (doklad č. 11 u ZBV) přičteno +104,16 t Celkem: 1 062,96 t											
16	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KS	28,000	34,000	6,000	2200,000	61 600,00	0,00	13 200,00	74 800,00	13 200,00	21,43%
		SoD 28 ks ZBV 4 - množství dle geodetického zaměření (doklad č. 11 u ZBV) přičteno +6 ks Celkem: 34 ks											
17	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ A MŘÍŽÍ	KS	55,000	76,000	21,000	4500,000	247 500,00	0,00	94 500,00	342 000,00	94 500,00	38,18%
		SoD 55 ks ZBV 4 - množství dle geodetického zaměření (doklad č. 11 u ZBV) přičteno +21 ks Celkem: 76 ks											
18	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KS	1,000	1,000	0,000	3000,000	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
19	915111	VDZ BARVOU V4 - 12,5 cm, V18, V13a, V7	M2	684,000	684,000	0,000	120,000	82 080,00	0,00	0,00	82 080,00	0,00	0,00%
20	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA - V4, V18, V13a, V7	M2	684,000	929,000	245,000	280,000	191 520,00	0,00	68 600,00	260 120,00	68 600,00	35,82%
		Celkem						8 725 743,00	- 74 188,67	366 371,91	9 017 926,24	292 183,24	3,35%

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

**„III/2372 Nový Dům - Tři
stoly, III/23637 Přelíc, III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty“**

Určeno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

Číslo Jednací: ohlášení_změn_stavby 04

Číslo SoD: SMLD-0465/00066001/2025

Termín plnění: 12 týdnů od předání staveniště

Celková cena díla: 30 101 614,33,- Kč bez DPH

Zhotovitel: Froněk, spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

IČ: 47534630

Oprávněná osoba: Ing. Kamil Hrbek

Telefonní spojení: +420 608 772 556

Popis předmětu informace:

III/23630 Řisuty

Popis problému:

1. Po odfrézování asfaltového krytu v tl. 50 mm byla zjištěna na konci úseku u č.p. 112 degradovaná a velmi popraskaná vrstva SC, nad a poblíž mělce vedeného kanalizačního potrubí. Pod touto vrstvou byla zjištěna jílovitá zemina. Z tohoto důvodu navrhujeme v tomto úseku sanaci ŠD v tl. 300 mm a SC C 8/10 v tl. 200 mm.
2. Po odfrézování při prohlídce stavby byl zjištěn větší rozpad podkladních asfaltových vrstev, kde bylo nutné provést odfrézování 80 mm a dále provedení SP a pokládka podkladní vrstvy z ACP 22+ v tl. 80 mm.

3. Při provádění VDZ barvou bylo zjištěno, že v zadávací dokumentaci stavby není zadáno VDZ autobusových zastávek – 6 ks. Objednatel požadoval jejich provedení jak barvou, tak následně plastem.

Čeho se zhotovitel domáhá:

Výše uvedeným dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV. Tato skutečnost má finanční dopad na výstavbu, a to z důvodu úpravy položek výkazu výměr.

Žádáme Vás proto o stanovení dalšího postupu.

Datum, podpis oprávněné osoby

3.9.2025

**Froněk** [®]
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ:CZ47534630

Ing. Kamil Hrbek



Váš Dopis značky: ohlášení_změny_stavby

Ze dne: 03.09.2025

Vyřizuje: Bc. Jakub Slánský

Tel: +420 721 241 520

Email: jakub.slansky@bung.cz

Datum: 06.10.2025

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje příspěvková organizace

Karel Motal

Se sídlem Zborovská 11, Praha 5

Oblastní pracoviště: Hauptova 594,

156 00 Praha 5 - Zbraslav

Stavba: **III/23630 Řisuty**Č. smlouvy Objednatele: **SMLD-0465/00066001/2025****Věc: Oznámení objednateli o změně na akci „ III/23630 Řisuty “****Stanovisko TDS k Oznámení objednateli o změně na akci „ III/23630 Řisuty “ – Změny v průběhu realizace**

Objednatel obdržel od Zhotovitele Oznámení objednateli o změně na akci „ III/23630 Řisuty “ – změny v průběhu realizace.

V dopise Zhotovitel oznamuje změnu:

1. Po odfrézování asf. krytu v tl. 50 mm byla zjištěna na konci úseku u č.p.112 degradovaná a velmi popraskaná vrstva SC, nad a poblíž mělce vedeného kanalizačního propustku. Pod touto vrstvou byla zjištěna jílovitá zemina. Z tohoto důvodu navrhujeme v tomto úseku sanaci ŠD v tl. 300 mm a CS C 8/10 v tl. 200 mm.
2. Po odfrézování při prohlídce stavby byl zjištěn větší rozpad podkladních asfaltových vrstev, kde bylo nutné provést odfrézování 80 mm a dále provedení SP a pokládka podkladní vrstvy z ACP 22+ v tl. 80 mm.
3. Při provádění VDZ barvou bylo zjištěno, že v zadávací dokumentaci stavby není zadáno VDZ autobusových zastávek – 6 ks. Objednatel požadoval jejich provedení jak barvou, tak následně plastem.

Z výše uvedeného dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Tato skutečnost má finanční dopad na výstavbu.

Předpokládaná změna ceny je:

- Bude určeno na základě skutečně provedených prací a naceněno v souladu s SoD.

Stanovisko TDS:

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) doplňuje, že návrh zjištěného stavu byl dohodnut na místním šetření za účasti zástupce Objednatele a TDS.

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) potvrzuje, nutnost provedení výše uvedených prací k řádnému dokončení díla.

Na základě výše uvedeného Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků) doporučuje Objednateli vydat Pokyn k předložení ZBV.

**Jakub
Slánský**

Digitálně podepsal
Jakub Slánský
Datum: 2025.10.06
12:21:00 +02'00'

Bc. Jakub Slánský

Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

Froněk, spol. s.r.o.
Zátiší 2488
269 01 Rakovník

Vás dopis značky/ze dne
3.9.2025

Vyřizuje/telefon
Kolařík / 602 489 632

Praha
13.10.2025

Věc: III/2372 Nový Dům-Tři stoly, III/23637 Přelíc, III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty – vyjádření k oznámení o změně díla na části III/23630 Řisuty

Dobrý den,

Na základě oznámení zhotovitele stavby ze dne 3.9.2025, se jedná o následující změnu, která vznikla v průběhu realizace stavby III/2372 Nový Dům-Tři stoly, III/23637 Přelíc, III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty:

1. Po odfrézování asf. krytu v tl. 50 mm byla zjištěna na konci úseku u č.p.112 degradovaná a velmi popraskaná vrstva SC, nad a poblíž mělce vedeného kanalizačního propustku. Pod touto vrstvou byla zjištěna jílovitá zemina. Z tohoto důvodu navrhujeme v tomto úseku sanaci ŠD v tl. 300 mm a CS C 8/10 v tl. 200 mm.
2. Po odfrézování při prohlídce stavby byl zjištěn větší rozpad podkladních asfaltových vrstev, kde bylo nutné provést odfrézování 80 mm a dále provedení SP a pokládka podkladní vrstvy z ACP 22+ v tl. 80 mm.
3. Při provádění VDZ barvou bylo zjištěno, že v zadávací dokumentaci stavby není zadáno VDZ autobusových zastávek – 6 ks. Objednatel požadoval jejich provedení jak barvou, tak následně plastem.

Z výše uvedeného dochází ke změně výkazu výměr, čímž dojde ke změně oproti SoD. Tato skutečnost má finanční dopad na výstavbu.

Předpokládaná změna ceny je:

- . Bude určeno na základě skutečně provedených prací a naceněno v souladu s SoD.

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/2372, III/23637, III/23628 a III/23630 jako zadavatel akce III/2372 Nový Dům-Tři stoly, III/23637 Přelíc, III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty tímto souhlasí se změnou stavby a žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Zdeněk Kolařík
Projektový manažer staveb

Zdeněk Digitálně podepsal
Kolařík Zdeněk Kolařík
Datum: 2025.10.13
14:11:43 +02'00'

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce/zakázky : Oprava živičného povrchu silnic č. III/23630 – III/23628 Malíkovice – Řisuty
Zaměření asfaltových ploch a sanace
Číslo zakázky : 104 / 2025
Katastrální území : Malíkovice, Řisuty u Slaného
Obec : Malíkovice, Řisuty
Kraj : Středočeský
Souřadnicový systém : S-JTSK
Výškový systém : Bpv
Datum provedení měření : 5.8. a 31.8.2025
Zaměřil : Daniel Sigmund
Objednavatel : FRONĚK, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
Dodavatel : MESS GEO GROUP s.r.o., K. H. Borovského 1144/4, 434 01 Most

POLNÍ PRÁCE

Polohové a výškové měření provedeno metodou GNSS.
Příjem datových korekcí byl proveden přes síť Trimble VRS Now.
Transformace do S-JTSK byla provedena v transformačním klíči Křovák 2018.
Měření odpovídá 3. třídě přesnosti.

KANCELÁŘSKÉ PRÁCE

Výpočty byly zpracovány programovým systémem Geus 16.0, grafické výstupy byly zpracovány programovým systémem Bentley Map PowerView V8i (SELECTseries 4), určeným ke zpracování naměřených dat, souřadnicovým výpočtům a grafickým výstupům v zeměměřičské praxi.

Výpočet ploch byl vyhotoven programovým systémem Bentley Map PowerView V8i (SELECTseries 4).

Jako podklad pro tištěnou část byla použita digitální katastrální mapa.

Veškeré polní a kancelářské práce byly provedeny podle norem platných pro zeměměřičské práce ve výstavbě a přesnosti a způsobem provedení těmto předpisům odpovídají. Měřičské zápisníky, náčrty a protokoly o výpočtech jsou uloženy v dokumentaci firmy, která měření provedla.

Zakázka je vyhotovena dle platných norem ČSN 01 3410, ČSN 01 3411, ČSN 73 0415.

SEZNAM PŘÍLOH: 1. Technická zpráva.
2. Seznam souřadnic
3. Výkresová dokumentace.

V Mostě 03.09.2025

Daniel Sigmund
Digitálně podepsal Daniel Sigmund
Datum: 2025.09.03 14:04:23 +02'00'
Vyhotovil: Daniel Sigmund

SEZNAM SOUŘADNIC ZAMĚŘENÝCH BODŮ

Oprava živičného povrchu silnic č. III/23630 – III/23628 Malíkovice – Řisuty
Zaměření sanačních ploch

Souřadnicový systém : S-JTSK

Výškový systém : Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z
1632	771581.56	1025006.55	319.55
1633	771581.62	1025005.20	319.55
1634	771591.38	1025005.22	319.78
1635	771591.29	1025003.92	319.77
1636	771603.29	1025004.23	320.09
1637	771603.62	1025002.94	320.05
1638	771623.48	1025003.06	320.55
1639	771623.65	1025001.86	320.54
1640	771634.76	1025001.50	320.82
1641	771636.12	1025001.28	320.81
1642	771635.76	1025002.69	320.85
1643	771636.96	1025002.68	320.87
1644	771637.58	1025002.73	320.89
1645	771638.24	1025003.16	320.93
1646	771639.04	1025002.97	320.96
1647	771640.19	1025002.61	321.00
1648	771639.23	1025001.09	320.93
1649	771639.17	1025001.67	320.93
1650	771639.62	1025002.03	320.96
1651	771640.01	1025001.76	320.98
1652	771640.17	1025001.37	320.98
1653	771642.87	1025001.12	321.01
1654	771643.01	1025002.37	321.02
1655	771653.91	1025001.77	321.37
1656	771654.07	1025000.58	321.36
1657	771662.16	1025000.27	321.55
1658	771662.34	1025001.48	321.61
1659	771669.95	1025001.37	321.83
1660	771670.00	1024999.76	321.81
1661	771673.63	1024999.62	321.87
1662	771674.13	1024999.87	321.91
1663	771674.26	1025000.41	321.94
1664	771674.91	1025000.35	321.95
1665	771674.87	1024999.65	321.90
1666	771674.75	1025000.98	321.98
1667	771679.93	1025000.87	322.13
1668	771679.94	1024999.42	322.11
1669	771720.18	1024998.14	323.27
1670	771720.19	1024999.65	323.29
1671	771723.35	1024999.61	323.39
1672	771726.25	1024999.20	323.47
1673	771721.88	1024998.05	323.27
1674	771722.56	1024998.28	323.30
1675	771727.66	1024997.78	323.47
1676	771729.92	1024999.10	323.56
1677	771736.10	1024999.03	323.73
1678	771735.96	1024997.43	323.70
1679	771769.73	1024996.63	324.56
1680	771769.71	1024998.93	324.60
1681	771773.48	1024998.79	324.69
1682	771773.42	1024996.50	324.68
1683	771815.12	1025000.88	325.83
1684	771814.94	1024999.57	325.82
1685	771804.95	1025001.18	325.51
1686	771804.89	1024999.86	325.52
1687	771786.82	1025000.50	325.04

1688	771786.80	1025001.08	325.06
1689	771786.78	1025001.78	325.02
1690	771778.56	1025001.36	324.82
1691	771778.49	1025002.03	324.82
1692	771750.65	1025002.32	324.15
1693	771750.59	1025003.03	324.13
1694	771717.44	1025003.45	323.20
1695	771717.33	1025004.19	323.20
1696	771682.42	1025005.51	322.22
1697	771682.26	1025004.80	322.23
1698	771651.61	1025006.55	321.29
1699	771651.67	1025005.80	321.31
1700	771651.56	1025004.36	321.33
1701	771641.08	1025004.58	321.04
1702	771641.15	1025006.87	321.00
1703	771624.23	1025005.27	320.54
1704	771624.03	1025006.67	320.52
1705	771624.16	1025007.56	320.51
1706	771615.59	1025007.12	320.29
1707	771615.49	1025007.87	320.28
1708	771602.47	1025008.09	319.98
1709	771602.36	1025008.90	319.96
1710	771593.67	1025008.78	319.74
1711	771593.60	1025009.56	319.75
1712	771580.43	1025010.72	319.42
1713	771580.47	1025011.42	319.44
1714	771573.14	1025012.41	319.41
1715	771573.17	1025011.67	319.41
1716	771572.90	1025010.92	319.32
1717	771573.61	1025007.57	319.50
1718#	771573.48	1025007.19	319.37
1719	771573.41	1025006.54	319.29
1720	771559.51	1025008.69	319.02
1721	771559.55	1025009.25	319.12
1722	771559.98	1025012.95	319.07
1723	771560.33	1025014.70	319.04
1724#	771544.75	1025017.15	318.77
1725	771544.74	1025015.40	318.82
1726	771543.94	1025011.91	318.82
1727	771543.65	1025011.22	318.68
1728	771525.32	1025014.62	318.62
1729	771525.51	1025015.31	318.72
1730	771526.38	1025018.50	318.72
1731	771526.38	1025019.38	318.68
1732	771525.36	1025019.78	318.67
1733	771524.22	1025020.03	318.65
1734	771524.27	1025020.99	318.46
1735	771519.53	1025016.24	318.66
1736	771519.30	1025015.44	318.52
1737	771519.31	1025015.20	318.53
1738	771513.08	1025016.04	318.56
1739	771512.71	1025016.57	318.58
1740	771512.89	1025017.33	318.74
1741	771505.27	1025022.62	318.78
1742	771505.39	1025023.74	318.72
1743	771492.99	1025025.12	319.00
1744	771493.16	1025026.30	318.98
1745	771490.83	1025020.76	318.94
1746	771490.75	1025021.51	319.05
1747	771490.52	1025021.97	319.07
1748	771485.02	1025027.74	319.20
1749	771484.85	1025026.65	319.23
1750	771476.19	1025028.13	319.44
1751	771476.36	1025029.36	319.35
1752	771464.11	1025031.72	319.73
1753	771463.89	1025030.49	319.74
1754	771469.44	1025026.12	319.57

1755	771469.08	1025024.94	319.46
1756	771457.82	1025026.76	319.67
1757	771458.01	1025027.94	319.70
1758	771446.18	1025029.65	319.97
1759	771445.92	1025028.46	319.91
1760	771435.18	1025028.91	320.19
1761	771435.12	1025030.10	320.25
1762	771423.18	1025029.87	320.60
1763	771423.11	1025028.63	320.51
1764	771416.92	1025028.28	320.72
1765	771416.83	1025029.42	320.77
1766	771397.22	1025031.93	321.35
1767	771397.41	1025030.74	321.38
1768	771369.76	1025026.72	321.82
1769	771369.57	1025027.92	321.79
1770	771374.25	1025023.43	321.70
1771	771374.44	1025022.46	321.65
1772	771387.74	1025025.41	321.44
1773	771387.94	1025024.34	321.42
1774	771345.75	1025019.43	322.20
1775	771345.86	1025018.40	322.17
1776	771332.18	1025017.82	322.45
1777	771332.28	1025016.82	322.41
1778	771322.83	1025015.53	322.61
1779	771322.67	1025016.61	322.70
1780	771307.87	1025014.37	322.82
1781	771307.99	1025013.37	322.76
1782	771317.94	1025020.69	322.73
1783	771318.21	1025019.54	322.76
1784	771310.83	1025019.73	322.76
1785	771310.92	1025018.52	322.81
1786	771284.60	1025010.09	323.09
1787	771284.42	1025011.05	323.14
1788	771249.99	1025006.21	323.66
1789	771250.13	1025005.15	323.65
1790	771244.40	1025004.39	323.70
1791	771244.07	1025005.45	323.72
1792	771225.73	1025002.82	323.62
1793	771225.85	1025001.81	323.60
1794	771198.96	1024999.17	323.12
1795	771199.15	1024998.14	323.12
1796	771184.20	1024997.05	322.86
1797	771184.33	1024996.07	322.84
1798	771194.90	1025002.45	323.07
1799	771194.69	1025003.60	323.04
1800	771177.51	1025000.02	322.69
1801	771177.40	1025001.14	322.69
1802	771137.86	1024994.21	321.86
1803	771137.67	1024995.43	321.86
1804	771118.97	1024992.87	321.46
1805	771119.15	1024991.62	321.48
1806	771094.92	1024989.39	320.88
1807	771095.04	1024988.42	320.92
1808	771088.53	1024988.38	320.70
1809	771088.66	1024987.43	320.80
1810	771097.54	1024984.83	320.95
1811	771097.62	1024983.78	320.78
1812	771073.68	1024981.45	320.44
1813	771073.86	1024980.38	320.34
1814	771069.33	1024980.71	320.31
1815	771069.48	1024979.66	320.22
1816	771046.99	1024977.65	319.85
1817	771047.15	1024976.60	319.83
1818	771036.99	1024980.22	319.78
1819	771036.87	1024981.20	319.78
1820	771025.99	1024979.56	319.51
1821	771026.23	1024978.54	319.59

1822	771025.85	1024974.52	319.46
1823	771026.00	1024973.53	319.43
1824	771002.94	1024970.13	318.88
1825	771002.83	1024971.13	318.93
1826	770997.22	1024970.44	318.76
1827	770997.42	1024969.37	318.69
1828	770982.86	1024968.15	318.36
1829	770982.99	1024967.14	318.30
1830	770969.35	1024966.30	317.97
1831	770969.48	1024965.25	317.87
1832	770955.25	1024964.17	317.48
1833	770955.37	1024963.19	317.40
1834	770952.75	1024967.48	317.40
1835	770952.55	1024968.64	317.37
1836	770935.42	1024966.10	316.75
1837	770935.66	1024964.93	316.74
1838	770905.56	1024957.27	315.61
1839	770905.81	1024956.19	315.64
1840	770900.45	1024955.43	315.42
1841	770900.23	1024956.50	315.43
1842	770888.19	1024957.98	315.05
1843	770888.03	1024959.11	315.02
1844	770875.40	1024957.41	314.58
1845	770875.61	1024956.25	314.59
1846	770880.78	1024953.54	314.76
1847	770880.91	1024952.43	314.70
1848	770871.12	1024951.16	314.37
1849	770870.87	1024952.17	314.39
1850	770862.08	1024954.45	314.10
1851	770861.87	1024955.54	314.10
1852	770853.83	1024954.43	313.76
1853	770854.00	1024953.28	313.83
1854	770832.47	1024951.48	313.13
1855	770832.69	1024950.41	313.16
1856	770814.68	1024948.95	312.56
1857	770814.97	1024947.75	312.59
1858	770815.11	1024944.13	312.70
1859	770815.26	1024942.91	312.57
1860	770801.90	1024942.30	312.28
1861	770801.99	1024941.29	312.25
1862	770787.11	1024943.73	311.90
1863	770786.90	1024944.84	311.89
1864	770783.79	1024939.79	311.84
1865	770783.95	1024938.79	311.78
1866	770763.63	1024935.86	311.24
1867	770763.38	1024936.96	311.31
1868	770761.47	1024940.08	311.26
1869	770761.39	1024941.27	311.23
1870	770751.22	1024939.88	311.04
1871	770751.37	1024938.65	311.11
1872	770704.19	1024928.50	310.34
1873	770704.33	1024927.39	310.29
1874	770695.77	1024926.12	310.17
1875	770695.53	1024927.31	310.22
1876	770663.76	1024926.33	309.85
1877	770663.49	1024927.51	309.82
1878	770658.62	1024921.92	309.72
1879	770658.88	1024920.68	309.66
1880	770643.17	1024919.81	309.66
1881	770643.29	1024918.66	309.56
1882	770646.32	1024924.08	309.75
1883	770646.10	1024925.31	309.69
1884	770631.12	1024923.11	309.72
1885	770631.32	1024921.97	309.64
1886	770624.86	1024916.71	309.54
1887	770625.03	1024915.74	309.46
1888	770619.45	1024920.02	309.62

1889	770619.21	1024921.21	309.56
1890	770614.40	1024915.03	309.49
1891	770614.42	1024914.04	309.34
1892	770604.05	1024912.00	309.25
1893	770603.74	1024912.95	309.30
1894	770601.98	1024916.59	309.52
1895	770601.84	1024917.82	309.48
1896	770596.72	1024916.66	309.48
1897	770596.90	1024915.46	309.45
1898	770594.80	1024911.10	309.22
1899	770594.95	1024910.10	309.15
1900	770579.50	1024906.29	309.10
1901	770579.25	1024907.28	309.19
1902	770578.32	1024911.22	309.25
1903	770578.04	1024912.46	309.14
1904	770556.09	1024905.89	308.96
1905	770555.72	1024907.02	308.94
1906	770561.76	1024902.84	309.00
1907	770562.03	1024901.81	308.96
1908	770550.01	1024898.93	308.83
1909	770549.77	1024899.84	308.90
1910	770529.84	1024899.02	308.84
1911	770529.60	1024900.18	308.77
1912	770532.08	1024895.86	308.76
1913	770532.34	1024894.75	308.73
1914	770514.86	1024890.25	308.72
1915	770514.48	1024891.34	308.77
1916	770510.01	1024890.06	308.74
1917	770510.34	1024888.84	308.58
1918	770495.18	1024886.33	308.73
1919	770495.36	1024885.19	308.70
1920	770481.28	1024882.66	308.70
1921	770481.45	1024881.72	308.69
1922	770469.13	1024878.06	308.66
1923	770468.69	1024879.01	308.73
1924	770448.43	1024873.57	308.85
1925	770448.92	1024872.63	308.87
1926	770442.95	1024876.12	309.00
1927	770442.63	1024877.49	309.00
1928	770441.56	1024877.61	309.00
1929	770434.88	1024873.86	309.07
1930	770434.45	1024875.47	309.07
1931	770436.04	1024870.56	309.00
1932	770436.21	1024869.43	308.96
1933	770429.38	1024868.54	309.01
1934	770429.55	1024867.50	308.96
1935	770422.88	1024870.76	309.14
1936	770422.29	1024872.27	309.20
1937	770400.84	1024861.22	309.26
1938	770401.58	1024860.11	309.25
1939	770382.96	1024856.52	309.38
1940	770383.26	1024855.34	309.38

SEZNAM SOUŘADNIC ZAMĚŘENÝCH BODŮ

Oprava živičného povrchu silnic č. III/23630 – III/23628 Malíkovice – Řisuty

Zaměření asfaltových ploch

Souřadnicový systém : S-JTSK

Výškový systém : Bpv

číslo bodu	Y	X	Z	popis
1	769517.94	1024474.39	297.25	
2	769516.92	1024480.12	297.21	
3	769525.56	1024475.57	297.36	
4	769527.33	1024475.95	297.41	
5	769536.33	1024477.78	297.56	
6	769536.39	1024478.02	297.57	
7	769538.45	1024479.01	297.59	sou
8	769530.11	1024478.53	297.45	kan
9	769530.04	1024482.81	297.44	
10	769532.80	1024483.78	297.47	
11	769537.27	1024484.61	297.51	
12	769538.82	1024484.37	297.61	
13	769547.93	1024485.97	297.75	
14	769548.74	1024479.94	297.79	
15	769546.02	1024479.49	297.71	san
16	769567.39	1024482.96	298.53	san
17	769562.41	1024483.17	298.36	sou
18	769557.49	1024482.18	298.17	sou
19	769559.45	1024487.84	298.23	
20	769572.79	1024489.55	298.78	
21	769573.16	1024489.72	298.72	uv
22	769574.07	1024484.21	298.86	
23	769586.72	1024486.33	299.44	
24	769586.20	1024492.11	299.28	
25	769591.39	1024488.83	299.65	kan
26	769594.98	1024487.80	299.78	
27	769600.56	1024488.14	299.93	
28	769605.00	1024488.36	300.09	
29	769604.23	1024495.23	300.06	
30	769615.41	1024497.12	300.28	
31	769616.49	1024490.13	300.45	
32	769612.15	1024490.33	300.33	sou
33	769609.17	1024489.58	300.22	sou
34	769623.82	1024491.44	300.55	
35	769623.93	1024491.68	300.57	
36	769624.55	1024493.36	300.55	kan
37	769623.79	1024498.49	300.40	

38	769633.60	1024500.43	300.43	
39	769630.33	1024492.86	300.56	
40	769630.43	1024493.36	300.53	sou
41	769636.52	1024494.30	300.53	
42	769640.23	1024495.24	300.49	uv
43	769649.25	1024497.64	300.49	uv
44	769654.99	1024499.70	300.48	sou
45	769638.24	1024501.51	300.42	
46	769648.24	1024504.31	300.45	
47	769658.58	1024507.30	300.50	
49	769663.09	1024501.48	300.48	uv
50	769669.69	1024503.29	300.49	uv
51	769668.13	1024504.65	300.49	kan
52	769666.74	1024509.53	300.44	
53	769680.77	1024513.12	300.45	
54	769682.28	1024507.25	300.46	sou
55	769686.88	1024508.01	300.42	uv
56	769703.14	1024512.45	300.41	uv
57	769705.82	1024513.59	300.42	sou
58	769704.39	1024519.57	300.43	
59	769714.28	1024522.20	300.43	
60	769715.39	1024515.81	300.45	uv
61	769724.79	1024518.38	300.48	uv
62	769724.19	1024518.63	300.46	sou
63	769735.13	1024522.78	300.53	kan
64	769735.51	1024527.95	300.46	
65	769740.68	1024522.75	300.52	uv
66	769746.74	1024524.75	300.50	sou
67	769749.73	1024525.20	300.51	uv
68	769760.09	1024534.63	300.51	
69	769768.52	1024531.91	300.58	kan
70	769775.40	1024532.19	300.57	uv
71	769775.07	1024532.75	300.53	sou
72	769777.50	1024539.38	300.52	
73	769799.75	1024545.44	300.45	
74	769801.05	1024539.20	300.46	uv
75	769803.82	1024540.24	300.49	sou
76	769812.37	1024542.22	300.55	
77	769812.37	1024542.38	300.54	
78	769819.69	1024544.19	300.60	
79	769820.98	1024544.62	300.56	
80	769825.90	1024545.94	300.51	uv
81	769827.43	1024546.75	300.53	sou
82	769827.07	1024552.87	300.49	
83	769845.32	1024557.94	300.52	
84	769846.54	1024553.48	300.52	kan
85	769847.02	1024551.78	300.53	

86	769855.97	1024554.67	300.47	sou
87	769856.11	1024554.29	300.49	uv
88	769861.62	1024555.81	300.52	uv
89	769862.59	1024556.47	300.54	sou
90	769861.50	1024562.53	300.53	
91	769881.38	1024568.16	300.49	
92	769882.33	1024562.17	300.56	sou
93	769888.08	1024563.15	300.56	uv
94	769906.86	1024568.36	300.50	uv
95	769907.40	1024568.98	300.51	sou
96	769903.19	1024569.28	300.54	kan
97	769905.79	1024575.07	300.48	
98	769922.00	1024579.68	300.45	
99	769923.47	1024572.98	300.49	
100	769928.26	1024574.29	300.51	uv
101	769929.44	1024575.30	300.54	sou
102	769935.92	1024576.42	300.58	
103	769934.77	1024583.22	300.47	
104	769947.05	1024586.48	300.50	
105	769948.82	1024579.81	300.61	
106	769944.72	1024579.13	300.59	sou
107	769951.99	1024580.98	300.58	sou
108	769950.01	1024582.35	300.55	kan
109	769963.11	1024583.22	300.57	
110	769962.02	1024589.86	300.58	
111	769966.76	1024584.02	300.58	uv
112	769974.68	1024585.54	300.56	uv
113	769974.10	1024592.19	300.67	
114	769986.31	1024593.88	300.60	
115	769982.43	1024589.02	300.58	kan
116	769986.58	1024587.33	300.61	
117	769993.34	1024588.05	300.54	uv
118	769995.94	1024588.65	300.54	sou
119	769994.93	1024594.93	300.60	
120	770009.81	1024595.77	300.61	
121	770009.74	1024589.57	300.55	uv
122	770009.31	1024589.91	300.52	sou
123	770022.49	1024590.62	300.63	
124	770022.49	1024596.54	300.67	
125	770030.67	1024591.71	300.65	sou
126	770037.31	1024591.98	300.62	sou
127	770036.90	1024591.56	300.66	
128	770040.67	1024593.87	300.63	kan
129	770037.08	1024597.69	300.59	
130	770048.09	1024598.55	300.56	
131	770048.39	1024592.33	300.66	
132	770061.88	1024593.61	300.65	uv

133	770065.47	1024594.48	300.63	sou
134	770061.70	1024599.84	300.60	
135	770077.13	1024601.93	300.60	
136	770077.99	1024595.80	300.67	uv
137	770079.94	1024596.54	300.62	sou
138	770088.76	1024597.50	300.64	uv
139	770088.36	1024603.69	300.62	
140	770103.08	1024606.48	300.57	
141	770104.18	1024600.21	300.61	
142	770107.06	1024601.05	300.57	sou
143	770108.61	1024603.01	300.64	kan
144	770108.97	1024601.16	300.61	uv
145	770113.39	1024602.03	300.65	uv
146	770117.97	1024602.90	300.68	uv
147	770121.97	1024603.69	300.69	uv
148	770127.21	1024604.68	300.71	uv
149	770104.84	1024606.84	300.56	
150	770108.47	1024607.71	300.56	
151	770115.04	1024608.92	300.70	
152	770123.97	1024610.41	300.77	
153	770130.95	1024611.87	300.84	
154	770133.11	1024612.79	300.94	
155	770140.21	1024614.09	300.88	
156	770140.56	1024613.63	300.82	
157	770142.09	1024607.44	300.75	
158	770143.94	1024607.86	300.77	
159	770142.99	1024609.21	300.77	kan
160	770162.01	1024611.29	300.80	
161	770161.15	1024617.64	300.79	
162	770175.37	1024620.49	300.87	
163	770176.42	1024614.02	300.74	
164	770183.11	1024615.32	300.83	
165	770183.80	1024615.70	300.82	uv
166	770187.53	1024616.13	300.80	
167	770193.93	1024616.97	300.86	
168	770197.16	1024617.95	300.90	sou
169	770193.09	1024617.65	300.86	sou
170	770191.47	1024618.32	300.89	kan
171	770190.45	1024623.18	300.99	
172	770201.67	1024624.33	301.08	
173	770207.90	1024624.59	301.10	
174	770208.34	1024618.09	301.03	
175	770214.81	1024618.17	301.14	
176	770215.70	1024624.43	301.14	
177	770226.50	1024623.76	301.24	
178	770226.04	1024617.43	301.22	
179	770225.02	1024617.92	301.21	sou

180	770235.26	1024616.19	301.25	
181	770239.91	1024615.01	301.27	
182	770249.77	1024611.75	301.27	
183	770254.59	1024610.41	301.31	sou
184	770257.03	1024608.79	301.35	
185	770258.42	1024610.90	301.39	kan
186	770264.48	1024605.48	301.39	
187	770268.89	1024603.85	301.46	sou
188	770277.97	1024599.06	301.49	
189	770281.52	1024606.25	301.62	
190	770283.97	1024611.40	301.58	
191	770283.76	1024613.45	301.64	
192	770281.53	1024612.86	301.63	
193	770281.25	1024614.10	301.68	
194	770281.24	1024614.09	301.68	
195	770281.24	1024616.32	301.70	
196	770282.17	1024621.44	301.71	
197	770282.52	1024625.33	301.66	
198	770274.66	1024627.38	301.62	
199	770273.99	1024621.65	301.64	
200	770273.27	1024617.97	301.64	
201	770272.50	1024616.59	301.62	
202	770271.79	1024615.92	301.61	
203	770270.32	1024617.52	301.59	
204	770268.53	1024618.25	301.55	
205	770263.80	1024619.19	301.55	
206	770255.50	1024620.61	301.41	
207	770243.49	1024622.20	301.31	
208	770274.90	1024631.08	301.60	
209	770274.95	1024634.74	301.64	
210	770282.64	1024628.88	301.60	
211	770282.75	1024633.11	301.62	
212	770281.63	1024662.44	302.02	
213	770281.40	1024663.43	302.01	
214	770274.40	1024658.48	301.95	
215	770273.42	1024668.59	302.14	
216	770280.74	1024669.64	302.17	
217	770279.06	1024678.71	302.34	
218	770271.79	1024678.30	302.31	
219	770269.58	1024689.64	302.51	
220	770268.64	1024694.19	302.57	
221	770276.22	1024689.77	302.60	
222	770274.49	1024696.01	302.73	
223	770273.94	1024698.51	302.84	
224	770273.22	1024702.85	302.95	
225	770272.85	1024702.82	302.95	
226	770271.05	1024707.83	303.12	

227	770268.72	1024713.23	303.34	
228	770266.55	1024717.43	303.54	
229	770263.49	1024721.93	303.80	
230	770262.13	1024723.21	303.86	
231	770263.53	1024717.67	303.59	kan
232	770266.39	1024714.53	303.40	sou
233	770267.31	1024713.37	303.34	sou
234	770267.94	1024712.18	303.30	sou
235	770267.11	1024698.97	302.62	
236	770265.26	1024704.37	302.80	
237	770263.98	1024707.12	303.00	
238	770261.29	1024712.09	303.36	
239	770258.38	1024716.54	303.66	
240	770254.95	1024721.54	303.96	
241	770251.80	1024725.81	304.37	
242	770257.12	1024729.57	304.38	
243	770253.27	1024736.27	304.90	
244	770247.08	1024733.41	305.01	
245	770244.36	1024739.99	305.55	
246	770248.12	1024740.20	305.41	kan
247	770250.76	1024740.80	305.28	sou
248	770250.98	1024741.47	305.27	
249	770249.09	1024744.20	305.59	sou
250	770249.95	1024745.83	305.66	uv
251	770249.49	1024747.60	305.77	
252	770242.49	1024747.22	305.98	
253	770242.23	1024756.29	306.54	
254	770248.73	1024755.89	306.35	
255	770247.11	1024757.09	306.49	kan
256	770248.29	1024759.05	306.66	sou
257	770249.15	1024762.70	306.92	
258	770243.05	1024763.96	307.08	
259	770243.60	1024767.30	307.31	
260	770243.53	1024768.07	307.35	
261	770243.17	1024768.15	307.33	
262	770249.74	1024767.17	307.29	
263	770251.38	1024777.47	308.14	
264	770245.53	1024778.93	308.16	
265	770249.74	1024780.41	308.28	kan
266	770246.38	1024785.15	308.57	
267	770246.86	1024793.29	309.05	
268	770246.90	1024799.04	309.42	
269	770246.83	1024800.90	309.53	
270	770248.50	1024805.77	309.99	
271	770252.49	1024809.52	310.27	
272	770255.56	1024811.19	310.27	
273	770257.86	1024812.23	310.33	

274	770260.74	1024805.83	310.04	
275	770257.58	1024804.07	309.96	
276	770256.47	1024802.75	309.85	
277	770256.24	1024802.29	309.83	uv
278	770256.17	1024801.47	309.79	
279	770253.36	1024799.69	309.63	kan
280	770252.88	1024785.65	308.72	
281	770252.61	1024785.69	308.70	sou
283	770251.35	1024777.41	308.05	
284	770267.82	1024808.77	310.17	
285	770275.62	1024812.20	310.23	
286	770271.33	1024818.54	310.36	
287	770277.59	1024819.98	310.38	
288	770280.55	1024814.39	310.26	
289	770294.17	1024820.45	310.32	
290	770291.88	1024826.69	310.33	
291	770307.33	1024833.88	310.20	
292	770306.25	1024825.81	310.18	
293	770314.60	1024829.91	310.09	
294	770317.57	1024829.59	309.66	
295	770321.15	1024832.16	309.69	
296	770321.06	1024833.40	310.01	
297	770319.00	1024839.32	310.18	
298	770332.22	1024845.52	310.04	
299	770332.48	1024845.35	310.04	
300	770326.37	1024836.02	309.95	
301	770334.60	1024839.25	309.87	
302	770343.72	1024842.58	309.76	
303	770340.03	1024848.30	309.91	
304	770340.31	1024848.77	309.96	
305	770340.52	1024848.60	309.95	
306	770340.85	1024848.58	309.93	
307	770350.25	1024845.17	309.71	
308	770358.13	1024848.05	309.57	
309	770366.78	1024850.61	309.51	
310	770365.10	1024856.77	309.73	
311	770360.98	1024855.42	309.74	
312	770366.91	1024857.39	309.75	
313	770367.09	1024857.10	309.73	
314	770374.79	1024852.87	309.45	
315	770378.36	1024860.36	309.66	
316	770386.20	1024862.44	309.58	
317	770387.47	1024856.36	309.38	
318	770404.16	1024860.60	309.27	
319	770402.80	1024866.69	309.43	
320	770412.08	1024862.55	309.17	
321	770413.62	1024862.68	309.14	

322	770424.69	1024865.97	309.07
323	770424.93	1024866.18	309.07
324	770423.50	1024872.37	309.22
325	770444.25	1024871.37	308.93
326	770443.39	1024877.57	309.07
327	770465.05	1024883.26	308.90
328	770468.21	1024877.56	308.80
329	770470.22	1024877.60	308.77
330	770483.08	1024881.04	308.74
331	770483.96	1024881.89	308.77
332	770482.71	1024887.75	308.83
333	770502.89	1024893.28	308.85
334	770504.61	1024887.38	308.77
335	770528.45	1024893.52	308.81
336	770527.28	1024899.46	308.84
337	770550.47	1024905.72	309.02
338	770551.99	1024899.59	308.96
339	770575.83	1024905.36	309.16
340	770574.89	1024911.69	309.27
341	770597.35	1024916.83	309.56
342	770598.56	1024910.80	309.32
343	770618.30	1024914.85	309.50
344	770617.64	1024920.90	309.71
345	770635.88	1024923.85	309.76
346	770636.97	1024917.78	309.60
347	770663.85	1024921.50	309.75
348	770663.54	1024927.59	309.89
349	770687.24	1024930.58	310.17
350	770687.80	1024925.01	310.09
351	770713.83	1024928.88	310.50
352	770713.74	1024934.48	310.53
353	770740.39	1024938.21	310.90
354	770743.84	1024932.97	310.91
355	770772.34	1024937.10	311.52
356	770771.88	1024942.70	311.59
357	770801.60	1024946.94	312.33
358	770802.23	1024941.16	312.32
359	770839.20	1024946.62	313.38
360	770839.05	1024952.45	313.37
361	770872.07	1024956.97	314.51
362	770872.75	1024951.38	314.51
363	770904.28	1024955.94	315.60
364	770903.94	1024961.43	315.63
365	770936.15	1024966.23	316.84
366	770936.90	1024960.72	316.79
367	770973.52	1024965.93	318.10
368	770973.13	1024971.76	318.15

369	771008.38	1024976.92	319.17
370	771009.08	1024971.11	319.13
371	771046.55	1024976.45	319.92
372	771046.02	1024982.28	320.00
373	771082.64	1024987.38	320.72
374	771083.42	1024981.77	320.64
375	771120.44	1024987.16	321.50
376	771119.84	1024992.82	321.52
377	771153.12	1024997.49	322.22
378	771153.98	1024991.96	322.21
379	771190.98	1024997.20	322.99
380	771190.68	1025002.95	322.98
381	771223.84	1025007.46	323.60
382	771224.44	1025001.82	323.62
383	771259.19	1025006.50	323.56
384	771258.60	1025012.27	323.54
385	771292.00	1025017.00	323.04
386	771292.56	1025011.30	323.01
387	771327.27	1025016.07	322.58
388	771326.95	1025021.82	322.62
389	771360.34	1025026.57	322.02
390	771361.14	1025020.82	321.96
391	771385.73	1025024.16	321.52
392	771385.15	1025030.04	321.54
393	771409.90	1025033.42	321.15
394	771410.67	1025027.58	320.97
395	771430.68	1025029.13	320.43
396	771431.25	1025035.38	320.75
397	771451.62	1025033.82	320.15
398	771450.97	1025027.83	319.92
399	771469.37	1025024.82	319.57
400	771470.88	1025030.28	319.64
401	771490.40	1025026.77	319.16
402	771489.46	1025021.05	319.17
403	771505.72	1025017.97	318.83
404	771507.08	1025023.55	318.84
405	771511.77	1025016.53	318.78
406	771513.07	1025016.03	318.75
407	771519.30	1025015.10	318.70
408	771522.27	1025014.96	318.70
409	771514.15	1025022.31	318.78
410	771516.66	1025022.15	318.76
411	771522.62	1025021.10	318.76
412	771524.87	1025020.47	318.77
413	771544.52	1025017.18	318.85
414	771543.92	1025011.51	318.91
415	771562.20	1025008.53	319.18

416	771563.43	1025014.12	319.16	
417	771581.39	1025011.32	319.47	
418	771580.42	1025005.39	319.52	
419	771593.43	1025003.76	319.82	
420	771594.21	1025009.50	319.77	
421	771595.80	1025009.37	319.79	
422	771601.79	1025003.10	320.00	
423	771614.49	1025002.20	320.31	
424	771614.52	1025007.95	320.25	
425	771628.54	1025001.74	320.65	
426	771638.68	1025001.42	320.90	
427	771639.61	1025001.55	320.94	kan
428	771638.52	1025006.98	320.90	
429	771657.84	1025000.43	321.43	
430	771665.43	1025000.11	321.67	
431	771668.40	1024999.69	321.73	
432	771673.50	1024999.45	321.88	
433	771675.40	1024999.77	321.97	
434	771674.47	1024999.99	321.96	sou
435	771678.81	1025005.65	322.10	
436	771695.46	1024999.11	322.58	sou
437	771700.22	1025004.77	322.77	
438	771706.05	1024999.12	322.88	kan
439	771713.80	1024998.43	323.06	
440	771722.25	1024998.31	323.32	sou
441	771724.22	1024998.07	323.36	
442	771724.91	1025003.90	323.40	
443	771738.25	1024997.62	323.80	sou
444	771739.87	1024997.46	323.84	
445	771740.22	1024997.21	323.84	
446	771744.61	1024997.14	323.96	
447	771745.08	1024997.34	323.95	
448	771753.84	1024997.07	324.21	sou
449	771755.64	1024997.41	324.29	kan
450	771756.70	1025002.81	324.28	
451	771761.11	1024996.75	324.40	
452	771771.74	1024996.52	324.66	sou
453	771785.35	1024996.18	325.00	sou
454	771785.12	1024996.01	324.95	
455	771785.55	1025001.82	325.01	
456	771791.30	1024995.79	325.14	sou
457	771801.14	1024995.49	325.45	sou
458	771805.78	1024995.68	325.56	kan
459	771810.81	1024995.09	325.70	
460	771816.62	1024994.84	325.84	sou
461	771814.87	1025000.89	325.85	
462	771825.55	1025001.03	326.12	

463	771827.02	1024994.47	326.16	sou
464	771840.68	1024993.93	326.64	
465	771841.28	1025000.74	326.56	
466	771848.95	1025000.60	326.79	
467	771854.23	1024993.47	327.02	
468	771857.58	1024993.95	327.13	kan
469	771873.07	1024992.62	327.46	
470	771884.30	1024992.22	327.82	
471	771889.20	1024992.19	327.97	
472	771855.78	1025003.53	326.94	
473	771865.33	1025007.99	327.18	
474	771872.29	1025011.95	327.36	
475	771873.50	1025013.04	327.41	
476	771879.91	1025019.41	327.47	
477	771882.80	1025023.09	327.46	
478	771885.65	1025028.11	327.44	
479	771887.42	1025031.12	327.41	
480	771888.29	1025033.32	327.41	
481	771888.66	1025036.14	327.39	
482	771889.21	1025036.70	327.39	
483	771888.68	1025031.52	327.42	
484	771888.63	1025028.35	327.49	

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276
www.fronek.cz, info@fronek.cz

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.
Josef Raboch
Zborovská 11
150 21 Praha 5

vyřizuje Ing. Kamil Hrbek
tel. 608 772 556
kamil.hrbek@fronek.cz

datum 25.7.2025

Věc: Prodloužení termínu provádění Díla dle čl. 4.9.d) smlouvy

Vážený pane Rabochu,

tímto dopisem z níže uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu provádění stavebních prací na akci „**III/2372 Nový Dům-Tři stoly, III/23637 Přelíc, III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty**“ o 4 týdny z původních 12 týdnů na 16 týdnů.

Výše uvedená stavba byla vysoutěžena dle SoD číslo smlouvy SMLD-0465/00066001/2025. Číslo zakázky zhotovitele 1/25/020. Doba a místo plnění je dle SoD čl. 4.1. **12 týdnů** realizace výstavby díla od převzetí staveniště. K předání staveniště došlo dle předávacího protokolu dne 9.4.2025.

Na základě původního harmonogramu (příloha č. 1) stavba předpokládala průběh výstavby na silnicích **III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty** v termínech od 12.5.-29.6.2025. V tomto duchu podala naše společnost dne 18.4.2025 žádost o úplnou uzavírku těchto komunikací na městském úřadě ve Slaném, odboru dopravy a silničního hospodářství (příloha č. 3). Dne 7.5.2025 vydal Městský úřad ve Slaném, odbor dopravy a silničního hospodářství zamítavé stanovisko k naší žádosti (příloha č. 4) a doporučil nám provádět stavební práce na opravách silnic **III/23628 Malíkovice, III/23630 Řisuty** po termínu 31.7.2025. Důvodem k nemožnosti provádět stavební práce je skutečnost, že v současné době probíhá výstavba chodníků podél silnice III/23628 a III/23630 firmou STAVKOM Veletice, a proto není možné naši stavební činnost dělat zároveň. Zároveň rozhodl o tom, že není možné provádět uzavírky obou silnic současně. O této skutečnosti jsme Vás již informovali dopisem ze dne 12.5.2025 a dne 14.5.2025 jsme obdrželi Váš souhlas – dopis č.j. 2025/KSÚS/RAB.

Na základě postupujících prací firmy STAVKOM Veletice a projednávání možností uzavírek s odborem dopravy, zástupcem DI PČR a zástupcem objednatele, výše uvedených komunikací v obci Malíkovice, jsme z důvodu zajištění dopravní obslužnosti obce Malíkovice museli opravy silnic **III/23628 Malíkovice a III/23630 Řisuty** neprovádět v jednotném termínu (viz původní harmonogram - příloha č. 1), ale byli jsme nuceni jejich výstavbu rozdělit do 2 etap, jak je patrné z přiloženého aktualizovaného harmonogramu (příloha č. 2). Dále Vám v příloze č. 5 zasíláme žádost o úplnou uzavírku silnice III/23628 Malíkovice v termínu **od 7.7. do 27.7.2025** v příloze č. 6 Vám zasíláme rozhodnutí o této uzavírce. Z tohoto dokumentu je patrné, že po silnici III/23630 Řisuty – Malíkovice je vedena objízdná trasa, která je jediným přístupem do obce Malíkovice. V příloze č. 7 Vám zasíláme žádost o úplnou uzavírku silnice III/23630 Řisuty v termínu **od 28.7. do 12.9.2025** a v příloze č. 8 Vám zasíláme rozhodnutí o této uzavírce. Z tohoto dokumentu je patrné, že po silnici III/23628 Hvězda – Malíkovice je vedena objízdná trasa.

Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
tel. +420 313 517 276
www.fronek.cz, info@fronek.cz

Proto Vás žádáme o **prodloužení termínu provádění díla o 4 týdny, na místo původních 12 týdnů prodloužit na 16 týdnů.**

Tímto dojde ke změně v zadávací dokumentaci a SoD, proto musí být uzavřen dodatek SoD na termín. Upozorňujeme, že bude muset být zpracováno ZBV. Tato skutečnost má časový a finanční dopad na postup výstavby z důvodu vyšší časové náročnosti prováděných stavebních prací.

Žádáme Vás o vyjádření souhlasu s námi navrhovanými změnami a podpis dodatku SoD.

S pozdravem

Ing. Kamil Hrbek
Prokurista

**Froněk** [®]
Froněk, spol. s r.o.
Zátiší 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

- Příloha č. 1 – Původní harmonogram
- Příloha č. 2 – Nový harmonogram
- Příloha č. 3 – Žádost o uzavírku (Malíkovice) - původní
- Příloha č. 4 – Usnesení MěÚ Slaný ze dne 7.5.2025
- Příloha č. 5 – Žádost o uzavírku (Malíkovice) - nová
- Příloha č. 6 – Rozhodnutí MěÚ Slaný ze dne 27.6.2025
- Příloha č. 7 – Žádost o uzavírku (Řisuty)
- Příloha č. 8 – Rozhodnutí MěÚ Slaný ze dne 23.7.2025

Příloha č. 1

Původní harmonogram



Stavba celkem												
Týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Datum	7.4.-13.4.	14.4.-20.4.	21.4.-27.4.	28.4.-4.5.	5.5.-11.5.	12.5.-18.5.	19.5.-25.5.	26.5.-1.6.	2.6.-8.6.	9.6.-15.6.	16.6.-22.6.	23.6.-29.6.
Nový Dům - Tři stoly												
Přelíc												
Malíkovice												
Řisuty												

Dne: 8.4.2025

Jiří Karel
stavbyvedoucí



Froněk, spol. s r.o.
Zátěš 2488, CZ 269 01 Rakovník
www.fronek.cz, DIČ: CZ47534630

®

Příloha č. 2

Aktualizovaný harmonogram



Stavba celkem							přerušení prací																
Týden	1	2	3	4	5	6								7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Datum	7.4.-13.4.	14.4.-20.4.	21.4.-27.4.	28.4.-4.5.	5.5.-11.5.	12.5.-18.5.	19.5.-25.5.	26.5.-1.6.	2.6.-8.6.	9.6.-15.6.	16.6.-22.6.	23.6.-29.6.	30.6.-6.7.	7.7.-13.7.	14.7.-20.7.	21.7.-27.7.	28.7.-3.8.	4.8.-10.8.	11.8.-17.8.	18.8.-24.8.	25.8.-31.8.	1.9.-7.9.	8.9.-14.9.
Nový Dům - Tři stoly																							
Přelíc																							
Malíkovice																							
Řisuty																							

Dne: 24.7.2025

Jiří Karel
stavbyvedoucí



MěÚ Slaný

Odbor dopravy a SH

Váš dopis č.j./ze dne:

Vyřizuje:

Michal Gregor

tel.: 777 690 025, gregor@adsum.cz

V Unhošti:

Věc: **ŽÁDOST**

Žádám Vás, na základě plné moci o zastupování firmy FRONĚK s.r.o. o **stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při povolení úplné uzavírky** sil.č. III/23628 mezi obcemi Malíkovice a Hvězda. Důvodem uzavírky je rekonstrukce povrchu této silnice v km staničení 6,232 – 8,128.

Uzavírka sil.č. III/23628: úsek mezi od vjezdu do obce Malíkovice od Drnku až ke křiž. se sil.č. I/16 v obci Hvězda - v délce cca 1,896 km.

Objízdná trasa: bude vyznačena z obce Drnek po sil.č. III/23629 na křiž. se sil.č. I/16 a po této sil.č. I/16 přes obec Hvězda až ke křiž. se sil.č. III/23714. Dále po této sil.č. III/23714 do obce Řisuty na křiž. se sil.č. III/23630 a po této sil.č. III/23630 do obce Malíkovice k uzavřené sil.č. III/23628. Tato trasa je obousměrná a pro veškerý provoz.

Přijezd rezidentů k jejich nemovitostem bude možný, s ohledem na vývoj a probíhající technologii stavby, vždy ale po přechozím souhlasu stavbyvedoucího.

Termín uzavírky:

12.5. – 1.6.2025

Investor :

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Odpovědná organizace (žadatel) :

FRONĚK s.r.o.

Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, IČ: 475 34 630

Odpovědná osoba: p. Jiří Karel, tel.č. 778 752 408

Změnu přechodné úpravy provede:

ADSUM spol. s r.o.

Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 451 44 991

Odpovědná osoba: Martin Frolík, tel.č. 777 690 022




Martin Frolík

ředitel

Příloha:

DIO-72-4/2025

Plná moc

Vyjádření Policie ČR DI Kladno a KSÚS zašleme, je o ně zažádáno

Městský úřad ve Slaném **odbor dopravy a silničního hospodářství**

Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 293, e-mail: stefanova@meuslany.cz
elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz

Ve Slaném: 7.5.2025
Sp. zn.: 6882/2025
Č.j.: MUSLANY/33424/2025/ODSH/ST
Vyřizuje: Iveta Štefanová
Počet listů: 2

U S N E S E N Í

Městský úřad Slaný, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic podle § 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl takto:

ve věci žádosti: **Žádost o stanovení úplné uzavírky a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích pro akci: „Sil. č. III/23628 Malíkovice“**

z a s t a v u j e ř í z e n í

podle ustanovení § 66 odst. 1 písm. h) správního řádu

Účastník řízení:
FRONĚK spol. s r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

Odůvodnění:

Dne 18.4.2025 podala firma FRONĚK spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČO 475 34 630, zastoupená v jednání na základě plné moci společností ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČO 451 44 991 (dále jen „žadatel“) zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a žádost o povolení zvláštního užívání a úplné uzavírky silnice III/23628 mezi Malíkovícemi a Hvězdou v termínu od 12.5.2025 do 1.6.2025 z důvodu rekonstrukce silnice III/23628.

Na základě žádosti společnosti STAVKOM Veletice s.r.o., Veletice 1, 438 01 Holedeč, IČO 069 35 508, zdejší silniční správní úřad stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci a povolil zvláštní užívání a částečnou uzavírku silnice III/23628 v termínu od 2.5.2025 do 31.7.2025 v obci Malíkovice z důvodu výstavby chodníků podél silnice III/23628.

Vzhledem k tomu, že přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci, zvláštní užívání a částečná uzavírka silnice III/23628 z důvodu výstavby chodníků podél silnice již probíhá od 2.5.2025 do 31.7.2025 a nachází se také ve stejných km staničení, jako rekonstrukce silnice III/23628, nelze tak současně realizovat obě akce, a proto silniční správní úřad rozhodl řízení zastavit.

Poučení o odvolání

proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15ti dnů ode dne doručení, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Slaném.

Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“

Iveta Štefanová
referent úseku
dopravy a silničního hospodářství

Obdrží:

ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť

MěÚ Slaný

Odbor dopravy a SH

Váš dopis č.j./ze dne:

Vyřizuje:

Michal Gregor

tel.: 777 690 025, gregor@adsum.cz

V Unhošti:

Věc: **ŽÁDOST**

Žádám Vás, na základě plné moci o zastupování firmy FRONĚK s.r.o. o **povolení úplné uzavírky** sil.č. III/23628 mezi obcemi Malíkovice a Hvězda. Důvodem uzavírky je rekonstrukce povrchu této silnice v km staničení 6,232 – 8,128.

Uzavírka sil.č. III/23628: úsek mezi od vjezdu do obce Malíkovice od Drnku až ke křiž. se sil.č. I/16 v obci Hvězda - v délce cca 1,896 km.

Objízdná trasa: bude vyznačena z obce Drnek po sil.č. III/23629 na křiž. se sil.č. I/16 a po této sil.č. I/16 přes obec Hvězda až ke křiž. se sil.č. III/23714. Dále po této sil.č. III/23714 do obce Řisuty na křiž. se sil.č. III/23630 a po této sil.č. III/23630 do obce Malíkovice k uzavřené sil.č. III/23628. Tato trasa je obousměrná a pro veškerý provoz.

Přijezd rezidentů k jejich nemovitostem bude možný, s ohledem na vývoj a probíhající technologii stavby, vždy ale po přechodném souhlasu stavbyvedoucího.

Termín uzavírky:

7.7. – 27.7.2025

Investor :

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Odpovědná organizace (žadatel) :

FRONĚK s.r.o.

Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, IČ: 475 34 630

Odpovědná osoba: p. Jiří Karel, tel.č. 778 752 408

Změnu přechodné úpravy provede:

ADSUM spol. s r.o.

Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 451 44 991

Odpovědná osoba: Martin Frolík, tel.č. 777 690 022




Martin Frolík
ředitel

Příloha:

DIO-72-4/2025

Plná moc

Vyjádření Policie ČR DI Kladno

Vyjádření KSÚS, obcí Drnek, Malíkovice, Řisuty, IDSK a stanovení PÚP z KÚSK zašleme, je o ně zažádáno

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství

Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 293, e-mail: stefanova@meuslany.cz
elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz

Ve Slaném: 27.6.2025
Sp. zn.: 6882/2025
Č.j.: MUSLANY/52937/2025/ODSH/ST
Vyřizuje: Iveta Štefanová
Počet listů: 5
Přílohy: 0

ROZHODNUTÍ č. 188/2025

Městský úřad ve Slaném, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) **rozhodl** v řízení o žádosti společnosti FRONĚK s.r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, podané dne 24.6.2025, ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice III/23628 v Malíkovcích, kde dalším účastníkem správního řízení je KSÚS Stř.kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 PRAHA 5, t a k t o:

I. povoluje zvláštní užívání pozemní komunikace

- silnice III/23628 v km 6,233 – 8,164 (*směr stan. Malíkovice-Hvězda*) v Malíkovcích podle ustanovení §25 odst. 6 písm. c) bod 2,3 zákona o pozemních komunikacích z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce povrchu komunikace

II. povoluje uzavírku pozemní komunikace

- silnice III/23628 v km 6,233 – 8,164 (*směr stan. Malíkovice-Hvězda*) v Malíkovcích podle ustanovení §24 zákona o pozemních komunikacích z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce povrchu komunikace
provoz na komunikaci bude v uzavřeném úseku přerušen

III. nařizuje objížd'ku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí, se stanovenou objížd'nou trasou:

z obce Drnek po sil.č. III/23629 na křiž. se sil.č. I/16 a po této sil.č. I/16 přes obec Hvězda až ke křiž. se sil.č. III/23714. Dále po této sil.č. III/23714 do obce Řisuty na křiž. se sil.č. III/23630 a po této sil.č. III/23630 do obce Malíkovice k uzavřené sil.č. III/23628.

Tato trasa je obousměrná a pro veškerý provoz.

Příjezd rezidentů k jejich nemovitostem bude možný, s ohledem na vývoj a probíhající technologii stavby, vždy, ale po předchozím souhlasu stavbyvedoucího.

Autobusová doprava:

Dotčené linky - PID 586 a 587.

Objízdné trasy

Linka PID 586 a 587 obousměrně: pravidelná trasa – zastávka „Řisuty“ - III/23630 – provizorní otočení v křižovatce III/23630 x III/23628 – zpět III/23630 – III/23714 – I/16 – III/23629 – III/23628 – zastávka „Drnek“ – pravidelná trasa.

Změny zastávek

Přemísťuje se - Malíkovice – obousměrně na III/23630 před Obecní Hospodu (č.p. 70), společná zastávka pro oba směry, <https://mapy.cz/s/napotekupo>

Stanovená trasa objížděky je vyznačena v přiloženém schématu, který tvoří součást tohoto rozhodnutí.

Zdejší silniční správní úřad rozhodl z a n á s l e d u j í c í c h p o d m í n e k:

1. Zvláštní užívání a uzavírka se povoluje z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce povrchu komunikace.
2. Doba trvání zvláštního užívání a uzavírky (vč. zpětné úpravy povrchu pozemní komunikace) je stanovena od 7.7.2025 do 27.7.2025 za předpokladu nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, s tím, že vlastní stavební práce budou dokončeny do 27.7.2025.
3. Organizace a pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: společnost FRONĚK s.r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČO 47534630, p. Jiří Karel, tel. 778 752 408.
4. Podle ustanovení §77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla pod č.j. MUSLANY/52926/2025/ODSH/ST dne 26.6.2025 zdejším správním orgánem stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v místě uzavírky a na trase objížděky.
5. Schéma stanovené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je společně se stanovením přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích nedílnou součástí rozhodnutí.
6. Žadatel na své náklady zabezpečí umístění dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné úpravy provozu a zodpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížděky.
7. Dopravní režim – objízdna trasa je stanovena z obce Drnek po sil.č. III/23629 na křiž. se sil.č. I/16 a po této sil.č. I/16 přes obec Hvězda až ke křiž. se sil.č. III/23714. Dále po této sil.č. III/23714 do obce Řisuty na křiž. se sil.č. III/23630 a po této sil.č. III/23630 do obce Malíkovice k uzavřené sil.č. III/23628. Autobusová doprava - Linka PID 586 a 587 obousměrně: pravidelná trasa – zastávka „Řisuty“ - III/23630 – provizorní otočení v křižovatce III/23630 x III/23628 – zpět III/23630 – III/23714 – I/16 – III/23629 – III/23628 – zastávka „Drnek“ – pravidelná trasa. Přemísťuje se - Malíkovice – obousměrně na III/23630 před Obecní Hospodu (č.p. 70).
8. Žadatel vhodným technickým opatřením zabezpečí, aby v rámci doby trvání zvláštního užívání a uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem. Přechod přes výkop bude zajištěn lávkou pro pěší, v místě výjezdu bude umístěn přejezd pro vozidla.
9. Na začátku uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, svůj název a sídlo, popř. další údaje související se stavebními pracemi.
10. V případě znečištění pozemní komunikace bude zajištěno okamžité odstranění nečistot, na pozemní komunikaci nebude ukládán výkopek ani jiný materiál.

11. Žadatel zajistí, aby po dobu uzavírky byl umožněn přístup pro pohotovostní vozidla do všech objektů.
12. Žadatel na základě požadavku IDSK umístí před přesunutou zastávku „Malíkovice“ DZ IP 22 s textem „Zastávka BUS v jízdním pruhu“ a před křižovatkou III/23630 x III/23628 v Malíkovících umístí DZ IP 22 s textem „Otáčení BUS v křižovatce, neparkovat“.
13. Žadatel zajistí dodržení podmínek z vyjádření KŘP Stř.kraje DI Kladno ze dne 19.5.2025 č.j. KRPS-110270-2/ČJ-2025-010306, které žadatel obdržel.
14. Žadatel zajistí dodržení podmínek z vyjádření IDSK z 23.4.2025 č.j. 01236/25/PDB, které žadatel obdržel.
15. Žadatel zajistí před započítím prací informovanost občanů, fyzických i právnických osob působících v dotčené oblasti.
16. Upozorňujeme, že dochází k souběhu akcí v obci Malíkovice – rekonstrukce chodníku podél silnice III/23630 a rekonstrukce povrchu komunikace sil. III/23628 a proto nesmí dojít ke vzájemnému omezení prováděných akcí. Umístění DZ na obě akce nesmí být v rozporu a duplicitně.
17. Dopravce zajistí informovanost řidičů o uzavírcce pozemní komunikace.
18. Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ ve Slaném si vyhrazuje právo stanovené podmínky změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.

Účastníci řízení:

FRONĚK s.r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Odůvodnění:

Dne 24.6.2025 podala společnost FRONĚK s.r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČO 47534630, zastoupená v jednání na základě plné moci společností ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČO 45144991, zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice III/23628 v Malíkovících.

Žádost obsahovala přesné určení zvláštního užívání a uzavírky, její důvod – stavební práce, návrh grafické přílohy přechodného dopravního značení, vč. objížďky, jméno a příjmení zodpovědného pracovníka. Doba trvání zvláštního užívání, uzavírky a zpětné úpravy povrchu pozemní komunikace byla v žádosti navržena od 7.7.2025 – 27.7.2025.

Žádost byla doložena souhlasem vlastníka dotčené pozemní komunikace, vyjádřením Policie ČR, KŘP Stř.kraje DI Kladno.

Dne 27.6.2025 zdejší silniční správní úřad vydal toto rozhodnutí, přičemž byl veden následujícími správními úvahami a podklady pro vydání rozhodnutí hodnotil takto: žádost obsahovala náležitosti ustanovení § 39 a ustanovení § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a byla dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí.

Věc byla v souladu se zákonem o pozemních komunikacích projednána s vlastníkem dotčených pozemních komunikací a s obcemi, na jejímž území k uzavírce a k objíždce dojde

V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené ustanovením § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla stanovena přípisem pod č.j. MUSLANY/52926/2025/ODSH/ST dne 26.6.2025 a společně se schematickým znázorněním je součástí tohoto rozhodnutí.

Odpovědnou osobou byl určen žadatelem pan Jiří Karel.

Zdejší silniční správní úřad na základě právě uvedeného rozhodl tak, že zvláštní užívání a uzavírku pozemní komunikace povolil a nařídil objíždku.

Poučení o odvolání

proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15ti dnů ode dne doručení, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Slaném.

Odvolání proti povolení uzavírky nemá odkladný účinek (ustanovení §24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

„otisk úředního razítka“

Iveta Štefanová
referent úseku
dopravy a silničního hospodářství

Správní poplatek vybíraný správními orgány České republiky ve výši 500,- Kč byl zaplacen na účet MěÚ ve Slaném dne 23.4.2025 podle pol. č. 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci: ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, *DS-3v5y5y5*
 KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, *DS-a6ejgmx*
 Obec Malíkovice, Malíkovice 17, 273 77 Malíkovice, *DS-p8rb3vf*
 Obec Drnek, Drnek č.p.65, 273 77 Malíkovice, *DS-5fca8mf*
 Obec Řisuty, Řisuty čp.84, 273 78 Řisuty, *DS-cq2a89p*

Dotčené orgány:

KŘP Stř.kraje, DI Kladno, *DS-2dtai5u*

Na vědomí:

Nemocnice Slaný *DS-upjk6nd*
 Hasičský záchranný sbor *DS-dz4aa73*
 IDSK, p.o., Rytířská 406/10, Praha, *DS-pdrwknv*
 KÚ Stř. kraje, Odbor dopravy – p. Cimr *DS-keebyyf*
 KÚ Stř. kraje, Odbor dopravy – Odbor veřejné mobility *DS-keebyyf*
 Záchranná služba ASČR, Praha – západ (*ascr.slany@seznam.cz*)
 Zdravotnická záchranná služba Stř. kraje p. o., (*call@zachranka.cz*)

MěÚ Slaný

Odbor dopravy a SH

Váš dopis č.j./ze dne:

Vyřizuje:

Michal Gregor

tel.: 777 690 025, gregor@adsum.cz

V Unhošti:

Věc: **ŽÁDOST**

Žádám Vás, na základě plné moci o zastupování firmy FRONĚK s.r.o. o **projednání a následné povolení úplné uzavírky** sil.č. III/23630 mezi obcemi Malíkovice a Řisuty (konec zástavby směr Studeněves). Důvodem uzavírky je rekonstrukce povrchu této silnice v km staničení 0,000 – 2,700.

Uzavírka sil.č. III/23630: úsek od křiž. se sil.č. III/23628 v obci Malíkovice až po výjezd z obce Řisuty směr Studeněves - v délce cca 2,700km.

Objízdná trasa: bude vyznačena z obce Řisuty po III/23630 do obce Studeněves na křiž. se sil.č III/23638 a po této silnici na křiž. se sil.č. I/16. Dále pak po této silnici I/16 až na křiž. se sil.č. III/23628 v obci Hvězda a dále po této sil.č. III/23628 do obce Malíkovice k uzavřené sil.č. III/23630. Tato trasa je obousměrná a pro veškerý provoz.

Přijezd rezidentů k jejich nemovitostem bude možný, s ohledem na vývoj a probíhající technologii stavby, vždy ale po přechodném souhlasu stavbyvedoucího.

Termín uzavírky:

28.7. – 12.9.2025

Investor :

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

Odpovědná organizace (žadatel) :

FRONĚK s.r.o.

Zátiší 2488, 269 01 Rakovník, IČ: 475 34 630

Odpovědná osoba: p. Jiří Karel, tel.č. 778 752 408

Změnu přechodné úpravy provede:

ADSUM spol. s r.o.

Lidická 7, 273 51 Unhošť, IČ: 451 44 991

Odpovědná osoba: Martin Frolík, tel.č. 777 690 022



ADSUM ②
ADSUM spol. s r.o.
Lidická 7, 273 51 Unhošť
IČ: 45144991 • DIČ: CZ45144991

Martin Frolík
ředitel

Příloha:

DIO-73-4/2025

Plná moc

Městský úřad ve Slaném Odbor dopravy a silničního hospodářství

Velvarská 136, 274 53 Slaný, tel.: 312 511 293, e-mail: stefanova@meuslany.cz
elektronická podatelna: podatelna@meuslany.cz

Ve Slaném: 23.7.2025
Sp. zn.: 11368/2025
Č.j.: MUSLANY/59803/2025/ODSH/ST
Vyřizuje: Iveta Štefanová
Počet listů: 4
Přílohy: 0

ROZHODNUTÍ č. 217/2025

Městský úřad ve Slaném, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací, podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) **rozhodl** v řízení o žádosti společnosti **FRONĚK s.r.o., Zátiší 2488, 269 01 Rakovník**, podané dne 16.7.2025, ve věci povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice III/23630 mezi obcemi Malíkovice a Řisuty, kde dalším účastníkem správního řízení je KSÚS Stř.kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 PRAHA 5, **t a k t o:**

I. povoluje zvláštní užívání pozemní komunikace

- silnice III/23630 v km 0,000 – 2,700 (*směr stan. je Malíkovice – Řisuty*) mezi obcemi Malíkovice a Řisuty (konec zástavby směr Studeněves)
podle ustanovení §25 odst. 6 písm. c) bod 2,3 zákona o pozemních komunikacích
z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce povrchu komunikace

II. povoluje uzavírku pozemní komunikace

- silnice III/23630 v km 0,000 – 2,700 (*směr stan. je Malíkovice – Řisuty*) mezi obcemi Malíkovice a Řisuty (konec zástavby směr Studeněves)
podle ustanovení §24 zákona o pozemních komunikacích z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce povrchu komunikace
provoz na komunikaci bude v uzavřeném úseku přerušen

III. nařizuje objížd'ku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě II. výroku tohoto rozhodnutí, se stanovenou objížd'nou trasou:

objížd'ka bude vyznačena z obce Řisuty po III/23630 do obce Studeněves na křiž.se sil.č III/23638 a po této silnici na křiž. se sil.č. I/16. Dále pak po této silnici I/16 až na křiž. se sil.č. III/23628 v obci Hvězda a dále po této sil.č. III/23628 do obce Malíkovice k uzavřené sil.č. III/23630. Tato trasa je obousměrná a pro veškerý provoz.

Příjezd rezidentů k jejich nemovitostem bude možný, s ohledem na vývoj a probíhající technologii stavby, vždy ale po přechozím souhlasu stavbyvedoucího

stanovená trasa objížděky je vyznačena v přiloženém schématu, který tvoří součást tohoto rozhodnutí

Autobusová doprava: linky PID 586 a 587

Objízdné trasy

Linka PID 586 a 587 obousměrně: pravidelná trasa – zastávka „Studeněves“ - III/23638 – I/16 – (vybrané spoje III/23714 – provizorní otočení v křižovatce III/23714 a III/23630 – zpět III/23714) – III/23628 – zastávka „Malíkovice“ – pravidelná trasa

Změny zastávek:

Přemísťuje se: Řisuty – obousměrně na III/23714 před Staročeskou hospodu Řisuty před Obecní Hospodu (č.p. 88), společná zastávka pro oba směry, <https://mapy.com/s/bonefugeve>

Zdejší silniční správní úřad rozhodl z a n á s l e d u j í c í c h p o d m í n e k:

1. Zvláštní užívání a uzavírka se povoluje z důvodu provádění stavebních prací – rekonstrukce povrchu komunikace.
2. Doba trvání zvláštního užívání a uzavírky (vč. zpětné úpravy povrchu pozemní komunikace) je stanovena od 28.7.2025 do 12.9.2025 za předpokladu nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, s tím, že vlastní stavební práce budou dokončeny do 12.9.2025.
3. Organizace a pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: společnost FRONĚK s.r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník. IČO 47534630, p. Jiří Karel, tel. 778 752 408.
4. Podle ustanovení §77 odst.1 písm.c) zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, byla pod č.j. MUSLANY/59800/2025/ODSH/ST dne 22.7.2025 zdejším správním orgánem stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích v místě uzavírky a na trase objížděky.
5. Schéma stanovené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích je společně se stanovením přechodné úpravy provozu na poz. komunikacích nedílnou součástí rozhodnutí.
6. Žadatel na své náklady zabezpečí umístění dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné úpravy provozu a zodpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky a objížděky.
7. Dopravní režim – Objízdná trasa: bude vyznačena z obce Řisuty po III/23630 do obce Studeněves na křiž.se sil.č III/23638 a po této silnici na křiž. se sil.č. I/16. Dále pak po této silnici I/16 až na křiž. se sil.č. III/23628 v obci Hvězda a dále po této sil.č. III/23628 do obce Malíkovice k uzavřené sil.č. III/23630. Tato trasa je obousměrná a pro veškerý provoz. Autobusová doprava - linky PID 586 a 587. Linka PID 586 a 587 obousměrně: pravidelná trasa – zastávka „Studeněves“ - III/23638 – I/16 – (vybrané spoje III/23714 – provizorní otočení v křižovatce III/23714 a III/23630 – zpět III/23714) – III/23628 – zastávka „Malíkovice“ – pravidelná trasa Změny zastávek: Přemísťuje se: Řisuty – obousměrně na III/23714 před Staročeskou hospodu Řisuty před Obecní Hospodu (č.p. 88), společná zastávka pro oba směry
8. Žadatel vhodným technickým opatřením zabezpečí, aby v rámci doby trvání zvláštního užívání a uzavírky byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem. Přechod přes výkop bude zajištěn lávkou pro pěší, v místě výjezdu bude umístěn přejezd pro vozidla.
9. Na začátku uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, svůj název a sídlo, popř. další údaje související se stavebními pracemi.
10. V případě znečištění pozemní komunikace bude zajištěno okamžité odstranění nečistot, na pozemní komunikaci nebude ukládán výkopek ani jiný materiál.

11. Žadatel zajistí, aby po dobu uzavírky byl umožněn přístup pro pohotovostní vozidla do všech objektů.
12. Žadatel zajistí dodržení podmínek z vyjádření KŘP Stř.kraje DI Kladno ze dne 21.7.2025 č.j. KRPS-189585-2/ČJ-2025-010306, které žadatel obdržel.
13. Žadatel zajistí dodržení podmínek z vyjádření IDSK z 15.7.2025 č.j. 02199/25/PDB, které žadatel obdržel.
14. Žadatel zajistí před započítím prací informovanost občanů, fyzických i právnických osob působících v dotčené oblasti.
15. Dopravce zajistí informovanost řidičů o uzavírce pozemní komunikace.
16. Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ ve Slaném si vyhrazuje právo stanovené podmínky změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat důležitý veřejný zájem.

Účastníci řízení:

FRONĚK s.r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník

KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Odůvodnění:

Dne 16.7.2025 podala společnost FRONĚK s.r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník. IČO 47534630, zastoupená v jednání na základě plné moci společností ADSUM spol. s r.o., Havlíčkova 923, 273 51 Unhošť, IČO 45144991, zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení zvláštního užívání a uzavírky silnice III/23630 mezi obcemi Malíkovice a Řisuty.

Žádost obsahovala přesné určení zvláštního užívání a uzavírky, její důvod – stavební práce, návrh grafické přílohy přechodného dopravního značení, vč. objížďky, jméno a příjmení zodpovědného pracovníka. Doba trvání zvláštního užívání, uzavírky a zpětné úpravy povrchu pozemní komunikace byla v žádosti navržena od 28.7.2025 do 12.9.2025.

Žádost byla doložena vyjádřením vlastníka dotčených pozemních komunikací, vyjádřením Policie ČR, KŘP Stř.kraje DI Kladno, vyjádřením IDSK a ŘSD s.p..

Dne 23.7.2025 zdejší silniční správní úřad vydal toto rozhodnutí, přičemž byl veden následujícími správními úvahami a podklady pro vydání rozhodnutí hodnotil takto: žádost obsahovala náležitosti ustanovení § 39 a ustanovení § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a byla dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí.

Věc byla v souladu se zákonem o pozemních komunikacích projednána s vlastníkem dotčených pozemních komunikací a s obcemi, na jejímž území k uzavírce a k objížďce dojde

V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené ustanovením § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla stanovena přípisem pod č.j. MUSLANY/59800/2025/ODSH/ST dne 22.7.2025 a společně se schematickým znázorněním je součástí tohoto rozhodnutí.

Odpovědnou osobou byl určen žadatelem pan Jiří Karel.

Zdejší silniční správní úřad na základě právě uvedeného rozhodl tak, že zvláštní užívání, a uzavírku pozemní komunikace povolil a nařídil objížďku.

Poučení o odvolání

proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15ti dnů ode dne doručení, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, Praha 5, prostřednictvím odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu ve Slaném.

Odvolání proti povolení uzavírky nemá odkladný účinek (ustanovení §24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

„otisk úředního razítka“

Iveta Štefanová
referent úseku
dopravy a silničního hospodářství

Správní poplatek vybíraný správními orgány České republiky ve výši 500,- Kč byl zaplacen na účet MěÚ ve Slaném dne 14.7.2025 podle pol. č. 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účastníci:

ADSUM spol. s r.o., Lidická 7, 273 51 Unhošť, *DS-3v5y5y5*
KSÚS Stř. kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5, *DS-a6ejgmx*
Obec Řisuty, Řisuty čp.84, 273 78 Řisuty, *DS- cq2a89p*
Obec Malíkovice, Malíkovice 17, 273 77 Malíkovice, *DS- p8rb3vf*
Obec Studeněves, Studeněves 39, 273 79 Tuřany u Slaného, *DS- 87cakuy*
Obecní úřad Tuřany, Tuřany 10, 273 79 Tuřany 5, *DS- hymakvs*

Dotčené orgány:

KŘP Stř.kraje, DI Kladno, *DS-2dtai5u*

Na vědomí:

Nemocnice Slaný *DS-upjk6nd*
Hasičský záchranný sbor *DS-dz4aa73*
IDSK, p.o., Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, *DS-pdrwknv*
KÚ Stř. kraje, Odbor dopravy – p. Cimr *DS-keebyyf*
KÚ Stř. kraje, Odbor dopravy – Odbor veřejné mobility *DS-keebyyf*
ŘSD ČR, s.p., Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, *DS- zjq4rhz*
Záchranná služba ASČR, Praha – západ (*ascr.slany@seznam.cz*)
Zdravotnická záchranná služba Stř. kraje p. o., (*call@zachranka.cz*)

Bilance podle položky: Stavba - název - provozovny

FRONĚK, spol. s.r.o.

Období: Od: 01.03.2025 0:00
Do: 21.10.2025 23:59

Podmínka: Období od 01.03.2025 0:00 do 21.10.2025 23:59, kód - zboží=168, Stavba - kód=125020, Text=ŘISUTY

Stavba - název		Zboží	Cena bez DPH	Netto [t]	Počet vozů
125020	KSÚS - Nový Dům - Tři stoly, Přelíc,..				
	Provozovna:				
		168	ASFALTOVÝ RECYKLÁT P	4 320,12	178
	Celkem:			4 320,12	178
Celkem: KSÚS - Nový Dům - Tři stoly, Přelíc,..				4 320,12	178
Celkem:				4 320,12	178