

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby:

CYKLO KAČEROV–KAMÝK, etapa KAČEROV – U LABUTĚ, Praha 4, č. akce 2950061

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): **SO 961/SDK – sdělovací vedení**

Číslo SO/PS / číslo změny
SO/PS: **961**

Číslo VZ: **2**

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: **20.11.2023**

Objednatel: **Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7**

Zhotovitel: **BES, s.r.o, Sukova 625, 256 01 Benešov**

Přílohy změnového listu:

- (a) Rozpis ocenění změn položek
- (b) Přehled změn stavby
- (c) Vyjádření TDS
- (d) Vyjádření AD
- (e) Zápis z přejímky díla
- (f) Skutečná fakturace ELPO sro_25032024
- (g) Kolaudační souhlas_MČP4
- (h) SOD_rozpočet objektu
- (ch) kalkulace R položek
- (i) Rekapitulace položek

Paré č. 1,2

BES s.r.o.

Sukova 625

256 01 Benešov

IČ 43792553

Příjemce

TSK a.s.

Veletržní 1623/24

170 00 Praha 7

IČ 03447286

DIČ CZ03447286

Popis a zdůvodnění Změny:

1 – SO 961/SDK – sdělovací vedení

Tato změna během výstavby narovná závěrečný – skutečný stav množství jednotlivých položek po skončení stavebních prací na tomto stavebním objektu, který vychází ze skutečného provedení prací smluvního partnera správce vedení na, kterém byli práce provedeny.

Zhotovitel ocenil VV dle ZD projektové dokumentace zpracovaný spol. ELEKTROŠTIKA, s.r.o., U Družstva Ideál 13, 140 00 Praha 4, která byla zpracována pro Investora – zadavatele PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, Praha 5. Kterou Objednatel následně zahrnul do realizace zakázky Cyklo KačeroV – Kamýk, etapa KačeroV - U Labutě, Praha 4, č. akce 2950061.

Projektové práce jsou zpracovány dle Pokynu PN VA 911 SP č. 1 Pokyny pro zpracování projektů pro PREdistribuce, a. s.

*Projekty pro PREdistribuce, a. s., (dále jen PREdi), musí být zpracovány podle platných norem (ČSN, PNE, PN PREdi) a podnikových pravidel PRE a PREdi, které PREdi považuje za závazné. Navržené zařízení musí odpovídat katalogu prvků PREdi (normy, PN i katalog jsou přístupné na www.predistribuce.cz). Uvedené pokyny pro zpracování projektů jsou platné pro všechny druhy staveb projektovaných pro PREdi, tj. stavby investiční, obnovy, přeložky i opravy elektrických zařízení do výše napětí 22 kV. Projekty staveb vyšších napěťových hladin se řídí jinými předpisy PREdi. Tyto pokyny řeší technickou a obsahovou část projektové dokumentace pro potřeby PREdi a nenahrazují ustanovení zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a souvisejících vyhlášek č. 499/2006 Sb. a č. 503/2006 Sb. o projektech předávaných k územnímu řízení (souhlasu), společnému povolení, stavebnímu povolení (ohlášení a pro provádění stavby). Uvedený zákon a vyhlášky jsou závazné pro rozsahy projektů a žádostí k vydání uvedených povolení. Každý projekt bude projednán v rámci zpracování s odpovědnými pracovníky PREdi, a to jak po stránce technické (zpracovatel TENS, ostatní dotčené odborné útvary PREdi), tak po stránce vlastnické (útvary Správy sítí). Doklad o projednání projektu bude součástí dokladové části projektu. **A Výkaz výměr je zpracován v souladu s výše nadepsaným***

Pokynem dle odst. 4 tohoto pokynu následovně:

Rozpočet - bude vždy předáván v platné verzi ceníku stavebně-montážních prací PREdi (databáze PREdi v KROS). Skladba rozpočtu bude zpracována dle platných Pravidel pro rozpočtování staveb v síti PREdi (příloha SP č.3 PN PRE VA 911). V případě překročení nákladů uvedených v TENS musí projektant navýšení písemně zdůvodnit (např. požadavky TSK, protlaky, vyšší výměry,...) a zažádat zpracovatele TENS o vypracování dodatku k TENS na zvýšené náklady. Žádost o dodatek TENS bude podána přes podatelnu PREdi (Svornosti 19a). Žádost o dodatek TENS je nutné podat minimálně 30 dní před koncem termínu pro odevzdání DPS dle SOD

Zhotovitel stavební práce na tomto stavebním objektu prováděl prostřednictvím svého odborného poddodavatele spol. ELPO, kabelové sítě VN a NN, s.r.o., Klostermannova 916, 252 19 Rudná u Prahy, která je držitelem oprávnění PREdi, a.s. k připojování nových zařízení do sítě VN PREdi a řídí se plněn podmínkami PREdi, a.s. Odborný poddodavatel se řídí všemi předpisy majitele a správce distribuční sítě PREdistribuce, a. s., na území Prahy dle výše nadepsaných pokynů a postupů.

Tato změna představuje změnu nepředvídatelnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“). Změna spočívající v doplnění, resp. vypuštění položek, nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zároveň jsou splněny finanční a hodnotové limity ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť finanční ocenění položek tedy realizované změny závazku z nadepsané smlouvy o dílo nepřekračuje 50 % z původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem
	213 154,61 Kč	-205 195,19 Kč	7 959,42 Kč

Zodpovědný pracovník IÚ TSK hl. m. Prahy Ve věci projednání změn	Jméno
---	-------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí dokladování a ocenění v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentu, připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel smlouvu č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých příkazů. V souladu se smlouvou Zb. nevvolává nutnost uzavírat dodatky smlouvy.

Objednatel (místopředseda představenstva)	jméno
---	-------

Zhotovitel _____ **jméno** _____

[illegible]