

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 18. 6. 2025 mezi objednatelem: **Technické služby Tábor s.r.o.**, se sídlem: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor, IČ: 62502565, zastoupenou jednatelem společnosti, Ing. Ondřejem Semerákem

a

zhotovitelem: " **Společnost Metrostav DIZ a PAMÁTKY TÁBOR – Parkovací dům Tábor**", kde je vedoucím společníkem: **Metrostav DIZ s.r.o.**, se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha, s koresp. adresou: Husova tř. 685/17, 370 05 České Budějovice, IČ: 25021915, zastoupenou Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem a kde je druhým společníkem: **PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.**, se sídlem: Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor, IČ: 44797958, zastoupenou Alešem Dvořákem, jednatelem

ve věci realizace díla „**Parkovací dům Tábor – Světlogorská – DESIGN & BUILD**“.

uzavřený v souladu s § 222 odst. 4 písm. b), bodem 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku změn, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky

I. Smluvní strany – se nemění

II. **Předmět plnění** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 4 písm. b), bodem 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnovém listu č. 11, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

III. Předmět plnění – projektová dokumentace a inženýrská činnost – se nemění.

IV. **Předmět plnění – stavební práce** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 4 písm. b), bodem 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnovém listu č. 11, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V. **Doba plnění** – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek následovně:

– termín dokončení výkonové fáze B2 se prodlužuje o 21 kalendářních dnů, kdy se mění celkový termín dokončení předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla do 7. 11. 2025.

Odůvodnění: termín dokončení výkonové fáze B2 se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souvislosti s provedením prací specifikovaných ve změnovém listu č. 11, který tvoří přílohu tohoto dodatku, přičemž se jedná o prodloužení doby plnění pouze o dobu nezbytně nutnou pro provedení těchto prací, kdy se jedná o objektivní důvody, které nejsou na straně zhotovitele → při provádění přípojky elektro, kterou pro objednatele zajišťuje správce sítě EG.D, a.s., respektive jeho podzhotovitel, došlo k neočekávaným komplikacím a následnému zpoždění. Z těchto důvodů nemohl zhotovitel zahájit funkční zkoušky na zprovoznění vnitřních zařízení a zahájit práce na HTÚ jižní strany objektu, čímž došlo ke zpoždění navazujících činností, jako jsou nové komunikace, sadové úpravy a dopravní značení.

– vzhledem k tomu, že pro stavbu byl Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích dne 19. 10. 2022 na základě vydaného Závazného stanoviska orgánu ochrany veřejného zdraví k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení na stavbu „Parkovací dům Tábor – Světlogorská“, na pozemcích parc. č. 5913/214, 5913/213, 5913/211 a 5917/3, k. ú. Tábor (spisová značka: S-KHSJC 32223/2022) stanoven povinný zkušební provoz, je nezbytné upravit obsah výkonové fáze B4 tak, aby odpovídal postupu stanovenému stavebním úřadem a návaznosti správních řízení. Úprava výkonové fáze B4 reflektuje skutečnost, že délku a ukončení zkušebního provozu určuje příslušný stavební úřad rozhodnutím podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákona zhotovitel nemůže tyto skutečnosti objektivně ovlivnit. Změna je vyvolána rozhodnutím orgánu veřejné správy a nemá vliv na rozsah ani charakter plnění, ani na celkovou dobu plnění díla ve smyslu výkonové fáze B2. Z tohoto důvodu se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Původní znění čl. V. odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících lhůtách dle níže uvedených výkonových fází:

Označení výkonové fáze	Obsah výkonové fáze	Lhůta realizace výkonové fáze
A0	Předání projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby, tj. dokumentace vypracované v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně vypracování soupisu prací, dodávek a služeb a včetně koordinačního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci objednateli	0 + 60 kalendářních dnů
B1	Zahájení realizace díla – protokolární převzetí a předání staveniště	do 15 kalendářních dnů od vydání akceptace objednatelem na fázi A0
B2	Dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla	B1 + 400 kalendářních dnů
B3	Předání dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů objednateli	B2 + 30 kalendářních dnů
B4	Zajištění kolaudace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního souhlasu	B2 + 30 kalendářních dnů

Práce na výkonové fázi A0 budou zahájeny na základě písemného pokynu objednatele.

0 = prokazatelné doručení písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací na fázi A0.

Zhotovitel není oprávněn zahájit práce na díle bez písemného pokynu objednatele.

Pozn.: ostatní práce, dodávky a služby, které nejsou výslovně uvedeny ve výše uvedené tabulce jednotlivých výkonových fází díla a které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, budou provedeny buďto ve lhůtách příslušných výkonových fází díla přiléhajících k době provedení těchto prací, dodávek a služeb nebo budou provedeny nejpozději ve lhůtě dle výkonové fáze B3.

Lhůty uvedené ve výše uvedené tabulce jednotlivých výkonových fází díla se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je vybraný zhotovitel v

rámcí příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Vybraný zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

čl. V.2 až čl. V.3 se nemění.

Nové znění čl. V. odst. 1:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících lhůtách dle níže uvedených výkonových fází:

Označení výkonové fáze	Obsah výkonové fáze	Lhůta realizace výkonové fáze
A0	Předání projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby, tj. dokumentace vypracované v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně vypracování soupisu prací, dodávek a služeb a včetně koordinačního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci objednateli	0 + 60 kalendářních dnů
B1	Zahájení realizace díla – protokolární převzetí a předání staveniště	do 15 kalendářních dnů od vydání akceptace objednatelem na fázi A0
B2	Dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla	B1 + 420 kalendářních dnů
B3	Předání dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů objednateli	B2 + 30 kalendářních dnů
B4a	Uvedení díla do zkušebního provozu (délka zkušebního provozu bude stanovena stavebním úřadem)	B2 + 30 kalendářních dnů
B4b	Zajištění kolaudace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního souhlasu	nejpozději do dne ukončení zkušebního provozu rozhodnutím příslušného stavebního úřadu

Práce na výkonové fázi A0 budou zahájeny na základě písemného pokynu objednatele.

0 = prokazatelné doručení písemného pokynu objednatele zhotoviteli k zahájení prací na fázi A0.

Zhotovitel není oprávněn zahájit práce na díle bez písemného pokynu objednatele.

Pozn.: ostatní práce, dodávky a služby, které nejsou výslovně uvedeny ve výše uvedené tabulce jednotlivých výkonových fází díla a které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky, budou provedeny buďto ve lhůtách příslušných výkonových fází díla přiléhajících k době provedení těchto prací, dodávek a služeb nebo budou provedeny nejpozději ve lhůtě dle výkonové fáze B3.

Lhůty uvedené ve výše uvedené tabulce jednotlivých výkonových fází díla se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná stanoviska je vybraný zhotovitel v

rámci příslušné Výkonové fáze povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. Vybraný zhotovitel je povinen objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.

čl. V.2 až čl. V.3 se nemění.

VI. Cena díla – se upravuje dle dohody obou smluvních stran v souladu s § 222 odst. 4 písm. b), bodem 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy, kdy jsou příslušné změny specifikovány ve změnovém listu č. 11, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Původní znění čl. VI. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	87 937 817,60,-- Kč
DPH	18 466 941,70,-- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	106 404 759,30,-- Kč

z toho bez DPH:

Označení výkonové fáze	Obsah výkonové fáze	Cena za výkonovou fázi bez DPH
A0	Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, tj. dokumentace vypracované v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a případné ostatní náklady příléhající k provedení projekčních prací, včetně vypracování soupisu prací, dodávek a služeb a včetně koordinačního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	5 000 000,-- Kč
B1	Zahájení realizace díla – protokolární předání staveniště	20 000 000,-- Kč
B2	Novostavba parkovacího domu v Táboře, ulici Světlogorská bez vad a nedodělků bránících užívání díla a případné ostatní náklady příléhající k provedení stavebních prací	62 337 817,60 Kč
B3	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů	500 000,-- Kč
B4	Zajištění kolaudace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního souhlasu	100 000,-- Kč

čl. VI.2 - čl. VI.4 se nemění.

Nové znění čl. VI. odst. 1:

Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla s výjimkou případů

stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení plnění díla, ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena za dílo celkem bez DPH	88 466 401,60 Kč
DPH	18 577 944,34 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	107 044 345,94 Kč

z toho bez DPH:

Označení výkonové fáze	Obsah výkonové fáze	Cena za výkonovou fázi bez DPH
A0	Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby, tj. dokumentace vypracované v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a případné ostatní náklady příléhající k provedení projekčních prací, včetně vypracování soupisu prací, dodávek a služeb a včetně koordináčního plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	5 000 000,-- Kč
B1	Zahájení realizace díla – protokolární předání staveniště	20 000 000,-- Kč
B2	Novostavba parkovacího domu v Táboře, ulici Světlogorská bez vad a nedodělků bránících užívání díla a případné ostatní náklady příléhající k provedení stavebních prací	62 866 401,60 Kč
B3	Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů	500 000,-- Kč
B4	Zajištění kolaudace stavby včetně vydání pravomocného kolaudačního souhlasu	100 000,-- Kč

čl. VI.2 - čl. VI.4 se nemění.

VII. Fakturace a plnění – se nemění.

VIII. Provádění díla – se nemění.

IX. Dodání díla a převjímká – se nemění.

X. Záruka na dílo – se nemění.

XI. Smluvní pokuty a úroky z prodlení – se nemění.

XII. Jistina – se nemění.

XIII. Odstoupení od smlouvy – se nemění.

XIV. Prohlášení zhotovitele – se nemění.

XV. Závěrečná ustanovení – se nemění.**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:**

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2025 a Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.


Příloha č. 1 – Změnový list č. 11

V Táboře: 17.10.2025

V Praze: 17.10.2025

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
Technické služby Tábor s.r.o.

Technické služby TÁBOR, s.r.o.
Kpt. Jaroše 2418 ①
390 03 Tábor 3
DIČ: CZ62502565
jednatel

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.



Ing. Tomáš Erhard
jednatel společnosti
Metrostav DIZ s.r.o.

V Táboře: 17.10.2025



Aleš Dvořák
jednatel společnosti
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(094)

XV. Závěrečná ustanovení – se nemění.**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ K DODATKU č. 2 SOD:**

Platnost a účinnost tohoto Dodatku č. 2 začíná dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ostatní ujednání a články Smlouvy o dílo ze dne 18. 6. 2025 a Dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č. 2 nemění.

Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tento dodatek, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 11

V Táboře: 17.10.2025

V Praze: 17.10.2025

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Ing. Ondřej Semerák
jednatel společnosti
Technické služby Tábor s.r.o.


Technické služby TÁBOR, s.r.o.
Kpt. Jaroše 2418 ①
390 03 Tábor 3
DIČ: CZ62502565
jednatel

Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů
Metrostav DIZ s.r.o.



Ing. Tomáš Erhard
jednatel společnosti
Metrostav DIZ s.r.o.

V Táboře: 17.10.2025



Aleš Dvořák
jednatel společnosti
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(094)

Změnový list č. 11

Projekt: „Parkovací dům Tábor - Světlogorská“

Část:

Název: Doplnění rozvodny VN

 Předkládá: **Metrostav DIZ-Památky Tábor – Lázeňský dům Aurora**

Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň

PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o., Chýnovská 2486/24, 390 02 Tábor

Investor: Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

Datum vystavení: 13.10.2025

Požadováno kým:

Objednatelstavby

Podklady:

VV, PD schéma trafostanice

Zdůvodnění změny: Požadavek na doplnění rozvaděče do strojovny VN od provozovatele sítě EGD.
Technický popis změny:

Na základě jednání s provozovatelem sítě EGD byly stanoveny podmínky pro změnu měření na NN. EGD provede osazení již koupeného rozvaděče 3K, který se doplní v rozvodně VN o nový rozvaděč 2K1TS. Následně bude provedeno jeho technické propojení včetně nezbytných stavebních úprav v dispozici rozvodny.

Cenový dopad (je-li nějaký) : ANO + 528 584,- Kč bez DPH

Časový dopad (je-li nějaký) : ANO + 14 dní.

Dopad do standardu (je-li nějaký) : ANO – Zvýšení standardu

 Předkládá: Michal Hryzák
(GD) Vedoucí projektu,
Metrostav DIZ

Podpis:

Datum:

 Předkládá: Aleš Dvořák
(GD) Jednatel společnosti
PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o.

Podpis:

Datum:

 Autorský dozor: Ing. arch. Jan Dvořák
(AD) Michaela Dvořáková, Jan
Dvořák – architekti s.r.o.

Podpis:

Datum:

 Ověřil: Rostislav Lidák
(TDI)

Podpis:

Datum:

 Souhlasí: Michal Novák
(INV) Technické služby Tábor
s.r.o.

Podpis:

Datum:

 Schválil: Ing. Ondřej Semerák
(INV) Technické služby Tábor
s.r.o.

Podpis:

Datum:

Přílohy: CN

Metrostav DIZ s.r.o. , závod 6
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Oblastní zastoupení pro Jihočeský kraj, Husova 17
370 05 České Budějovice

Technické služby Tábor s.r.o.
Ing. Ondřej Semerák – jednatel
Kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor 3 – Klokoty

„Společnost Metrostav DIZ a Památky Tábor – Parkovací dům Tábor“

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace zakázky

Vážený pane jednatele,

V souvislosti s předložením změnového listu na zakázce výstavby parkovacího domu v Táboře Vás současně žádáme o prodloužení lhůty realizace zakázky, zejména z níže popsaných objektivních důvodů, které nejsou na straně zhotovitele stavby.


K dnešnímu dni 10.10.2025 není provedena přípojka elektro, kterou zajišťuje správce sítě EGd. Z těchto důvodů jsme nemohli zahájit funkční zkoušky na zprovoznění vnitřních zařízení a zahájit práce na HTÚ jižní strany objektu. Dále došlo ke zpoždění navazujících činností, jako jsou nové komunikace, sadové úpravy a dopravní značení.

Z výše popsaných důvodů žádáme o prodloužení termínu plnění výkonové fáze B2 o 21 kalendářních dní, kdy se mění celkový termín dokončení na 7.11.2025.

Děkujeme za pochopení

S pozdravem

Michal Hryzák – zástupce vedoucího sdružení



V Českých Budějovicích, dne: 13.10.2025



EZH

EZH, a.s.

Indikativní nabídka

Název částí:

Strana:

1

Evidenční
číslo:

Položkový soupis prací a dodávek

Parkovací dům Světlogorská, Tábor

Rozvodna VN

R:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
		Dodávka + montáž Rozvaděče Ormazabal, typ GA 25 kV, 630 A, GAE 2K1TS	ks	1,00000		
		Dodávka + montáž Propoj VN	soubor	1,00000		
		Dodávka + montáž Rám pod rozvaděč VN - GAE 2K1TS - výška 30cm	ks	1,00000		
		Pomocný montážní materiál	soubor	1,00000		
		Funkční zkouška rozvaděče před uvedením do provozu, měření, revize	ks	1,00000		
		Doprava rozvaděče Ormazabal	kpl	1,00000		
Celkem bez DPH						

Vypracoval: Ladislav Švec
Mob.: 606 627 758
E-mail: svec@ezh-as.cz
Dne :

Položkový soupis prací a dodávek

	Parkovací dům Tábor
	Rozvodna VN
R:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1						
		Dodávka + montáž Rozvaděče Ormazabal, typ GA 25 kV, 630 A, GAE 2K1TS	ks	1,00000		
		Dodávka + montáž Propoj VN	soubor	1,00000		
		Dodávka + montáž Rám pod rozvaděč VN - GAE 2K1TS - výška 30cm	ks	1,00000		
		Pomocný montážní materiál	soubor	1,00000		
		Dodávka + montáž požární stěnový uzávěr FGS 700x600-DV7-T, servo 230V, vč krycích mřížek, hloubka uzávěru 135mm	ks	2,00000		
		Kniha požárních klapků vč. vstupní revize	ks	1,00000		
		Funkční zkouška rozvaděče před uvedením do provozu, měření, revize	ks	1,00000		
		Doprava rozvaděče Ormazabal	kpl	1,00000		
Celkem bez DPH						