

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro povolení stavby, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 55,529 na trati Horažďovice př. – Klatovy“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: [E618-S-286/2024]

ISPROFOND: 3273214993/5323530078

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sídlem Varšavská 30, Praha 2, PSČ 120 00

IČO: 452 749 83; DIČ: CZ452 749 83

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 9396

zastoupená: Ing. Liborem Markem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: [redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Ke Stírce 1824/56, Praha 8, PSČ: 182 00

číslo smlouvy: **9-24**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 5.3.2024 uzavřely Smlouvu na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro povolení stavby, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby „Rekonstrukce mostu v km 55,529 na trati Horažďovice př. – Klatovy“, s účinností Smlouvy ke dni 5.3.2024 (dále jen „Smlouva“), ve znění jejího dodatku č. 1.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava lhůt k provedení Díla**, přičemž dochází k úpravě termínu odevzdání dílčí etapy plnění č. 3 tak, že se oproti termínu dle dodatku č. 1 posouvá o cca 4,5 měsíce, nově do 21. 11. 2025. Ostatní termíny jednotlivých dílčích etap zůstávají beze změny.

Důvodem posunu termínu plnění byly časové průtahy způsobené komplikacemi v majetkoprávním projednání týkajícím se pozemků pod mostem mezi městem Klatovy a Správou železnic jako investorem. Současně došlo k prodloužení správního řízení o povolení záměru vedeného u Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ).

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

I. Předmět Dodatku

Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

Článek 3 - Lhůty k provedení díla

Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 13 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis DUSP k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3. dílčí etapa	do 21.11.2025	Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	8 měsíců (předpoklad 04/2026–12/2026)	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 8 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



24.11.2025 13:35

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Ing. Libor Marek
jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.