

22/2/2025

Změnový list č. 2 ze dne 15.11.2025

Název stavby:	SVČ Most - výměna PVC		
Číslo smluvního vztahu:	92/2/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1 434 69 Most IČO: 00266094		Zhotovitel: PODLAHY PP s.r.o. Vítězslava Nezvala 2477 43401 Most IČO: 27310094
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 7/4.3/4.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace: 1, Termín dokončení díla do 17.11.2025.			
Nové řešení: 1, Termín dokončení díla do 15.12.2025.			
Zdůvodnění změny: 1, Z důvodu nedokončené výměny oken ve spojovací chodbě objektu SVČ nebylo možné provést výměnu PVC dle smluvního vztahu. Výměna oken ve spojovací chodbě bude dokončena do 24. 11. 2025. Od tohoto data tedy bude možné zahájit výměnu PVC. Nově bude výměna PVC probíhat v termínu od 24. 10. 2025 do 15. 12. 2025 (tj. po dobu tří týdnů).			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu včetně DPH:	736 506,43 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla včetně DPH:			
Nová cena díla včetně DPH:			
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	17.11.2025		
Nový termín dokončení díla:	15.12.2025		

Změnu navrhuje:

Datum: 15. 11. 2025

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum: 15. 11. 2025

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: 16. 11. 2025

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 15. 11. 2025

Podpis:

Správce rozpočtu:

Datum: 15. 11. 2025

Podpis:

Příloha změnového listu: