

Dodatek č.1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele 097/D/R/25

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k investiční akci
„Vybudování zázemí sportovního areálu Libeč“

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: město Trutnov
Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. arch. Michalem Rosou – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Ing. Davidem Jelínkem, vedoucím odboru rozvoje města (tel. 499 803 371, mob. 605 239 060), e-mail: jelinek@trutnov.cz

Ing. Vojtěchem Novotným, vedoucím oddělení investic (tel. 499 803 232, mob. 732 757 653),
e-mail: novotny@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel: HR Stavby Trutnov s.r.o.
Sídlo: Vítězslava Nezvala 359, Krybllice, 541 01 Trutnov
Adresa pro doručování: Vítězslava Nezvala 359, Krybllice, 541 01 Trutnov
IČO: 05461154
DIČ: CZ05461154

zastoupený ve věcech smluvních:

Radkem Havrdou, jednatelem

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

Radkem Havrdou (tel. +420 725 399 220)

E-mail: info@hr-stavby.cz, havrdaradek@seznam.cz

Bankovní spojení: Komerční Banka
Číslo účtu: 123-5296690217/0100

I.3. Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek smlouvy platně uzavřít.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Shora uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 097/D/R/25, ze dne 30.06.2025 (dále jen „**smlouva o dílo**“).

2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje článek **III. DOBA PLNĚNÍ** první nečíslovaný odstavec následovně:

„Zhotovitel se zavazuje **dokončit dílo uvedené v čl. „II. Předmět smlouvy“ nejpozději do 16.02.2026.** Ve lhůtě k provedení díla je zhotovitel povinen též vyklidit staveniště.“

Důvody pro změnu termínů jsou uvedeny v ZL 02.

3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět díla o provedení víceprací dle skutečnosti v částce 37 805,13 Kč bez DPH. Změny jsou podrobněji zpracované ve změnovém listu ZL01, vč. rekapitulace změn, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu.

4. S ohledem na změnu předmětu díla se upravuje článek **IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA, v bodě VII.1.** smlouvy o dílo následovně:

Výše ceny díla dle smlouvy o dílo, **se dodatkem č. 1 mění**, následovně:

- Cena za dílo celkem bez DPH: 8 686 363,36 Kč
- DPH: 3 857 374,50 Kč
- Cena vč. DPH: **10 510 499,67 Kč**

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy se dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek smlouvy se uzavírá v 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

3. Tento dodatek podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

5. Dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova č. 2025-1270/23 ze dne 19.11.2025.

Přílohy: Příloha č.1 – ZL 01, Příloha č.2 – ZL 02

V Trutnově dne: 2025

V Trutnově dne: 2025

HR Stavby Trutnov s. r. o.
Radek Havrda, jednatel

Město Trutnov
Ing. arch Michal Rosa, starosta města