

Změnový List (ZL) hydroizolace, zásypy a betony, kanalizační šachta

Elektronický název dokumentu:

Objednatel:		Číslo změnového listu:	01
MĚSTO TRUTNOV		Datum vydání:	05.11.2025
Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16	IČ: 00278360	Související projektová dokumentace:	
Zhotovitel:		ASŘ	
HR Stavby Trutnov s.r.o.			
Vítězslava Nezvala 359, Kryblice, 541 01, Trutnov	IČ: 05461154		
Změna vyvolána/požadována:		Profese / konstrukce:	
objednatelem		zásypy kolem ztraceného bednění základových patek/zemní práce/nová kanalizační šachta	

Předmět změny:

Jedná se o doplnění hydroizolací na základové patky. Ta bude izolovat ocelové nosné konstrukce od základových patek. Dále budou provedeny zásypy kolem druhého stupně základových patek a doplněn chybějící beton na prolití do jam v nesoudržné zemině. Byla doplněna kanalizační šachta na stávající kanalizaci u komunikace. Do ní je nově svedena přečištěná voda ze zemního filtru splaškové kanalizace. Původní řešení PD se při sondování kanalizace ukázalo jako nevhodné - bylo svedeno přes dvůr soukromého vlastníka.

Položka, popis zásypy kolem ztraceného bednění základových patek/zemní práce/nová kanalizační šachta	Důvod změny: požadavek investora dle zákona č. 134/2025 §222 odst. 4 v platném znění - chyba PD	
	požadavek investora	

Cena změny celkem: (bez DPH)		37 804,13 Kč
Méněnáklad		-12 356,90 Kč
Vícenáklad		50 161,03 Kč

Dopady do HMG: NE	Popis:
Dopady do dalších profesí: NE	Popis:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Radek Havrda	Jednatel	datum:		podpis:	Radek Havrda
schválil:	Ing. Vladislav Jána	GP	datum:		podpis:	Ing. Vladislav Jána

za OBJEDNATELE

schválil:	Karel Rychetský	TDS	datum:		podpis:	Karel Rychetský
schválil:	Ing. Vojtěch Novotný	Objednatel	datum:		podpis:	Ing. Vojtěch Novotný

Přílohy:

Příloha č. 1 – Kalkulace ZL

Změnový List (ZL) změna termínu z důvodu ohlášení stavby na OIP a těžby dřeva na přilehlém pozemku

Elektronický název dokumentu:

Objednatel: MĚSTO TRUTNOV Slovanské náměstí 165, Trutnov - Vnitřní Město 541 16 IČ: 00278360	Číslo změnového listu:	02
	Datum vydání:	05.11.2025
Zhotovitel: HR Stavby Trutnov s.r.o. Vítězslava Nezvala 359, Kryblíče, 541 01, Trutnov IČ: 05461154	Související projektová dokumentace:	
	Profese / konstrukce:	
Změna vyvolána/požadována: objednatelem		-

Předmět změny:

Změna termínu z důvodu povinnosti ohlásit stavbu 8 dní před zahájením stavebních prací na oblastním inspektorátu práce. Ohlášení provádí oprávněná osoba BOZP, která byla pro stavbu vybrána a objednána 11.07.2025. K nahlášení na OIP došlo 13.7.2025. Na stavbě bylo možné začít pracovat až 21.7.2027. Způsobené zdržení stavby 11 dnů. 15.07.2025 Začala Česká lesnická akademie Trutnov kácet a svážet dřevo ze svahu (p.č. 1246/1 k.ú. Libeč) nad fotbalovým zázemím. Příjezdová cesta do lesa a skladování dříví probíhá na pozemcích přilehlých fotbalovému zázemí. Těžba byla nutná z důvodu kůrovcové kalmity a polomů. Dle stavebního deníku a fotodokumentace stavby byl 15.07. začatek těžby a 21.8. konec, což způsobilo 37 dnů zpoždění stavby. Celkový posun termínu dokončení stavby z důvody ohlášení na OIP a těžby dřeva je 48 dnů.

Položka, popis	Důvod změny: požadavek investora dle zákona č. 134/2016 §222 odst. 4 v platném znění
-	Níže uvedené skutečnosti obsahují přerušení naplánovaného postupu stavebních prací. Dodavatel stavebních prací nemohl na staveništi po dobu těžby dřeva a před ohlášením na OIP pracovat.

Cena změny celkem: (bez DPH)	-
Méněnáklad	
Vícenáklad	-
Dopady do HMG: ANO	Popis: 48 dní
Dopady do dalších profesí: NE	Popis:

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY K REALIZACI

za ZHOTOVITELE

vypracoval:	Radek Havrda	jednatel	datum:		podpis:	Radek Havrda
schválil:	Ing. Vladislav Jána	GP	datum:		podpis:	Ing. Vladislav Jána

za OBJEDNATELE

schválil:	Karel Rychetský	TDS	datum:		podpis:	Karel Rychetský
schválil:	Ing. Vojtěch Novotný	Objednatel	datum:		podpis:	Ing. Vojtěch Novotný

Přílohy:

Příloha č. 1 – Vysvětlení ZL