

Název akce:

„Přístavba budovy Gymnázia Dačice“

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 6

Investor:

Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213
Boženy Němcové 213, 380 11 Dačice
IČ: 608 16 929

Zastoupení investora ve
věcech smluvních a
technických:

, ředitel

Zhotovitel:

DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.
Slavíkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO: 260 71 584
DIČ: CZ26071584

Zastoupení zhotovitele ve
věcech smluvních a
technických:

 jednatel společnosti

Projektant:

DELTA projekt s.r.o.
Havlíčkovo nám. 104, Dačice I, 380 01 Dačice
IČO: 251 60 150
DIČ: CZ25160150

Zastoupení projektanta ve
věcech technických:



Technický dozor stavby
(TDS):


IČO 705 22 111

Zastoupení TDS ve
věcech smluvních a
technických:



Datum vyhotovení ZL:

17. 10. 2025

Název změny:

změna č. 6 – přípojka kanalizace a zpevněná plocha před přístavbou výtahu

Způsob odeslání / předání

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Datum odeslání / předání:

17. 10. 2025

Název akce:

„Přístavba budovy Gymnázia Dačice“

Odkazy na § 222:	Odst. 6
Vliv na termín dokončení díla:	ANO + 6 KD provedení prací na základě požadavku objednatele si vyžádalo v době plné stavební sezóny převedení stavebních kapacit na tyto práce a nebylo možné zajistit dostatečné kapacity pro posílení stavby. Toto dílo se realizovalo v místě s obtížným přístupem pro mechanizaci a přísun materiálu, bylo nutné dokončení objektu před podzimním počasím, což se celkově promítlo do zpoždění stavby o 6 KD
Rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet ZL č. 6
Odkaz na jinou část smlouvy:	Dodatek č. 3 k SoD
Důvod vícepráce / méněpráce: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒	
Předmět změny: změna č. 6 – přípojka kanalizace a zpevněná plocha před přístavbou výtahu	
Popis změny: změna č. 6 – změna zahrnuje vybudování přípojky kanalizace (výkopy a zemní práce pro vedení kanalizace, uložení potrubí, včetně revizních šachet, zkoušek těsnosti a propojení na stávající kanalizaci) a dále zpevněné plochy (zřízení nových vrstev konstrukce komunikace, včetně podkladu ze štěrkodrti, kladení zámkové dlažby, osazení obručníků a odvodňovacích žlabů, související vedlejší a doplňkové práce).	
Zdůvodnění změny: změna č. 6 – změna byla vyvolána skutečností, že přibližně dva roky před zahájením této stavby byla v rámci jiné investiční akce u základní školy provedena přístavba školní družiny. Aktuální stav neumožňoval dostatečný odvod povrchových vod, což vedlo k zatékání do nově zhotovené výtahové šachty. Nové řešení zajišťuje spolehlivý odvod dešťových vod, zvýšení únosnosti a životnosti povrchů a bezpečný pohyb osob mezi objektem a hřištěm. Tento problém nebylo možné předem předpokládat ani jej odhalit v rámci původní projektové dokumentace.	
Dopad na cenu celkem (bez DPH):	změna č.6 191 999,85 Kč bez DPH 40 319,97 Kč DPH 21 % 232 319,82 Kč vč. 21 % DPH
Celkem za nerealizované položky související se změnou dle SOD (méněpráce)	změna č.6 -18 364,05 Kč bez DPH - 3 856,45 Kč DPH 21% - 22 220,50 Kč vč. 21 % DPH
Celkem za položky realizované související se změnou nad rámec SOD (vícepráce)	změna č.6 210 363,90 Kč bez DPH 44 176,42 Kč DPH 21 % 254 540,32 Kč vč. 21 % DPH
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	upravena dodatkem č. 3 SoD

Název akce:

„Přístavba budovy Gymnázia Dačice“

ROZHODNUTÍ OBJEDNATELE: změnu přijímám ☒

změnu zamítám ☐

(v případě zamítnutí důvod):

Za objednatele stavby:

.....
 ředitel

Stanovisko technického dozoru stavby:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ke změně ☐

Potvrzuji stavebně – technickou vhodnost navrženého řešení.

.....
 TDS

Stanovisko projektanta stavby:

Se změnou souhlasím ☒ se změnou nesouhlasím ☐ bez vyjádření ke změně ☐

Se změnou souhlasím. Potvrzuji stavebně – technickou vhodnost navrženého řešení.

.....
 hlavní projektant

Změna provedení je odsouhlasena mezi investorem a zhotovitelem, a zkontrolována ze strany projektanta (Autorský dozor) a TDS. Dílčí změna s vlivem na rozpočet stavby bude zahrnuta do dodatku č. 3 k SoD.

Za objednatele stavby:

.....


Za zhotovitele stavby:

.....
 jednatel společnosti

Přílohy:

Položkový rozpočet ZL č.6