

223/2/2025

Změnový list č. 1 ze dne 24.11.2025

Název stavby:	MKDS - rozšíření kamerových bodů		
Číslo smluvního vztahu:	208/2/2025		
Název části stavby (PS, SO):	----		
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	ALTUS+ s.r.o.		
Radniční 1/2	nám. 5.května 19		
434 01 Most	435 21 Obrnice		
IČO: 00266094	IČO: 25010395		
Na základě oznámení projektanta /zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu /termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> dokončení plnění nejpozději do 28.11.2025			
<u>Nové řešení:</u> dokončení plnění nejpozději do 30.04.2026			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Dokončení plnění je prodlouženo z důvodu průtahů v zadávacím řízení, které byly způsobeny zejména náročným ověřováním kvalifikace a následným vyloučením uchazeče s nejnižší nabídkovou cenou. Tyto skutečnosti vedly k opožděnému uzavření smlouvy dne 20. 11. 2025. V důsledku toho není možné zajistit veškeré dodávky a jejich instalaci v původně stanoveném nejzazším termínu. Dalším důvodem prodloužení jsou nepříznivé klimatické podmínky, které neumožňují provést práce spojené s instalací kamerového systému.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	499 815,00 Kč
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	604 776,15 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	---
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla bez DPH:	----
Nová cena díla vč. DPH:	---

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	28.11.2025
Nový termín dokončení díla:	dokončení plnění: nejpozději do 30.04.2026 ostatní podmínky dle čl. 4 Doba a místo plnění zůstávají v platnosti

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Blanka Dolejšová

Datum:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum:

Příloha změnového listu: ----