

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele 381-2016-544101, č. zhotovitele 027 60/16 ze dne 4.4.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa:	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Cindr s.r.o.
Sídlo:	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupen:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS:	gv6y8j4
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	64255611
DIČ:	CZ64255611
ID DS:	gv6y8j4
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu posunutí termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.1.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ.

Posunutí termínu nebylo způsobeno nečinností zhotovitele - doloženo ve spisu u pozemkové úpravy podáním geometrických plánů na katastrální úřad ze dne 15.6.2017. Katastrální úřad se k podání dosud nevyjádřil.

Čl. I.

Předmět dodatku

- 1.1. Změna termínu zpracování dílčího fakturačního celku 3.1.3. - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ:
Termín se mění z 8/2017 na 10/2017.
- 1.2. Dále tímto dodatkem dochází k úpravě povinností v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona o registru smluv tento dodatek včetně všech případných dalších dodatků, kterými se původní smlouva o dílo č. objednatel č. objednatel 381-2016-544101, č. zhotovitele 027 60/16 ze dne 4.4.2016 doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 2 vyhotoveních pro objednatel a ve 2 vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 31.8.2017

Ve Vysokém Mýtě dne 31.8.2017

Za objednatel:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ

Ing. Jaroslav Jakoubek
jednatel společnosti