

DODATEK č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2116/2024-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: XXX
Zástupce ve věcech technických: XXX funkce: projektový manažer
Tel: XXX
Email: XXX

2. Zhotovitel:

Společnost "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, MVE jez Rajhrad" zastoupená:

Metrostav CZ s.r.o. (vedoucí společník)

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 93177
Zastoupen: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
ID datové schránky: 355y79n
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): XXX, funkce: stavbyvedoucí
Tel: XXX
Email: [XXX](#)

a

OHLA ŽS a.s. (druhý společník)

Sídlo: Tuřanka1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
Zastoupen: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva, Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zástupce ve věcech technických (vedoucí projektu): XXX, funkce: vedoucí projektu
Tel: XXX
Email: XXX

zhotovitel a objednatel jsou dále společně též jako „**smluvní strany**“

II. Úvodní prohlášení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 11. 11. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: 2116/2024-SML, jejímž předmětem je realizace zakázky „MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybí přechod“, ve znění všech jejích dodatků (smlouva o dílo ve znění dodatků dál jen jako „smlouva“)
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na úpravě trasy dočasných štětovnic a s tím související potřebu provedení systému převážek a rozpěr z důvodu zajištění statické stability celé konstrukce štětovnicové stěny v nadjezí pro část díla C. Tato úprava se týká trasy a finální podoby stavební jímky podél hráze Vojkovického náhonu.
- 2.3. Předmětem tohoto dodatku je úprava práv a povinností s ohledem na shora popsané změny v rozsahu díla a s tím spojenou změnu ceny v souladu s čl. IV. odst. 4 smlouvy. Popsané vícepráce nemají vliv na jakýkoliv termín provádění díla.

III. Předmět dodatku

- 3.1. Článek IV odst. 1 smlouvy se účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím:

„Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy a to ve výši:

A. Rekonstrukce levobřežní části jezu <i>Dle samostatné rozpočtu pro tuto část se jedná o veškeré položky SO 01, SO 02, SO 03, SO 04, SO 06, PS 23 a PS 24, VON (objekt SO 05 zajišťuje objednatel)</i>	Původní cena	69.850.217,30 Kč bez DPH
	<i>cena méněprací dle ZL č. 1</i>	<i>743.551,55 Kč bez DPH</i>
	<i>cena víceprací dle ZL č. 1</i>	<i>708.308,94 Kč bez DPH</i>
	<i>cena méněprací dle ZL č. 2</i>	<i>1.924.495,11 Kč bez DPH</i>
	<i>cena víceprací dle ZL č. 3</i>	<i>941.973,75 Kč bez DPH</i>
	<i>cena víceprací dle ZL č. 4</i>	<i>1.289.316,87 Kč bez DPH</i>
	celková cena částí A	70.121.770,20 Kč bez DPH
B. MVE Rajhrad	Původní cena	116.556.279,56 Kč bez DPH
	<i>cena méněprací dle ZL č. 5</i>	<i>821.375,26 Kč bez DPH</i>
	celková cena částí B	115.734.904,30 Kč bez DPH
B.1 MVE Rajhrad – garanční měření	1.728.805,71 Kč bez DPH	
C. Rybí přechod	Původní cena	38.551.946,63 Kč bez DPH
	<i>cena méněprací dle ZL č. 6</i>	<i>482.828,58 Kč bez DPH</i>
	celková cena částí C	38.069.118,05 Kč bez DPH
Celková cena Díla bez DPH	Původní cena	226.687.249,20 Kč bez DPH
	<i>Cena dle dodatku č. 1</i>	<i>226.652.006,59 Kč bez DPH</i>
	<i>Cena dle dodatku č. 2</i>	<i>224.727.511,48 Kč bez DPH</i>
	<i>Cena dle dodatku č. 3</i>	<i>226.958.802,10 Kč bez DPH</i>
	<i>Cena dle dodatku č. 4</i>	<i>226.137.426,84 Kč bez DPH</i>
	Cena dle dodatku č. 5	225.654.598,26 Kč bez DPH

- 3.2. Celková hodnota všech dosavadních změn smlouvy podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, činí 6.911.850,06 Kč, tj. 3,05 % původní ceny veřejné zakázky na stavební práce, změny dle tohoto dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jedná se tak o změnu de minimis.
- 3.3. Rozsah díla ve smyslu čl. II smlouvy se upravuje o činnosti popsané v odst. 2.2. tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek se uzavírá elektronicky za užití kvalifikovaných certifikátů. Tento dodatek se po jeho uzavření stane nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo.
- 4.2. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti. Smlouva, vč. ustanovení změněných tímto dodatkem budou vykládána v souladu s předmětem a účelem tohoto dodatku.
- 4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.

4.4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon“) a je tak povinen zveřejnit obraz tento dodatek smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.

V Brně dne: 26.11.2025

V Praze dne: 21.11.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Společnost

“Metrostav DIZ-OHLA ŽS, MVE jez Rajhrad“

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Metrostav CZ s.r.o.
Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů

.....
Metrostav CZ s.r.o.
Ing. Tomáš Erhard
jednatel

.....
OHLA ŽS a.s.
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

.....
OHLA ŽS a.s.
Jiří Procházka, MBA
člen představenstva