

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/198/25

Číslo smlouvy zhotovitele: 1209509-9124

Číslo dodatku objednatele: SDL/ODSH/198/25/1

Číslo dodatku zhotovitele: 1223655-11138

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: podíl JČK č. ú. 199783072/0300

dotace SFDI: 2006-3126231/0710 – investice

dotace SFDI: 3009-3126231/0710 – neinvestice

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Ing. Jan Hausel, investiční technik ODSH, [REDACTED]

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledku zadávacího řízení.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303

DIČ: CZ 699 004 845

Bankovní spojení: ING Bank N.V., č. účtu. 1000570366/3500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, ve vložce 15904

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Jakub Krenk, ředitel závodu Inženýrské stavitelství Čechy

Radim Procházka, oblastní manažer

Odpovědný geodet: Ing. Jaroslav Kučera

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ondřej Míka, DiS, [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Radim Procházka, [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Svatopluk Struska, [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd SFDI 2025 část – okres Český Krumlov“ ze dne 25.6.2025 takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/198/25, č. zhotovitele 1209509-9124 ze dne 25.6.2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Oprava a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd SFDI 2025 část – okres Český Krumlov**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací na základě geodetického zaměření a skutečného provedení stavby, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1 A-B.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 Smlouvy, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větrní	9 464 383,28 Kč	1 987 520,49 Kč	11 451 903,77 Kč
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček – Řeviny	25 199 435,61 Kč	5 291 881,48 Kč	30 491 317,09 Kč
Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice	7 118 573,20 Kč	1 494 900,37 Kč	8 613 473,57 Kč
Celkem	41 782 392,09 Kč	8 774 302,34 Kč	50 556 694,43 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1, dle tohoto Dodatku č.1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větrní	9 464 383,28 Kč	1 987 520,49 Kč	11 451 903,77 Kč
Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček – Řeviny	25 689 150,78 Kč	5 394 721,66 Kč	31 083 872,44 Kč
Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice	7 017 773,20 Kč	1 473 732,37 Kč	8 491 505,57 Kč
Celkem	42 171 307,26 Kč	8 855 974,52 Kč	51 027 281,78 Kč

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/198/25, č. zhotovitele 1209509-9124 ze dne 25. 6. 2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1A-B jako jeho příloha č. 1.

Tato zakázka je spolufinancována z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1224/2025/RK-26 ze dne 13. 11. 2025.

V Českých Budějovicích dne

z a o b i e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 20.11.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: MUDr. Martin Kuba

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 27.11.2028 12:29 +01:00

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Praze dne

z a z h o t o v í t e l e :

Ing. Jakub
Krenk

Digitálně podepsal
Ing. Jakub Krenk
Datum: 2025.11.24
16:20:19 +01'00'

Ing. Jakub Krenk
ředitel závodu IS Čechy

Radim
Procházka

Digitálně podepsal Radim
Procházka
Datum: 2025.11.20 18:04:19
+01'00'

Radim Procházka
oblastní manažer

Stavba : Oprava a rekonstrukce komunikací II. a III. tříd SFDI 2025 - část – okres Český Krumlov
Investor: Jihočeský kraj
Projektant: Bc. Vlastimil Zikmund
TDS : Miloslav Jindra Dipl.tech.
Zhotovitel : Skanska a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1A-B	ZMĚNOVÝ LIST č.2	ZMĚNOVÝ LIST č.3
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č.1A-B	Celk.cena po změně č.1A-B	
Oprava silnice II/160 Český Krumlov-Větřní	9 464 383,28		9 464 383,28	
ZL 1A Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny	25 199 435,61	489 715,17	25 689 150,78	
ZL 1B Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice	7 118 573,20	-100 800,00	7 017 773,20	
CENA STAVBY BEZ DPH	41 782 392,09	388 915,17	42 171 307,26	
DPH 21%	8 774 302,34	81 672,19	8 855 974,52	
CENA VČETNĚ DPH	50 556 694,43	470 587,36	51 027 281,78	

Schválil:	podpis	datum
zadavatel : Jihočeský kraj		
Ing. Jan Hausel, DiS.		
TDS :		
Miloslav Jindra Dipl.tech.		
zhotovitel: Skanska a.s.		
Ondřej Míka, DiS.		
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.		
Bc. Vlastimil Zikmund		

Stavba : CK_1438-01 - Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
 číslo a název SO: SO 101 Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,000-0,140 km

ZMĚNOVÝ LIST č.1B

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		MĚNĚPRÁCE				
1	113747	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 120MM	M2	994,00	980,00	-14,000
	původně	140*7,1	994,000			
	skutečnost	140*7,0	980,000			
2	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,- KČ/T	T	286,27	282,24	-4,032
	původně	994*0,12*2,4	286,272			
	skutečnost	980*0,12*2,4	282,240			
3	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 008,00	994,00	-14,000
	původně	140*7,2	1 008,000			
	skutečnost	140*(7,0+2*0,05)	994,000			
4	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	1 008,00	994,00	-14,000
	původně	140*7,2	1 008,000			
	skutečnost	140*(7,0+2*0,05)	994,000			
5	57476A	ROZPTYLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	169,34	166,99	-2,352
	původně	1008*0,07*2,4	169,344			
	skutečnost	994*0,07*2,4	166,992			
6	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 008,00	994,00	-14,000
	původně	140*7,2	1 008,000			
	skutečnost	140*(7,0+2*0,05)	994,000			
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	994,000	980,00	-14,000
	původně	140*7,1	994,000			
	skutečnost	140*7,0	980,000			
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
82,90	82 402,60	81 242,00	-1 160,60
-1,00	-286,27	-282,24	4,03
10,20	10 281,60	10 138,80	-142,80
237,70	239 601,60	236 273,80	-3 327,80
142,80	24 182,32	23 846,46	-335,87
10,20	10 281,60	10 138,80	-142,80
187,90	186 772,60	184 142,00	-2 630,60
	553 236,05	545 499,62	-7 736,43
	116 179,57	114 554,92	-1 624,65
	669 415,62	660 054,54	-9 361,08
	553 236,05	545 499,62	-7 736,43
	116 179,57	114 554,92	-1 624,65
	669 415,62	660 054,54	-9 361,08

Stavba : CK_1438-01 - Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
 číslo a název SO: SO 102 Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,140-0,350 km

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		MÉNĚPRÁCE				
1	113746	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	1 323,00	1 239,00	-84,000
		210*6,3	1 323,000			
		210*5,9	1 239,000			
2	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,- KČ/T	T	317,52	297,36	-20,160
		1323*0,1*2,4	317,520			
		1239*0,1*2,4	297,360			
3	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 344,00	1 260,00	-84,000
		původně 210*6,4	1 344,000			
		skutečnost 210*(5,9+2*0,05)	1 260,000			
4	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	1 344,00	1 260,00	-84,000
		původně 210*6,4	1 344,000			
		skutečnost 210*(5,9+2*0,05)	1 260,000			
5	57476A	ROZPTYLENÁ VÝZTUŽ DO ASFALTOVÝCH VRSTEV	T	225,79	211,68	-14,112
		původně 1344*0,07*2,4	225,792			
		skutečnost 1260*0,07*2,4	211,680			
6	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 344,00	1 260,00	-84,000
		původně 210*6,4	1 344,000			
		skutečnost 210*(5,9+2*0,05)	1 260,000			
7	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	1 323,00	1 239,00	-84,000
		původně 210*6,3	1 323,000			
		skutečnost 210*5,9	1 239,000			
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1B

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
67,50	89 302,50	83 632,50	-5 670,00
-1,00	-317,52	-297,36	20,16
10,20	13 708,80	12 852,00	-856,80
237,70	319 468,80	299 502,00	-19 966,80
142,80	32 243,10	30 227,90	-2 015,19
10,20	13 708,80	12 852,00	-856,80
187,90	248 591,70	232 808,10	-15 783,60
	716 706,18	671 577,14	-45 129,03
	150 508,30	141 031,20	-9 477,10
	867 214,47	812 608,34	-54 606,13
	716 706,18	671 577,14	-45 129,03
	150 508,30	141 031,20	-9 477,10
	867 214,47	812 608,34	-54 606,13

Stavba : CK_1438-01 - Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
 číslo a název SO: SO 103 Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,350-0,465 km

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek

ZMĚNOVÝ LIST č.1B

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH

1	2	3	4	5	6	7	jednotková 8	celkem 9	celkem 10	celkem 11
		VÍCEPRÁCE								
1	113746	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM 115*6,3 115*6,4	M2 724,500 736,000	724,50	736,00	11,500	67,50	48 903,75	49 680,00	776,25
2	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,- KČ/T 724,5*0,09*2,4 736*0,09*2,4	T 156,492 158,976	156,49	158,98	2,484	-1,00	-156,49	-158,98	-2,48
3	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM původně 115*(6,3+2*0,05+2*0,2) skutečnost 115*(6,4+2*0,05+2*0,2)	M2 782,000 793,500	782,00	793,50	11,500	200,90	157 103,80	159 414,15	2 310,35
4	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM původně 115*6,4 skutečnost 115*(6,4+2*0,05)	M2 736,000 747,500	736,00	747,50	11,500	237,70	174 947,20	177 680,75	2 733,55
5	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 původně 115*6,4 skutečnost 115*(6,4+2*0,05)	M2 736,000 747,500	736,00	747,50	11,500	10,20	7 507,20	7 624,50	117,30
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM původně 115*6,3 skutečnost 115*6,4	M2 724,500 736,000	724,50	736,00	11,500	187,90	136 133,55	138 294,40	2 160,85
		Vícepráce celkem						524 439,01	532 534,82	8 095,82
		DPH 21 %						110 132,19	111 832,31	1 700,12
		CELKEM vč. DPH						634 571,20	644 367,14	9 795,94
		B i l a n c e (více a méněpráce)						524 439,01	532 534,82	8 095,82
		DPH 21 %						110 132,19	111 832,31	1 700,12
		CELKEM vč. DPH						634 571,20	644 367,14	9 795,94

Stavba : CK_1438-01 - Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
číslo a název SO: SO 105 Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,485-0,760 km

Pof.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
1	113746	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM 275*6,0 275*6,1	M2 1 650,000 1 677,500	1 650,00	1 677,50	27,500

ZMĚNOVÝ LIST č.1B

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
67,50	111 375,00	113 231,25	1 856,25

2	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,- KČ/T	T	356,40	362,34	5,940	-1,00	-356,40	-362,34	-5,94
		1650*0,09*2,4	356,400							
		1677,5*0,09*2,4	362,340							
3	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	1 787,50	1 815,00	27,500	200,90	359 108,75	364 633,50	5 524,75
	původně	275*(6,3+2*0,05+2*0,2)	1 787,500							
	skutečnost	275*(6,1+2*0,05+2*0,2)	1 815,000							
4	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	1 677,50	1 705,00	27,500	237,70	398 741,75	405 278,50	6 536,75
	původně	275*6,1	1 677,500							
	skutečnost	275*(6,1+2*0,05)	1 705,000							
5	572223	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 677,50	1 705,00	27,500	10,20	17 110,50	17 391,00	280,50
	původně	275*6,1	1 677,500							
	skutečnost	275*(6,1+2*0,05)	1 705,000							
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	1 650,00	1 677,50	27,500	187,90	310 035,00	315 202,25	5 167,25
	původně	275*6,0	1 650,000							
	skutečnost	275*6,1	1 677,500							
		Více práce celkem						1 196 014,60	1 215 374,16	19 359,56
		DPH 21 %						251 163,07	255 228,57	4 065,51
		CELKEM vč. DPH						1 447 177,67	1 470 602,73	23 425,07
		B i l a n c e (více a méně práce)						1 196 014,60	1 215 374,16	19 359,56
		DPH 21 %						251 163,07	255 228,57	4 065,51
		CELKEM vč. DPH						1 447 177,67	1 470 602,73	23 425,07

Stavba : CK_1438-01 - Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny
číslo a název SO: SO 106 Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 0,760-2,145 km

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
1	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	8 310,00	8 448,50	138,500
		1385*6,0	8 310,000			
		1385*6,1	8 448,500			
2	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,- KČ/T	T	997,20	1 013,82	16,620
		8310*0,05*2,4	997,200			
		8448,5*0,05*2,4	1 013,820			
3	567554	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM	M2	9 002,50	9 141,00	138,500

ZMĚNOVÝ LIST č.1B

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
36,40	302 484,00	307 525,40	5 041,40
-1,00	-997,20	-1 013,82	-16,62
198,90	1 790 597,25	1 818 144,90	27 547,65

6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	6 599,50	6 107,00	-492,500
	původně	985*6,7		6 599,500		
	skutečnost	985*6,2		6 107,000		
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

187,90	1 240 046,05	1 147 505,30	-92 540,75
	4 159 866,97	3 858 133,89	-301 733,08
	873 572,06	810 208,12	-63 363,95
	5 033 439,04	4 668 342,01	-365 097,03
	4 159 866,97	3 858 133,89	-301 733,08
	873 572,06	810 208,12	-63 363,95
	5 033 439,04	4 668 342,01	-365 097,03

Stavba : CK_1438-01 - Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny

číslo a název SO: SO 108 Rekonstrukce silnice III/1438 staničení 3,130-5,890 km

Pof.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
1	113743	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM	M2	15 618,00	15 809,80	191,800
		2740*5,7	15 618,000			
		2740*5,77	15 809,800			
2	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2,4 T/M3; CENA MINUS 1,- KČ/T	T	1 874,16	1 897,18	23,016
		15618*0,05*2,4	1 874,160			
		15809,8*0,05*2,4	1 897,176			
3	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	16 988,00	17 179,80	191,800
	původně	2740*(5,7+2*0,05+2*0,2)	16 988,000			
	skutečnost	2740*(5,77+2*0,05+2*0,2)	17 179,800			
4	574C68	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 70MM	M2	15 892,00	16 083,80	191,800
	původně	2740*5,8	15 892,000			
	skutečnost	2740*(5,77+2*0,05)	16 083,800			
5	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	15 892,00	16 083,80	191,800
	původně	2740*5,8	15 892,000			
	skutečnost	2740*(5,77+2*0,05)	16 083,800			
6	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM	M2	15 618,00	15 809,80	191,800
	původně	2740*5,7	15 618,000			
	skutečnost	2740*5,77	15 809,800			
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1B

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
36,40	568 495,20	575 476,72	6 981,52
-1,00	-1 874,16	-1 897,18	-23,02
198,90	3 378 913,20	3 417 062,22	38 149,02
237,70	3 777 528,40	3 823 119,26	45 590,86
10,20	162 098,40	164 054,76	1 956,36
187,90	2 934 622,20	2 970 661,42	36 039,22
	10 819 783,24	10 948 477,20	128 693,960
	2 272 154,48	2 299 180,21	27 025,73
	13 091 937,72	13 247 657,42	155 719,69

		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

	10 819 783,24	10 948 477,20	128 693,96
	2 272 154,48	2 299 180,21	27 025,73
	13 091 937,72	13 247 657,42	155 719,69

Stavba : CK_1438-01 - Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny

Číslo a název SO: **Doplňující údaje - DIO**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		M Ě N Ě P R Á C E				
		NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA				
12	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU - preliminář	Km	1,000	0,00	-1,000
		M ě n ě p r á c e c e l k e m				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		V Í C E P R Á C E				
		NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA				
N1	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU 313712 Kč * 10% (5% režie správní + 5% zisk)	Kpl	0,000	1,00	1,000
		DIO				
1	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	40,000	544,00	504,000
	původně	ks 40				
	skutečnost	ks 203 (1.etapa DIO)	203			
	skutečnost	ks 88 (2.etapa DIO)	88			
	skutečnost	ks 88 (3.etapa DIO)	88			
	skutečnost	ks 88 (4.etapa DIO)	79			
	skutečnost	ks 88 (5.etapa DIO)	86			
	celkem		544			
2	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	40,000	544,00	504,000
	původně	ks 40				
	skutečnost	ks 544	544			
3	914129	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 400,000	7 142,00	4 742,000
	původně	40 ks, 60 dní				
	skutečnost	ks 203, 17 dní (1.etapa DIO)	3 451			
	skutečnost	ks 88, 14 dní (2.etapa DIO)	1 232			
	skutečnost	ks 88, 7 dní (3.etapa DIO)	616			
	skutečnost	ks 88, 7 dní (4.etapa DIO)	553			
	skutečnost	ks 88, 15 dní (5.etapa DIO)	1 290			
	celkem		7 142			

ZMĚNOVÝ LIST č.1B

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
72 000,00	72 000,00	0,00	-72 000,00
	72 000,00	0,00	-72 000,00
	15 120,00	0,00	-15 120,00
	87 120,00	0,00	-87 120,00
345 083,20	0,00	345 083,20	345 083,20
142,80	5 712,00	77 683,20	71 971,20
122,40	4 896,00	66 585,60	61 689,60
9,20	22 080,00	65 706,40	43 626,40

4	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	108,00	98,000	255,00	2 550,00	27 540,00	24 990,00
	původně	ks 10								
	skutečnost	ks 42 (1.etapa DIO)	42							
	skutečnost	ks 15 (2.etapa DIO)	15							
	skutečnost	ks 17 (3.etapa DIO)	17							
	skutečnost	ks 17 (4.etapa DIO)	17							
	skutečnost	ks 17 (5.etapa DIO)	17							
		celkem	108							
5	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	108,00	98,000	204,00	2 040,00	22 032,00	19 992,00
	původně	ks 10								
	skutečnost	ks 108	108							
6	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KSDEN	600,000	1 417,00	817,000	22,40	13 440,00	31 740,80	18 300,80
	původně	10 ks, 60 dní								
	skutečnost	ks 42, 17 dní (1.etapa DIO)	714							
	skutečnost	ks 15, 14 dní (2.etapa DIO)	210							
	skutečnost	ks 17, 7 dní (3.etapa DIO)	119							
	skutečnost	ks 17, 7 dní (4.etapa DIO)	119							
	skutečnost	ks 17, 15 dní (5.etapa DIO)	255							
		celkem	1 417							
7	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	27,00	25,000	142,80	285,60	3 855,60	3 570,00
	původně	2 ks								
	skutečnost	ks 7 (1.etapa DIO)	7							
	skutečnost	ks 9 (2.etapa DIO)	9							
	skutečnost	ks 3 (3.etapa DIO)	3							
	skutečnost	ks 5 (4.etapa DIO)	5							
	skutečnost	ks 3 (5.etapa DIO)	3							
		celkem	27							
8	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	27,00	25,000	122,40	244,80	3 304,80	3 060,00
	původně	ks 10								
	skutečnost	ks 27	27							
9	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDEN	120,000	346,00	226,000	9,20	1 104,00	3 183,20	2 079,20
	původně	10 ks, 60 dní								
	skutečnost	ks 7, 17 dní (1.etapa DIO)	119							
	skutečnost	ks 9, 14 dní (2.etapa DIO)	126							
	skutečnost	ks 3, 7 dní (3.etapa DIO)	21							
	skutečnost	ks 5, 7 dní (4.etapa DIO)	35							
	skutečnost	ks 3, 15 dní (5.etapa DIO)	45							
		celkem	346							
N1	916352	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	48,00	48,000	196,49	0,00	9 431,52	9 431,52
	skutečnost	ks 7 (1.etapa DIO)	10							
	skutečnost	ks 9 (2.etapa DIO)	10							
	skutečnost	ks 3 (3.etapa DIO)	10							
	skutečnost	ks 5 (4.etapa DIO)	9							
	skutečnost	ks 3 (5.etapa DIO)	9							
		celkem	48							

Stavba : Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice

číslo a název SO: **Doplňující údaje - DIO**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		M Ě N Ě P R Á C E				
12	01450	POPLATKY ZA NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU - preliminář	KPL	1,000	0,00	-1,000
		V í c e p r á c e c e l k e m				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B í l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1A

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
100 800,00	100 800,00	0,00	-100 800,00
	100 800,00	0,00	-100 800,00
	21 168,00	0,00	-21 168,00
	121 968,00	0,00	-121 968,00
	100 800,00	0,00	-100 800,00
	21 168,00	0,00	-21 168,00
	121 968,00	0,00	-121 968,00

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

Ing. Jan Hausel, DiS.		
<i>TDS :</i>		
Miloslav Jindra Dipl.tech.		
<i>zhotovitel:</i>		
Ondřej Míka, DiS.		
<i>Projektant: SÚS JČK</i>		
Bc. Vlastimil Zikmund		

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1A Rekonstrukce silnice III/1438 Chlumeček-Řeviny

1) NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - etapizace, změny v objízdných trasách autobusové dopravy a s tím související navýšení ceny dopravce

2) DIO - dle skutečnosti

3) SO 101 - SO 108 - dle geodetického zaměření

1B Rekonstrukce silnice III/1605 Bohdalovice

1) NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA - nebyla součástí výstavby (nevyvstala potřeba zajištění náhradní autobusové dopravy)