

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 3. 2025
(dále jen „dodatek“)

I.

Smluvní strany

1. Střední škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: tř. Osvobození 1111/60, 735 06 Karviná

zastoupena: Mgr. Yvettou Kałużovou, ředitelkou školy

IČ: 13644254

DIČ: CZ13644254

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ředitelka školy: Mgr. Yveta Kałużová, tel.: 

ve věcech technických: Ivo Durčák, tel.: 

ve věcech ekonomických: Ing. Šárka Burkušová, tel.: 

(dále jen „objednatel“)

2. KAMI PROFIT, s. r. o.

se sídlem: Při starom letisku 17, 831 07 Bratislava, Slovensko

IČ: 35 943 301

DIČ: SK2022023872

Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka č.: 36648/B jednající prostřednictvím české pobočky

KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod
Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena: Ing. Daniele Rimelem, vedoucím odštěpného závodu

IČO: 52 64 758

DIČ: CZ683743702

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. A 21539.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Daniel Rimel, tel.: 

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 3. 2025 smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny - Střední škola techniky a služeb, Karviná“ (dále jen „smlouva“). Dne 29. 5. 2025 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 z důvodu nutnosti pozastavení díla a dne 24.7.2025 uzavřely smluvní strany dodatek č.2 s ohledem na vzniklou potřebu víceprací a méněprací
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla:
 - a) doplnění chybějících ploch v rozpočtu
 - b) změny v otvorech, parapetech, anglický dvorek, žaluzie
 - c) změna VZT v 1.PP
 - d) změny elektro kvůli požadavkům GASTRA + uzemnění kuchyně
 - e) statické řešení komínového tělesa
 - f) oplocení, mříž na rampě a vjezdová brána na školní hřiště
 - g) změna injektáží a podřezání zdiva
 - h) změna stropu GIF
 - i) demolice a betonáž nového ŽB základu pro zvedací plošinu
 - j) D+M pachotěsných poklopů
 - k) sanace stropů v 1.PP
 - l) doplnění stávající SDK příčky výdejny do stropu, snížení stropu v jídelně

Rozsah víceprací a méněprací je blíže specifikován ve změnových listech a v souhrnném rozpočtu, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III.

Předmět dodatku

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na těchto změnách smlouvy:

1. Předmět plnění smlouvy se rozšiřuje o práce specifikované v čl. II. odst. 2 tohoto dodatku, které zhotovitel provede v rozsahu čl. III. smlouvy.
2. Cena sjednaná v článku V. odst. 1 smlouvy se mění takto:
cena za změněný předmět (vícepráce a méněpráce) plnění dle dodatku č. 3 smlouvy činí
vícepráce bez DPH: 2 705 046,81 Kč
méněpráce bez DPH: 1 050 155,52 Kč
3. Cena za dílo sjednaná v čl. V. odst. 1 smlouvy se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se

text v čl. V. odst. 1 mění takto: „Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	28 534 324,35 Kč
DPH 21 %	5 992 208,11 Kč
Cena celkem	34 526 532,46 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede objednatel.

V Karviné dne:

V Ostravě dne:

.....
za objednatele
Mgr. Yvetta Kažužová,
ředitelka

.....
za zhotovitele
Ing. Daniel Rimel,
vedoucí odštěpného závodu

Příloha: Změnový list č. 8-19
 Souhrnný rozpočet

Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD)		
Vícepráce		
Předmět víceprací: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly)</i>	Změna č. 8: Doplnění chybějících ploch v rozpočtu Změna č. 9: Změny v otvorech, parapetech, anglický dvorek, žaluzie Změna č. 10: Změna VZT v 1.PP Změna č. 11: Změny elektro kvůli požadavcům GASTRA + uzemnění kuchyně Změna č. 12: Statické řešení komínového tělesa Změna č. 13: Oplocení, mříž na rampě a vjezdová brána na školní hřiště Změna č. 14: Změna injektáží a podřezání zdiva Změna č. 15: Změna stropu GIF Změna č. 16: Demolice a betonáž nového ŽB základu pro zvedací plošinu Změna č. 18: Sanace stropů v 1.PP Změna č. 19: Doplnění stávající SDK příčky výdejny do stropu, snížení stropu v jídelně	
	Změna č. 8: Doplnění chybějících ploch v rozpočtu Při realizaci bylo zjištěno, že ve smluvním rozpočtu, odkazujícím se na výkaz výměr, jež je podkladem smlouvy (byl zadán zadavatelem, a byl vypracován projektantem stavby), definující rozsah, objemy a množství položek, obsahuje chyby. Dále u několika položek vykazuje nesoulad s PD a zadáním práce. Některé položky chyběly zcela. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla Hodnota víceprací činí 615 177,46 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6. Změna č. 9: Změny v otvorech, parapetech, anglický dvorek, žaluzie Dodavatelem VZT techniky byly definovány správné parametry výměny vzduchu pro správné fungování VZT jednotky. Z důvodů umístění strojovny VZT pod úroveň terénu, je nutné přidat anglický dvorek, který umožní vývod vzduchu pod terén kolem fasády objektu. Dále u otvorů provádíme výměnu starých žaluzií, které byly při převzetí staveniště již nefunkční, a následně bude provedena výměna za nové. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla Hodnota víceprací činí 62 432,52 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6. Změna č. 10: Změna VZT v 1.PP Při realizaci bylo zjištěno dodavatelem VZT, že nelze uvažovat vývod vzduchotechniky ven přes komín jak bylo uvažováno v PD. Z tohoto důvodu byl přepracován projekt vedení vzduchotechnického potrubí ve strojovně VZT. Mění se uvažovaná trasa a potrubí je vyvedeno ven prostrupem přes nově realizovaný anglický dvorek - souvisí se změnovým listem č. 9. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla Hodnota víceprací činí 146 700,40 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6. Změna č. 11: Změny elektro kvůli požadavcům GASTRA + uzemnění kuchyně Požadavky projektu od dodavatele gastro zařízení, obsahují parametry pro uzemnění dílčích prvků gastro vybavení, jež nesouhlasí s PD. Bylo nutno provést rozšíření zemění a nové trasy. Dále, po odkrytí stropní desky 1.PP byly obnaženy původní nevyhovující zemní pásky. Je nutná jejich výměna. Dále, Po odkopání budovy, bylo zjištěno, že uzemnění budovy -bleskosvod je v havarijním stavu. Nově osazujeme uzemnění také v 1NP pro splnění požadavku dodavatele gastro zařízení. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla Hodnota víceprací činí 250 807,75 Kč bez DPH,	

Zdůvodnění víceprací + cena:
(pro každou změnu dle pořadového
čísla)

Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.		
Změna č. 12: Statické řešení komínového tělesa		
Při realizaci bylo zjištěno, že bourané komínové těleso v 1.PP a 1.NP, pokračuje dále po výšce budovy až na střešku. Po konzultaci se statikem a úpravou projektu statiky, bylo dohodnuto, podepření komínového tělesa pomocí železobetonové konzoly, jež bude realizována pod stropem v 1.PP, a v 1.NP bude komín podezděn nosným zdívkem. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla		
Hodnota víceprací činí	33 586,60	Kč bez DPH,
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.		
Změna č. 13: Oplocení, mříž na rampě a vjezdová brána na školní hřiště		
Venkovní oplocení u rampy, bylo při předání staveniště ve velmi špatném technickém stavu. Navrhované obroušení a nátěr jež je uveden v PD, nebude dostačující a není možné použít. Proto se navrhuje celková výměna. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla		
Hodnota víceprací činí	48 657,79	Kč bez DPH,
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.		
Změna č. 14: Změna injektáží a podřezání zdiva		
Při realizaci zjištěno, že navržené technické řešení dodatečné hydroizolace pomocí metody podřezání zdiva, nelze provést v uvažovaném rozsahu dle projektu. Po konzultaci s odbornou firmou bylo v místech kde není možné stavbu odkopat, nebo není možné podřezat, pro velmi silnou tloušťku zdiva - komínová tělesa a betonové monolity. Navržené asfaltové pásy a podřezání v nepřístupných částech měníme za plnoplošnou hloubkovou injektáž zdiva - provedení zevnitř. Tato plošná injektáž bude prováděna v rastu 150x150 mm do výšky úrovně venkovního terénu. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla		
Hodnota víceprací činí	433 201,40	Kč bez DPH,
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.		
Změna č. 15: Změna stropu GIF		
Změnový list definuje změny v dodávce GIF podhledů a stropů, se skutečnou výškou realizace po zaměření 3,94m s.v., v projektu byla uváděna výška V 3,63 m. dále nebyly v PD v řezu zakresleny stropní průvlaky. spodní hrana průvlaku zaměřena na 3,7m, což neodpovídá PD s původní s.v. 3,63m.		
Aby bylo možno při změně výšky oproti PD dodržet funkčnost vzduchotěsné přepážky stropu, narůstá větší spotřeba nerezového povrchu a hliníkového materiálu.		
Při prohlídce místa bylo s ohledem na stávající stav navrženo řešení, kdy by nerezový strop pokračoval nad stávající okenní rám. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla		
Hodnota víceprací činí	157 821,34	Kč bez DPH,
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.		
Změna č. 16: Demolice a betonáž nového ŽB základu pro zvedací plošinu		
Při realizaci zjištěno, že PD, ani rozpočet stavby neobsahuje položky demolice a demontáže stávajícího základu zvedací plošiny, která pro provedení díla musí být ubourána a nahrazena novým základem. Položky bourání a demontáže nebyly v rozsahu rozpočtu. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla		
Hodnota víceprací činí	34 192,81	Kč bez DPH,
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.		

		Změna č. 18: Sanace stropů v 1.PP Při realizaci a odstranění omítek a malby spodní stropní konstrukce a stropních trámů, jež byly obnaženy až na povrch ŽB dle zadání projektu a to pomocí otryskání ŽB ploch pískem, byly odhaleny a obnaženy v řadě ploch stávající betonářské výztuže ŽB stropu i trámů, dále i praskliny ve stropní desce a také ŽB nosných trámech. Sanace betonových povrchů bude provedena v nejnutnějších plochách dle konzultace se specializovanou firmou na sanaci ŽB konstrukcí. V plochách s chybějícím krytím výztuže a v poškozených místech, budou provedeny dobetonávky speciální směsí, dále reprofilace, jež bude ukončena povrchovou úpravou v provedení ochranných nátěrů pro prostory pro skladování potravin. Použité sanační a povrchové materiály určené pro údržbu, obnovu, zpevňování a ochranu existujících železobetonových struktur musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1504. Pro sanaci se musí použít hmoty a systémy odzkoušené zkušebnou, která má pro požadované zkoušky akreditaci. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla Hodnota víceprací činí 891 543,60 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.
		Změna č. 19: Doplnění stávající SDK příčky výdejny do stropu, snížení stropu v jídelně Při realizaci, bylo zjištěno, že stávající výdejní sádkartónová příčka není ukotvena do stropu 1. NP. Byla ukončena na úrovni pod stávajícím dřevěným podbitím. Toto podbití bude v rekonstruované části kuchyně demontováno. Kvůli dodávce GIF stropů, které vyžaduje hermetické uzavření odvětrávaného prostoru, bylo v rámci dokončení této příčky až do výše stropní konstrukce, provedeno až k lici stropního průvlaku - tedy zvýšení stávající SDK příčky. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla Hodnota víceprací činí 30 925,14 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.
Cena víceprací celkem		2 705 046,81
Vícepráce zapříčiněné chybou PD	Uvedení čísla změny	Vyjádření projektanta
	č.8	Změna vyšla z chybného výpočtu plochy rekonstrukce podlahy v 1.PP, která zapříčinila uvedení nedostatečných výměr v předaném rozpočtu a výkazu výměr.
	č.16	Při realizaci bylo zjištěno, že projekt a navýzující výkaz výměr a rozpočet neobsahuje položky demolice a demontáže stávajícího základu zvedací plošiny, jež je v nevyhovujícím stavu a musí být ubourána a nahrazena novým základem. Tyto položky je nutno nově zahrnout do ceny díla.
Jméno a podpis AD:	Ing. Jan Špunda	
Méněpráce		
Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: <i>(jednotlivé změny budou označeny pořadovými čísly vč. odkazu na VCP)</i>	Změna č. 9: Změny v otvorech, parapetech, anglický dvorek, žaluzie Změna č. 10: Změna VZT v 1.PP Změna č. 11: Změny elektro kvůli požadavcím GASTRA + uzemnění kuchyně Změna č. 13: Oplocení, mříž na rampě a vjezdová brána na školní hřiště Změna č. 14: Změna injektáží a podřezání zdiva Změna č. 15: Změna stropu GIF Změna č. 17: D+M pachotěsných poklopů Změna č. 18: Sanace stropů v 1.PP Změna č. 19: Doplnění stávající SDK příčky výdejny do stropu, snížení stropu v jídelně	
	Změna č. 9: Změny v otvorech, parapetech, anglický dvorek, žaluzie V rámci MNP se nerealizují a odečítají 2 anglické dvorky, které byly dle PD uvažovány v 1.PP a to u oken směrem ke školnímu hřišti. V rámci odstranění anglických dvorků, byla vyměněna okna za menší. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla Hodnota méněprací činí 88 206,98 Kč bez DPH, Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.	

Zdůvodnění méněprací + cena:
(pro každou změnu dle pořadového
čísla)

Změna č. 10: Změna VZT v 1.PP Novým projektem VZT bylo provedeno nové dimenzování potrubí ve strojovně VZT, zmenšeny průměry dílčích tras. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla		
Hodnota méněprací činí	29 898,03	Kč bez DPH,
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.		
Změna č. 11: Změny elektro kvůli požadavcím GASTRA + uzemnění kuchyně Na základě požadavků dodavatele gastro, není nutné realizovat 1ks vypínače 3f., IP54, v provedení na omítku 100A/400V, jež je uveden v PD. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla		
Hodnota méněprací činí	4 559,00	Kč bez DPH,
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.		
Změna č. 13: Oplocení, mříž na rampě a vjezdová brána na školní hřiště Odečítáme navrhované obroušení a nátěr brány a oplocení dle rozpočtu a PD, a to z důvodů špatného technického stavu konstrukce. Změnovým listem VCP bude řešeno novými konstrukcemi. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla		
Hodnota méněprací činí	28 730,00	Kč bez DPH,
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.		
Změna č. 14: Změna injektáží a podřezání zdiva Z důvodů nemožnosti provedení podřezání zdiva a nově instalované vkládané hydroizolace asfaltovými pásy v některých nepřístupných místech pro tuto technologii, tyto jednotky a výměry odečítáme. Je řešeno jinou technologií, jež je uvedena ve VCP. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla		
Hodnota méněprací činí	368 919,51	Kč bez DPH,
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.		
Změna č. 15: Změna stropu GIF Při realizaci byly odhaleny změny oproti PD, a to v proveditelnosti, kde vstup do kuchyně projektované výšky 2,7m, byl snížen na 2,5m z důvodu nedostatečného místa. Nově vytvořená dokumentace zohledňuje tuto změnu. Vzhledem ke změně výšky stropů, je nutné provést změnu u odvodové stěny, kde bude provedena výšková změna proto, že nerezové podhledy v kuchyni budou provedeny v nižší výšce než je horní hrana nadpraží otvorů. Nebude tedy provedena plochy výšky úskoku ve výšce stropu v uvedeném rozsahu dle původního rozpočtu a PD. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla		
Hodnota méněprací činí	10 914,75	Kč bez DPH,
Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.		

	Změna č. 17: D+M pachotěsných poklopů	
	Původní projekt předpokládal a udával v rozpočtu výměnu pachotěsných poklopů pro původní kanalizaci za poklopy nové. Tyto pachotěsné poklopy byly v projektové dokumentaci předpokládány pouze výměnou - stavající za nové na trase původní kanalizace. Z důvodů realizace změnového listu č.2 - kde byla během prací zjištěna původní trasa kanalizace jako zcela nevyhovující a v havarijním stavu, se celá trasa vyměnila za novou a to včetně pachotěsných uzávěrů. Navržená změna nebude mít vliv na termín ani kvalitu provedení díla	
	Hodnota méněprací činí	125 162,00 KČ bez DPH,
	Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 4.	
	Změna č. 18: Sanace stropů v 1.PP	
	Při realizaci, bylo zjištěno, že po otryskání ŽB stropů pískem, byly obnaženy stávající výztuže ŽB stropu a praskliny ve stropní desce a ŽB nosných trámech. Sanace betonových povrchů bude spočívat v obnově chybějících a poškozených míst, dobetonávky, reprofilace, povrchová úprava a provedení ochranných nátěrů. Použité materiály určené pro údržbu, obnovu, zpevňování a ochranu existujících železobetonových struktur musí splňovat požadavky normy ČSN EN 1504. Pro sanace se musí použít hmoty a systémy odzkoušené zkušebnou, která má <u>pro požadované zkoušky akreditaci. Tudiž jiný způsob sanace.</u> Navržená změna nebude mít vliv	
	Hodnota méněprací činí	393 765,25 KČ bez DPH,
	Jedná se o změnu dle § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, odstavec 6.	
Cena méněprací celkem	1 050 155,52	

Změnový list k dodatku č. 3

Účastník	Jméno a příjmení	
Objednatel:	Mgr. Yvetta Kalužová	
Střední škola techniky a služeb, Karviná, P.O.		
Technický dozor stavebníka:	Martin Poledník	
VIGIL ENGINEERING s.r.o.		
Autorský dozor:	Ing. Jan Špunda	
BKB Metal, a.s.		
Zhotovitel:	Ing. Daniel Rimel	
KAMI PROFIT s.r.o., odštěpný závod		

Označení zakázky (název akce):	Rekonstrukce školní kuchyně a výdejny - Střední škola techniky a služeb, Karviná
Číslo smlouvy:	..

Cena za dílo (v Kč)	bez DPH	včetně DPH
Původní smlouva - bez dodatku	23 847 281,26	28 855 210,32
Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	0,00	0,00
Po uzavření dodatku č. 1	23 847 281,26	28 855 210,32
Hodnota změny v dodatku č. 2 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	3 032 151,80	3 668 903,68
Po uzavření dodatku č. 2	26 879 433,06	32 524 114,00
Hodnota změny v dodatku č. 3 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek)	1 654 891,29	2 002 418,46
Po uzavření dodatku č. 3	28 534 324,35	34 526 532,46

Přehled změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (nepoužívat pro VZ malého rozsahu)

Příloha č. 3 Změnového listu

Druh veřejné zakázky:		stavební práce	Datum vyhotovení přehledu:	16.07.2025	
Změna závazku ze smlouvy dle § 222 zákona dle odst. č.:			Cena bez DPH (v Kč)	Změna původní hodnoty závazku (v %)	Celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 (v %)
Původní smlouva			23 847 281,26		
Dodatek č. 1	odst. 4	Vícepráce	0,00	0,00%	
		Méněpráce	0,00		
	odst. 5	Vícepráce	0,00		0,00%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
	odst. 6	Vícepráce	0,00		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00		
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00		
	Vícepráce za dodatek č. 1 celkem		0,00		
Méněpráce za dodatek č. 1 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		0,00			
Dodatek č. 2	odst. 4	Vícepráce	3 033 602,60	12,73%	
		Méněpráce	1 450,80		
	odst. 5	Vícepráce	0,00		0,00%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
	odst. 6	Vícepráce	0,00		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	0,00		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00		
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00		
	Vícepráce za dodatek č. 2 celkem		3 033 602,60		
Méněpráce za dodatek č. 2 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		1 450,80			
Dodatek č. 3	odst. 4	Vícepráce	0,00	13,25%	
		Méněpráce	125 162,00		
	odst. 5	Vícepráce	0,00		7,46%
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 5	0,00		
	odst. 6	Vícepráce	2 705 046,81		
		Méněpráce související s vícepracemi podle odst. 6	924 993,52		
		Méněpráce nesouvisející s vícepracemi podle odst. 6	0,00		
	odst. 7	Výše snížení ceny práce nebo materiálu zaměřovaných položek	0,00		
	Vícepráce za dodatek č. 3 celkem		2 705 046,81		
Méněpráce za dodatek č. 3 celkem (včetně snížení dle odst. 7)		1 050 155,52			
Celkový souhrn změn ceny (zohledněny všechny dodatky)			Hodnota bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Hodnota včetně DPH (v Kč)
Původní cena dle smlouvy			23 847 281,26	5 007 929,06	28 855 210,32
Vícepráce celkem			5 738 649,41	1 205 116,38	6 943 765,79
Méněpráce celkem			1 051 606,32	220 837,33	1 272 443,65
Upravená cena po změnách			28 534 324,35	5 992 208,11	34 526 532,46