

DODATEK č. 3

na zakázku: Smědá, Bílý Potok, Hejnice, stabilizace podélného profilu, ř.km 37,900 - 39,450

k SOD ev. č. objednatele: D952240033
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akcí objednatele: 219210015, 219210016

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
(dále jen jako objednatel)

1.2 Zhotovitel:

Název: SKJ s.r.o.
Adresa sídla: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou

Statutární orgán: Jakub Jurek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: XXX
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 07807716
DIČ: CZ07807716
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 43015
(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240033 takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace v ZL č.4 v celkové výši -550 286,94 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 4	SO 03 Trvalý sjezd do koryta	-550 286,94 Kč
CELKEM:		-550 286,94 Kč

Čl. 4. Doba plnění díla, č. odst. 4.3.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 7. 2026**

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 27.5.2024 a ZL č.1 - ZL č.4

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č.3 činila 11 781 452,39 Kč

Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č.4 v celkové výši -550 286,94 Kč

Celková cena činí **11 231 165,45 Kč**

3. Změna předmětu díla a změna ceny díla

V průběhu realizace se vyskytlo plnění nad rámec původně smlouvou schváleného rozsahu, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení plnění nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné plnění dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek.

Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy v ZL č.4.

K úpravě rozsahu předmětu smlouvy dochází z důvodu, že v průběhu realizace požádala obec Bílý Potok o zastavení realizace sjezdu do koryta toku Smědé, který měl být původně proveden v rámci této smlouvy. Důvodem žádosti je prostorová kolize plánovaného sjezdu s připravovanou rekonstrukcí opěrné zdi, kterou bude realizovat obec Bílý Kostel.

K prodloužení termínu dokončení díla dochází z důvodu nezbytné opravy opevnění základů Jizerskohorského technického muzea (JTM), které se po povodních nacházelo v havarijním stavu. Oprava, která byla hrazena z prostředků JTM, byla nutná pro zajištění stability objektu JTM a musela být provedena před zahájením prací v korytě řeky Smědé. Práce na opravě probíhaly i v zimním období za náročných klimatických podmínek, což mělo přímý dopad na navazující práce na opevnění samotného vodního toku. Dalším důvodem zdržení jsou časté vysoké průtoky vody v řece Smědé, které při překročení hodnoty 1,2 m³/s znemožňují bezpečné provádění prací. Tyto podmínky opakovaně vedly k přerušení výstavby, poškození provizorních hrázek a nutnosti jejich opakovaných oprav. Z důvodu opravy základů JTM bylo tedy zahájení prací posunuto o více než dva měsíce, následně byly práce přerušeny opakovanými zvýšenými průtoky, kdy prodlení vyvolané nemožností práce v korytě a následnou sanací škod a obnovováním provizorních hrázek opět představovalo cca dvouměsíční zpoždění. Protože by však prodloužení původního termínu plnění, který byl sjednán na 30.11.2025, o čtyři měsíce, kdy objektivně nebylo možné práce vykonávat nikoliv z důvodů na straně Zhotovitele, vyšlo do zimního období, kdy nelze celou řadu technologických postupů provádět z klimatických důvodů, byl termín dokončení posunut na 31.7.2026.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240033 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno