

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Město Bílovec

se sídlem: Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
zastoupeno: Martinem Holubem – starostou města
Ing. arch. Terezou Grabcovou Hozovou, místostarostkou města
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1761833319/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy:
Martinem Holubem – starostou města
Ing. arch. Terezou Grabcovou Hozovou, místostarostkou města
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel 1“)

2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
zastoupena: Ing. Tomáš Böhm, MBA – ředitel organizace
IČO: 00095711
DIČ: CZ00095711
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 86-6032100257/0100
Osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy:
Ing. Jan Lukšo – obchodně-investiční náměstek
Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel 2“)

a

3. Zhotovitel

Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.

se sídlem: č.p. 256, 742 91 Velké Albrechtice
zastoupen: Ing. Lubomír Švéda, jednatel
Ing. Ivan Hlavoň, jednatel
IČO: 64619036
DIČ: CZ64619036

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14335.

Osoba oprávněná jednat ve věcech smlouvy: Ing. Lubomír Švéda, jednatel
Ing. Ivan Hlavoň, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 16/2025/RR/Hyn (objednatel 1), č. NJ/207/20258/DV (objednatel 2) a Z1347 (zhotovitel) uzavřené dne 11.07.2025 na realizaci stavby „Zvýšení bezpečnosti ul. Ostravská v Bílovci“.
- Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na základě skutečností zjištěných v průběhu prací na díle a uvedených ve změně během výstavby č. 1. Jedná se o:
 - vzhledem ke změně vedení přípojky plynu bylo nutno provést změnu trasy palisád a úpravu osazení přístřešku,
 - po provedených zkouškách únosnosti bylo nutno provést záměnu podkladní vrstvy a místo mechanicky zpevněného kameniva (MZK) byla použita směs kameniva a cementu (SC 8/10),
 - po dohodě s firmou ODIS bude proveden přívod NN pro nově umístěný označnick z důvodu budoucí instalace digitálních označníků.
- Změny jsou vyvolány průběhem prací, případně novými požadavky vzniklými při realizaci stavby.

III. Předmět dodatku

- Tímto dodatkem se mění cena díla uvedená v čl. V takto:

Část díla	Cena bez DPH (základ daně)	DPH (21 %)	Cena celkem vč. DPH
Cena dle SoD	2.342.346,87	491.892,84	2.834.239,71
Dodatek č. 1 – ZL 1	61.432,38	12.900,80	74.333,18
<i>vícepráce</i>	<i>+104.380,90</i>	<i>+21.919,99</i>	<i>+126.300,89</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-42.948,52</i>	<i>-9.019,19</i>	<i>-51.967,71</i>
CENA DÍLA CELKEM	2.403.779,25	504.793,64	2.908.572,89

Z toho objednatel 2 (SSMSK) hradí níže uvedené objekty:

SO 101b Vybudování a úprava autobusových zastávek a místa pro přecházení

Část díla	Cena bez DPH (základ daně)	DPH (21 %)	Cena celkem vč. DPH
Cena dle SoD	458.216,96	96.225,56	554.442,52
Dodatek č. 1 – ZL 1	16.457,94	3.456,17	19.914,11
<i>vícepráce</i>	<i>+46.857,94</i>	<i>+9.840,17</i>	<i>+56.698,11</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-30.400,00</i>	<i>-6.384,00</i>	<i>-36.784,00</i>
CENA DÍLA CELKEM	474.674,90	99.681,73	574.356,63

objednatel 1 (Město Bílovec) hradí níže uvedené objekty:

SO 101a Vybudování a úprava autobusových zastávek a místa pro přecházení

SO 102 Vybudování parkoviště

Část díla	Cena bez DPH (základ daně)	DPH (21 %)	Cena celkem vč. DPH
Cena dle SoD	1.884.129,91	395.667,28	2.279.797,19
Dodatek č. 1 – ZL 1	44.974,44	9.444,63	54.419,07
<i>vícepráce</i>	<i>+57.522,96</i>	<i>+12.079,82</i>	<i>+69.602,78</i>
<i>méněpráce</i>	<i>-12.548,52</i>	<i>-2.635,19</i>	<i>-15.183,71</i>
CENA DÍLA CELKEM	1.929.104,35	405.111,91	2.334.216,26

2. Režim přenesení daňové povinnosti se nepoužije, protože objednatel nejedná jako osoba povinná k dani dle § 92a zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty.
3. Tímto dodatkem se mění rozsah díla sjednaný v příloze č. 1 Oceněný soupis prací (položkový rozpočet), který se mění v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění provede objednatel 1
2. Tento dodatek je uzavírán elektronicky.
3. Ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Bílovce na svém 75. zasedání konaném dne 30.9.2025 pod číslem usnesení RM/1849/75/2025.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace stavby

V Bílovci dne 7.11.2025

Ve Velkých Albrechticích dne 11.11.2025

.....
za objednatele 1
Martin Holub
starosta města

.....
za zhotovitele
Ing. Ivan Hlavoň,
jednatel

V Ostravě dne 20.11.2025

Ve Velkých Albrechticích dne 7.11.2025

.....
za objednatele 2
Ing. Tomáš Böhm, MBA
ředitel organizace

.....
za zhotovitele
Ing. Lubomír Švéda,
jednatel

.....
Ing. Jan Lukšo