

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0542/25**Smluvní strany**

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 002 16 275
DIČ: CZ 002 16 275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 37030561/0100
Zastoupená: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
 [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Sídlo: č.p. 320, 53002 Ostřešany
IČO: 25968203
DIČ: CZ25968203
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
č.ú.: [REDACTED]
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17994
Zastoupený: [REDACTED] na základě plné moci

Pověřený zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k níže specifikované Smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“):

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. 0542/25 na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
2. Protože v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1, dohodly se smluvní strany na tomto dodatku č. 1. Potřeba realizace části víceprací vznikla na základě objektivně nepředvídatelných skutečností, zjištěných v průběhu provádění díla, konkrétně po odkrytí stávajících konstrukcí. Tyto skutečnosti nebylo možné zjistit při zpracování projektové dokumentace. Dále byly zjištěny práce nezbytné pro dokončení díla, které nebyly z důvodu administrativní či technické chyby zahrnuty do původního výkazu výměr, stejně tak byl zjištěn i věcný nesoulad mezi výkresovou částí projektové



**Spolufinancováno
Evropskou unií**



dokumentace a příslušným výkazem výměr. Hodnota víceprací činí 1 393 455,49 Kč.

3. Smluvní strany se tímto dále dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce v rozsahu přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 1. Hodnota méněprací činí 910 559,24 Kč bez DPH.
4. Veškeré vícepráce a méněpráce jsou podchyceny v Technických listech změn, které specifikují podrobné zdůvodnění a technický popis změny.
5. Smluvní strany proto tímto dodatkem č. 1, s odkazem na čl. VI odst. 5 Smlouvy, mění celkovou cenu díla dle Smlouvy tak, jak je stanoveno dále.

II. Předmět dodatku

1. Článek II. „Předmět plnění“ odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1, předmět smlouvy se zužuje o závazky, které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 1.“

2. Článek IV. „Cena díla“ odst. 1 a 2 se ruší a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	<i>13 439 519,92 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>2 822 299,18 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>16 261 819,10 Kč</i>

2. Cena částí díla je sjednána takto:

a) cena za provedení části díla 1a) – rekonstrukce učeben:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>11 315 316,45 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>2 376 216,45 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>13 691 532,90 Kč</i>

b) cena za provedení části díla 1b) – protipožární opatření:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>2 124 203,47 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>446 082,73 Kč</i>
<i>Cena celkem vč. DPH</i>	<i>2 570 286,20 Kč</i>

III. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č. 1 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nejedná se o podstatnou změnu závazku, vícepráce jsou nezbytné z objektivních důvodů, nebylo možné je předvídat při zadávání původní zakázky a jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla a jeho bezpečné a funkční užívání. Zhotovitel těchto víceprací je totožný se zhotovitelem původní zakázky, přičemž změna zhotovitele by byla technicky nebo ekonomicky nevhodná, neboť by vedla k závažným obtížím při dokončení stavby (zejména z hlediska záruk, compatibility a návaznosti prací).



2. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle uzavřené Smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 1.
4. Tento dodatek bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele.
5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.


Přílohy dodatku č. 1:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (vícepráce)

Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr (méněpráce)


Za objednatele

V Pardubicích dne (dle el. podpisu)

prof. Ing. Libor Čapek, PhD.
rektor Univerzity Pardubice

Za zhotovitele

V Pardubicích dne (dle el. podpisu)



na základě plné moci

Příloha č. 1 Vícepráce

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:42-2025-DI5

Stavba:Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena víceprací bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 393 455,49
42-01	Změnové listy	1 393 455,49
ZL 1	Stínící technika	380 304,33
ZL 2	Podlaha	266 119,08
ZL 3	Změna dispozice místnosti 02032	8 319,11
ZL 4	Akustika v místnosti 02028	15 606,17
ZL 5	Ostatní dodatečné práce	152 352,20
ZL 6	Doplnění samozavíračů	48 456,00
ZL 7	Radiátory	237 172,59
ZL 8	Akustický obklad	285 126,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt:
Změnový list č. 1
Soupis:

001-03 - Stínící technika vícepráce

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 25968203
DIČ: CZ 259 68 203

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		380 304,33		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	380 304,33	21,00%	79 863,91	
	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK	460 168,24	

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 1
Soupis: 001-03 - Stínící technika vícepráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	380 304,33
PSV - Práce a dodávky PSV	380 304,33
786.2 - Dokončovací práce - čalounické úpravy - přípočty	380 304,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 1
Soupis: 001-03 - Stínící technika vícepráce
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							380 304,33
D PSV Práce a dodávky PSV							380 304,33
D 786.2 Dokončovací práce - čalounické úpravy - přípočty							380 304,33
17	K	78601R	Montáž žaluzie el.	ks	16,000	797,37	12 757,92
18	M	78601.1Rel	Dodávka žaluzie 160 x 200	ks	8,000	3 837,36	30 698,88
		vv	odstín látky 25_409				
		vv	barva komponentů - bílá RAL 9003				
		vv	8		8,000		
19	M	78601.2Rel	Dodávka žaluzie 275 x 200	ks	8,000	5 302,53	42 420,24
		vv	odstín látky 25_409				
		vv	barva komponentů - bílá RAL 9003				
		vv	8		8,000		
20	K	78604R	Příplatek motor SIMU mechanický 6Nm . Varieta	ks	16,000	4 883,91	78 142,56
21	K	78601R.1	Montáž žaluzie	ks	40,000	500,00	20 000,00
22	M	78601.1R	Dodávka žaluzie 160 x 200	ks	20,000	3 609,38	72 187,60
		vv	odstín látky 25_409				
		vv	barva komponentů - bílá RAL 9003				
		vv	20		20,000		
23	M	78601.2R	Dodávka žaluzie 275 x 200	ks	20,000	4 987,50	99 750,00
		vv	odstín látky 25_409				
		vv	barva komponentů - bílá RAL 9003				
		vv	20		20,000		
24	K	78602R	Příplatek za kovový řetízek	m	103,600	98,44	10 198,38
25	K	78603R	Příplatek za svařování látky	m	77,000	183,75	14 148,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt:
Změnový list č.2
Soupis:

Podlaha - vícepráce

KSO:
Místo:
Zadavatel:

Zhotovitel:
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 25968203
DIČ: CZ 259 68 203

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		266 119,08	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	266 119,08	21,00%	55 885,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	322 004,09

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stayba:

Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa

Objekt:

Změnový list č.2

Soupis:

Podlaha - vícepráce

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	266 119,08
PSV - Práce a dodávky PSV	266 119,08
776 - Podlahy povlakové	266 119,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č.2
Soupis: Podlaha - vícepráce

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							266 119,08
D	PSV	Práce a dodávky PSV					266 119,08
D	776	Podlahy povlakové					266 119,08
2	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	436,800	288,00	125 798,40
	vv		"společný prostor dotčených m.č. 02022 - 02032"		436,800		
	vv		27,5+50,1+51+25,2+50,1+53,6+51+50,5+77,8				
			Součet		436,800		
3	K	998776115	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	1,326	1 190,00	1 577,94
	vv		-1,985+3,311		1,326		
5	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	51,100	288,00	14 716,80
	vv		"dotčená m.č. 03024" 51,1		51,100		
	vv		Součet		51,100		
6	K	998776115	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,155	1 190,00	184,45
	vv		-0,232+0,387		0,155		
8	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	203,700	288,00	58 665,60
	vv		"dotčená m.č. 04023" 50,1		50,100		
	vv		"dotčená m.č. 04024" 51,1		51,100		
	vv		"dotčená m.č. 04032" 50,1		50,100		
	vv		"dotčená m.č. 04033" 52,4		52,400		
			Součet		203,700		
9	K	998776115	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,618	1 190,00	735,42
	vv		-0,926+1,544		0,618		
11	K	776141112	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	24,200	288,00	6 969,60
	vv		"dotčená m.č. 05026" 24,2		24,200		
	vv		Součet		24,200		
12	K	998776115	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,073	1 190,00	86,87
	vv		-0,11+0,183		0,073		
13	M	77699901	ARMOVACÍ VLÁKNA DO SAMONIVELAČNÍ STĚRKY	bal	85,000	336,00	28 560,00
14	M	77699902	RENOVAČNÍ ROHOŽ RR 203	m2	40,000	376,80	15 072,00
15	M	77699903	SILIKÁTOVÁ PRYSKYŘICE UZIN KR 516 600ml	bal	6,000	642,00	3 852,00
16	M	77699904	OPRAVNÁ SMĚS UZIN NC 182	kg	55,000	180,00	9 900,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt:
Změnový list č. 3
Soupis:
Změna dispozice místnosti 02032

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25968203
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.	DIČ: CZ 259 68 203
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			8 319,11
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	8 319,11	21,00%	1 747,01
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	10 066,12

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: 42-01 - Náklady nad rámec SOD
Soupis: **Změna dispozice místnosti 02032**

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	8 319,11
HSV - Práce a dodávky HSV	2 609,14
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 609,14
PSV - Práce a dodávky PSV	5 709,97
766 - Konstrukce truhlářské	5 709,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: 42-01 - Náklady nad rámec SOD
Soupis: **Změna dispozice místnosti 02032**

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							8 319,11
D HSV			Práce a dodávky HSV				2 609,14
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými plnými plochy přes 1 m2 do 4 m2, tloušťky přes 100 mm	m2	0,000	1 108,50	0,00
VV			"zazdžený otvor mezi m.č. 02022 a 02023" 0,125*0,9*2,02*-1		-0,227		
VV			"dozazdžený otvor dveří v m.č. 02032" 0,125*0,55*2,02*-1		-0,139		
VV			"dozazdžený otvor dveří v m.č. 02030" 0,125*0,55*2,02*-1		-0,139		
VV			"zazdžený otvor v chodbě m.č. 02032" 0,3*1,2*2,02*-1		-0,727		
VV			Mezisoučet		-1,232		
VV			4,8		4,800		
VV			Součet		3,568		
VV			3,568*0 'Přepočtené koeficientem množství		0,000		
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 609,14
2	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	569,14	569,14
VV			1		1,000		
3	M	55331487	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	2 040,00	2 040,00
VV			1		1,000		
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 709,97
D 766			Konstrukce truhlářské				5 709,97
12	K	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,000	952,72	952,72
VV			1		1,000		
13	M	61162086	dveře jednokřídlé dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	1,000	4 360,00	4 360,00
14	K	766695213	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	1,000	147,27	147,27
VV			1		1,000		
15	M	61187161	práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 150mm	kus	1,000	194,00	194,00
16	K	998766115	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky přes 36 do 48 m	t	0,021	2 665,63	55,98

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 4
Soupis: Akustika v místnosti 02028

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25968203
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.	DIČ: CZ 259 68 203
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			15 606,17
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	15 606,17	21,00%	3 277,30
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			18 883,47

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 4
Soupis: Akustika v místnosti 02028

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	15 606,17
HSV - Práce a dodávky HSV	15 606,17
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 624,74
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 623,00
998 - Přesun hmot	2 358,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 4
Soupis: Akustika v místnosti 02028

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							15 606,17
D		HSV	Práce a dodávky HSV				15 606,17
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				5 624,74
1	K	310218811	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl přes 0,25 do 1 m2	m3	0,113	5 280,00	596,64
		vv	0,25*0,25*0,2*9		0,113		
2	K	342272245	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	3,850	1 050,00	4 042,50
		vv	"nadezdívka v m.č. 02028" (4,2+3,5)*0,5		3,850		
		vv	Součet		3,850		
3	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	7,700	128,00	985,60
		vv	"nadezdívka v m.č. 02028" (4,2+3,5)		7,700		
		vv	Součet		7,700		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 623,00
4	K	612315223	Vápenná štuková omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 na stěnách	kus	9,000	847,00	7 623,00
D		998	Přesun hmot				2 358,43
6	K	998011012	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 36 do 45 m	t	1,303	1 810,00	2 358,43

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 5
Soupis: **Ostatní dodatečné práce**

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25968203
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.	DIČ: CZ 259 68 203
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		152 352,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	87 606,56	21,00%	18 397,38
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	170 749,58

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 5
Soupis: Ostatní dodatečné práce

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	152 352,20
PSV - Práce a dodávky PSV	152 352,20
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	7 000,02
763 - Konstrukce suché výstavby	80 606,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 5
Soupis: Ostatní dodatečné práce

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							152 352,20
D		PSV	Práce a dodávky PSV				152 352,20
D		721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				7 000,02
7	K	72101R	Vysekání a zaslepení potrubí UV a odpadu	kpl	9,000	777,78	7 000,02
D		763	Konstrukce suché výstavby				80 606,54
8	K	763111713	SDK příčka ukončení ve volném prostoru	m	130,900	564,00	73 827,60
VV		Čílko minerálního podhledu u oken					
VV		4,675*28			130,900		
9	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně)	m2	43,197	75,00	3 239,78
VV		130,900*0,33			43,197		
10	K	763121411	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15	m2	5,220	678,00	3 539,16
VV		(0,6+0,3)*2,9*2			5,220		
D		766	Konstrukce truhlářské				64 745,64
11	K	76602R	Demontáž obložení radiátorů a stěn v III. patře	m2	30,000	168,00	5 040,00
17	K	76603R	Demontáž podia v m.č.02.032	m2	54,000	712,00	38 448,00
VV		5,4*10			54,000		
5	K	76601R	D+M podia v m.č.02032	m2	9,720	2 187,00	21 257,64
VV		5,4*1,8			9,720		

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 6
Soupis: **Doplnění samozavíračů**

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	48 456,00
HSV - Práce a dodávky HSV	48 456,00
766 - Konstrukce truhlářské	48 456,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 6
Soupis: **Doplnění samozavíračů**

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							48 456,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				48 456,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				48 456,00
12	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dvevní křídlo	kus	24,000	314,00	7 536,00
13	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus	24,000	1 705,00	40 920,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 7
Soupis: 005 - Radiátory
Úroveň 3:
Radiátory

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 25968203
DIČ: CZ 259 68 203

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		237 172,59	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	237 172,59	21,00%	49 806,24
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	286 978,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 7
Soupis: 005 - Radiátory
Úroveň 3: Radiátory

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		237 172,59
HSV - Práce a dodávky HSV		15 100,90
998 - Přesun hmot		6 332,90
PSV - Práce a dodávky PSV		222 071,69
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí		43 974,35
734 - Ústřední vytápění - armatury		58 774,33
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		116 267,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 7
Soupis: 005 - Radiátory
Úroveň 3: Radiátory

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							237 172,59
D	HSV	Práce a dodávky HSV					15 100,90
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					8 768,00
5	K	901R	Demontáž konzol radiátorů	kpl	16,000	548,00	8 768,00
D	998	Přesun hmot					6 332,90
1	K	99801R1	Přesun litinových radiátorů - ruční vodorovná vzdálenost do 50 m	kpl	1,000	5 332,90	5 332,90
2	K	99801R2	Přesun litinových radiátorů ruční - přesun mezi podlažími	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					222 071,69
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					43 974,35
3	K	733113113.R1	Úprava přípojky k radiátoru	kus	32,000	775,38	24 812,16
4	K	733122222	Potrubí z uhlíkové oceli pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm	m	12,000	324,77	3 897,24
5	K	733122222	Potrubí z uhlíkové oceli pozink spojované lisováním D 15x1,2 mm	m	26,500	324,77	8 606,41
6	K	733122223	Potrubí z uhlíkové oceli pozink spojované lisováním D 18x1,2 mm	m	4,000	345,67	1 382,68
7	K	734130913.r1	Potrubí - přeřezání ocelové trubky DN do 25	kus	32,000	101,43	3 245,76
8	K	998733311	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v do 6 m	%	419,443	4,84	2 030,10
VV							
D	734	Ústřední vytápění - armatury					58 774,33
10	K	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1/2 do G 1/2	kus	32,000	120,08	3 842,56
11	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	24,000	106,64	2 559,36
12	K	734209112	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8	kus	1,000	106,64	106,64
13	M	73499.R12	ŠROUBENÍ REGULAČNÍ 3/8	ks	1,000	382,95	382,95
14	M	IVR.1581G000403	Redukce - 1/2"x3/8"	kus	1,000	21,29	21,29
15	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	8,000	107,65	861,20
16	M	73499.R12a	ŠROUBENÍ REGULAČNÍ 1/2	ks	4,000	418,60	1 674,40
17	M	73499.R12	ŠROUBENÍ REGULAČNÍ 3/8	ks	12,000	382,95	4 595,40
18	M	IVR.1581G000403	Redukce - 1/2"x3/8"	kus	12,000	21,29	255,48
1	K	734200821.1	Demontáž termostatického ventilu	kus	28,000	303,57	3 978,24
2	K	734291951.1	Demontáž termostatické hlavice	kus	28,000	14,99	33,60
3	K	734222802.1	Montáž termostatické hlavice	kus	28,000	62,80	672,00
4	M	734222802R	Termostatická hlavice Herz	kus	28,000	337,56	9 451,68
5	K	734221132.1	Montáž termostatického ventilu	kus	28,000	375,01	4 374,72
6	M	551200050R	Termostatický ventil přím ½" Herz	kus	28,000	389,76	10 913,28
7	K	998734312	Přesun hmot procentní pro armatury ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	558,426	0,41	120,64
19	K	998733312	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	558,426	4,84	2 702,78
VV							

D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				116 267,26
21	K	735110911	Přetěsnění růžice radiátorové otopných těles článkových	kus	1,000	166,09	166,09
22	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	16,000	609,34	9 749,44
23	M	KRD.21050160500010	RADIK KLASIK 21-0500/1600	kus	12,000	5 615,34	67 384,08
24	M	KRD.21050180500010	RADIK KLASIK 21-0500/1800	kus	4,000	6 119,01	24 476,04
25	M	KRD.ZU141	Navrt. konz. 15/100/70-1 - dodávka a montáž	kus	32,000	149,59	4 786,88
26	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	1,000	609,34	609,34
27	M	KRD.21050160500010	RADIK KLASIK 21-0500/1600	kus	1,000	5 615,34	5 615,34
28	M	KRD.ZU141	Navrt. konz. 15/100/70-1 - dodávka a montáž	kus	1,000	149,59	149,59
29	K	998735312	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	1 206,690	2,76	3 330,46
D		783	Dokončovací práce - nátěry				3 055,75
36	K	783614651	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm	m	42,500	24,00	1 020,00
37	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	42,500	47,90	2 035,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 8
Soupis: Akustický obklad

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25968203
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.	DIČ: CZ 259 68 203
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		285 126,01	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	285 126,01	21,00%	59 876,46
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	345 002,47

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 8
Soupis: Akustický obklad

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	285 126,01
PSV - Práce a dodávky PSV	285 126,01
766 - Konstrukce truhlářské	225 325,60
783 - Dokončovací práce - nátěry	59 800,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 8
Soupis: Akustický obklad

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							285 126,01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				285 126,01
D		766	Konstrukce truhlářské				225 325,60
2	M	62432055_RPOL	Akustické panely Heradesign FINE bílý/Weis KB SX-02	m2	64,350	2 251,00	144 851,85
5	M	62432055_RPOL	Akustické panely Heradesign FINE bílý/Weis KB SX-02	m2	7,150	2 251,03	16 094,86
8	M	62432055_RPOL	Akustické panely Heradesign FINE bílý/Weis KB SX-02	m2	28,600	2 251,01	64 378,89
D		783	Dokončovací práce - nátěry				59 800,41
10	K	78301R	Příplatek za barvu	m2	86,045	694,99	59 800,41
VV			58,5+1,545+26		86,045		

Příloha č. 2 Měněpráce

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:42-2025-DI5

Stavba:Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa

Místo:Datum:

Zadavatel:Projektant:

Zhotovitel:Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena měněprací bez DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-910 559,24
42-01	Změnové listy	-910 559,24
ZL 1	Stinící technika	-347 846,00
ZL 2	Podlaha	-146 023,20
ZL 3	Změna dispozice místnosti 02032	-1 504,52
ZL 4	Akustika v místnosti 02028	-39 998,40
ZL 7	Radiátory	-24 837,12
ZL 8	Akustický obklad	-350 350,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 1
Soupis: 001-03 - Stínící technika méněpráce

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25968203
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.	DIČ: CZ 259 68 203
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH		-347 846,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-347 846,00	21,00%	-73 047,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-420 893,66

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č.1
Soupis: 001-03 - Stínící technika méněpráce

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-347 846,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-347 846,00
D1 - Elektro pro rolety	-20 030,40
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy - odpočty	-327 815,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č.1
Soupis: 001-03 - Stínící technika méněpráce

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-347 846,00
D	PSV	Práce a dodávky PSV					-347 846,00
D	D1	Elektro pro rolety					-20 030,40
1	M	000362001	ovládací kabeláž pro el. rolety, materiál + montáž (dle typu rolety)	kpl	-9,000	1 176,00	-10 584,00
2	M	000409018	ovadač el. rolety (dle typu konkrétního rolety)	ks	-17,000	354,72	-6 030,24
3	M	000362001	ovládací kabeláž pro el. rolety, materiál + montáž (dle typu rolety)	kpl	-1,000	1 176,00	-1 176,00
4	M	000409018	ovadač el. rolety (dle typu konkrétního rolety)	ks	-2,000	354,72	-709,44
5	M	000362001	ovládací kabeláž pro el. rolety, materiál + montáž (dle typu rolety)	kpl	0,000	1 176,00	0,00
6	M	000409018	ovadač el. rolety (dle typu konkrétního rolety)	ks	0,000	354,72	0,00
7	M	000362001	ovládací kabeláž pro el. rolety, materiál + montáž (dle typu rolety)	kpl	-1,000	1 176,00	-1 176,00
8	M	000409018	ovadač el. rolety (dle typu konkrétního rolety)	ks	-1,000	354,72	-354,72
D	786	Dokončovací práce - čalounické úpravy - odpočty					-327 815,60
9	K	786_RPOL_03	Dodávka a montáž látkových rolet rozměr 2400 x 2600mm s funkcí BLACKOUT, ovládané tichým motorem	kus	-17,000	11 637,50	-197 837,50
10	K	786_RPOL_03	Dodávka a montáž látkových rolet rozměr 2400 x 2600mm s funkcí BLACKOUT, ovládané tichým motorem	kus	-2,000	11 637,50	-23 275,00
11	K	786_RPOL_03	Dodávka a montáž látkových rolet rozměr 2400 x 2600mm s funkcí BLACKOUT, ovládané tichým motorem	kus	-8,000	11 637,50	-93 100,00
12	K	786_RPOL_03	Dodávka a montáž látkových rolet rozměr 2400 x 2600mm s funkcí BLACKOUT, ovládané tichým motorem	kus	-1,000	11 637,50	-11 637,50
13	K	998786115	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 36 do 48 m	t	-0,510	2 340,00	-1 193,40
14	K	998786115	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 36 do 48 m	t	-0,060	2 340,00	-140,40
15	K	998786115	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 36 do 48 m	t	-0,240	2 340,00	-561,60
16	K	998786115	Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky (hloubky) přes 36 do 48 m	t	-0,030	2 340,00	-70,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č.2
Soupis: Podlaha - méněpráce

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25968203
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.		DIČ:	CZ 259 68 203
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		-146 023,20	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-146 023,20	21,00%	-30 664,87
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-176 688,07

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č.2
Soupis: Podlaha - méněpráce

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-146 023,20
PSV - Práce a dodávky PSV	-146 023,20
776 - Podlahy povlakové	-146 023,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č.2
Soupis: Podlaha - méněpráce

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-146 023,20
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-146 023,20
D		776	Podlahy povlakové				-146 023,20
1	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-436,800	204,00	-89 107,20
VV			-1,985+3,311		1,326		
4	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-51,100	204,00	-10 424,40
VV			-0,232+0,387		0,155		
7	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-203,700	204,00	-41 554,80
VV			-0,926+1,544		0,618		
10	K	776141111	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm	m2	-24,200	204,00	-4 936,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt:
Změnový list č. 3
Soupis:
Změna dispozice místnosti 02032

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25968203
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.	DIČ: CZ 259 68 203
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			-1 504,52
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-1 504,52	21,00%	-315,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-1 820,47
v CZK			

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: 42-01 - Náklady nad rámec SOD
Soupis: **Změna dispozice místnosti 02032**

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-1 504,52
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 504,52
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-896,32
997 - Přesun sutě	-541,38
998 - Přesun hmot	-66,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: 42-01 - Náklady nad rámec SOD
Soupis: **Změna dispozice místnosti 02032**

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 504,52
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-1 504,52
VV		1			1,000		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					-896,32
4	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm	m3	-0,606	1 479,07	-896,32
VV		"prostor mezi m.č. 02032 a chodbou" 0,3*1*2,02				0,606	
VV		Součet				0,606	
VV		0,606*-1 "Přepočtené koeficientem množství				-0,606	
D	997	Přesun sutě					-541,38
5	K	997013161	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 36 do 45 m	t	-0,037	4 104,83	-151,88
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-0,037	13,15	-0,49
7	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,703	433,88	-305,02
VV		0,037*19 "Přepočtené koeficientem množství				0,703	
VV		Součet				0,703	
8	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,037	2 270,00	-83,99
VV		0,037				0,037	
D	998	Přesun hmot					-66,82
9	K	998011012	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 36 do 45 m	t	-0,037	1 805,87	-66,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt:
Změnový list č. 4
Soupis:
Akustika v místnosti 02028

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:
Zadavatel:	IČ:
	DIČ:
Zhotovitel:	IČ: 25968203
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.	DIČ: CZ 259 68 203
Projektant:	IČ:
	DIČ:
Zpracovatel:	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH			-39 998,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-39 998,40	21,00%	-8 399,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-48 398,06
v CZK			

Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 4
Soupis: Akustika v místnosti 02028

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-39 998,40
PSV - Práce a dodávky PSV	-39 998,40
763 - Konstrukce suché výstavby	-39 998,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 4
Soupis: Akustika v místnosti 02028

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-39 998,40
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-39 998,40
11	K	763121483_RPOL	SDK stěna předsazená tl 175 mm profil CW+UW 150 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 28 dB	m2	-20,512	1 950,00	-39 998,40
	VV		"předstěna v m.č. 02028" 2,9*(4,2+3,5)-(0,9*2,02)		20,512		
	VV		Součet		20,512		
	VV		20,512*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-20,512		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt:
Změnový list č. 7
Soupis:
005 - Radiátory
Úroveň 3:
Radiátory

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 25968203
DIČ: CZ 259 68 203

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-13 987,78	21,00%	-2 937,43
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-2 937,43

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 7
Soupis: Radiátory

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-24 837,12
PSV - Práce a dodávky PSV	-24 837,12
783 - Dokončovací práce - nátěry	-24 837,12

SOUPIS PRÁCE

Stavba: 0
Objekt: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Soupis: Radiátory

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-24 837,12
D PSV Práce a dodávky PSV							-24 837,12
D 783 Dokončovací práce - nátěry							-24 837,12
8	K	783606803	Odstranění nátěrů z otopných těles žebrových trub odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	-21,120	381,70	-8 061,50
	VV		"dotčené m.č. 02022 - 02032" (1,6*0,6)*11		10,560		
	VV		Mezisoučet		10,560		
	VV		"oboustranně" 10,56*2*-1		-21,120		
9	K	783614101	Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub syntetický	m2	-21,120	132,00	-2 787,84
	VV		"dotčené m.č. 02022 - 02032" (1,6*0,6)*11		10,560		
	VV		Mezisoučet		10,560		
	VV		"oboustranně" 10,56*2*-1		-21,120		
10	K	783617107	Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný syntetický	m2	-21,120	348,70	-7 364,54
	VV		"dotčené m.č. 02022 - 02032" (1,6*0,6)*11		10,560		
	VV		Mezisoučet		10,560		
	VV		"oboustranně" 10,56*2*-1		-21,120		
11	K	783606803	Odstranění nátěrů z otopných těles žebrových trub odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	-3,840	381,70	-1 465,73
	VV		"dotčené m.č. 03024" (1,6*0,6)*2		1,920		
	VV		Mezisoučet		1,920		
	VV		"oboustranně" 1,92*2*-1		-3,840		
12	K	783614101	Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub syntetický	m2	-3,840	132,00	-506,88
	VV		"dotčené m.č. 03024" (1,6*0,6)*2		1,920		
	VV		Mezisoučet		1,920		
	VV		"oboustranně" 1,92*2*-1		-3,840		
13	K	783617107	Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný syntetický	m2	-3,840	348,70	-1 339,01
	VV		"dotčené m.č. 03024" (1,6*0,6)*2		1,920		
	VV		Mezisoučet		1,920		
	VV		"oboustranně" 1,92*2*-1		-3,840		
14	K	783606803	Odstranění nátěrů z otopných těles žebrových trub odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	-3,840	381,70	-1 465,73
	VV		"dotčená m.č. 04023" 1,6*0,6		0,960		
	VV		"dotčená m.č. 04024" 1,6*0,6		0,960		
	VV		"dotčená m.č. 04032"				
	VV		"dotčená m.č. 04033"				
	VV		Mezisoučet		1,920		
	VV		"oboustranně" 1,92*2*-1		-3,840		
15	K	783614101	Základní nátěr otopných těles jednonásobný žebrových trub syntetický	m2	-3,840	132,00	-506,88
	VV		"dotčená m.č. 04023" 1,6*0,6		0,960		
	VV		"dotčená m.č. 04024" 1,6*0,6		0,960		
	VV		"dotčená m.č. 04032"				
	VV		"dotčená m.č. 04033"				
	VV		Mezisoučet		1,920		
	VV		"oboustranně" 1,92*2*-1		-3,840		
16	K	783617107	Krycí nátěr (email) otopných těles žebrových trub dvojnásobný syntetický	m2	-3,840	348,70	-1 339,01
	VV		"dotčená m.č. 04023" 1,6*0,6		0,960		
	VV		"dotčená m.č. 04024" 1,6*0,6		0,960		
	VV		"dotčená m.č. 04032"				
	VV		"dotčená m.č. 04033"				
	VV		Mezisoučet		1,920		
	VV		"oboustranně" 1,92*2*-1		-3,840		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt:
Změnový list č. 8
Soupis:

Akustický obklad

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-350 350,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-350 350,00	21,00%	-73 573,50
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-423 923,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 8
Soupis: Akustický obklad
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-350 350,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-350 350,00
766 - Konstrukce truhlářské	-350 350,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce učeben v budově 0309 Výukový objekt EA – 1. část: 1. etapa
Objekt: Změnový list č. 8
Soupis: Akustický obklad
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-350 350,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-350 350,00
D		766	Konstrukce truhlářské				-350 350,00
2	M	62432055_RPOL	Akustické panely z desek s vrtanými otvory včetně příplatků za řezání na požadované rozměry	m2	-64,350	3 500,00	-225 225,00
5	M	62432055_RPOL	Akustické panely z desek s vrtanými otvory včetně příplatků za řezání na požadované rozměry	m2	-7,150	3 500,00	-25 025,00
8	M	62432055_RPOL	Akustické panely z desek s vrtanými otvory včetně příplatků za řezání na požadované rozměry	m2	-28,600	3 500,00	-100 100,00



PLNÁ MOC

Udělují tímto p. [REDACTED] oprávnění jednat a zastupovat společnost **STAFI FINALIZACE STAVEB s.r.o., Ostřešany 320, 530 02, Pardubice, IČO: 259 68 203** ve věcech uzavírání veškerých smluv, při jednání s úřady státní správy i soukromými firmami. Umožňuje mu dále zastupovat společnost při všech účetních operacích, provádění nákupu, podávání cenových nabídek včetně podpisu SOD.

V Pardubicích 7.3.2024



jednatel společnosti

Ostřešany 320
530 02 Pardubice
IČO: 25968203
DIČ CZ25968203
stafi@stafisro.cz

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 163437794-123506-240308115907.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **163437794-123506-240308115907**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **1**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Pardubický kraj, IČ: 70892822

Pracoviště: Pardubický kraj - Czech POINT

Datum vyhotovení: **08.03.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



163437794-123506-240308115907