

**DODATEK č. 3 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. č. 2025/ORI/S/0206 uzavřené dne 25.4.2025
(dále jen „Smlouva“)**

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
zastoupen: Lenkou Brzyszkowskou, starostkou města
IČO: 00297577
Objednatel nevystupuje u plnění jako osoba povinná k dani.
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a ve věcech této smlouvy:

[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a Technický dozor stavebníka dle ust. § 161 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“): [REDACTED]

Osoba oprávněná ve věcech technických :

Tel., e-mail:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8032
zastoupen: Ing. David Kubíček, ředitel oblasti (na základě pověření)
Jana Bezděková, technik odd. přípravy a kalkulací (na základě pověření)
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 212269343/0300

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 164 a násl. stavebního zákona:

Stavbyvedoucí:

Číslo autorizace ČKAIT:

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.2.2025 Smlouvu na stavební práce „**Rekonstrukce komunikace Zátíší**“. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ve Smlouvě jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“).

2. V průběhu realizace stavby v km 0,000–0,433 bylo zjištěno, že pod asfaltovými vrstvami se nachází souvislá betonová deska tl. cca 30 cm, která neumožňuje původně navrženou recyklaci za studena. Technologie byla proto upravena následovně:

- **Úseky 2, 4 a 5:** Betonová vrstva zachována, provedena sanace trhlin, pokládka geomříže a dvou vrstev AHV.
- **Úsek 3:** Betonová vrstva nevyhovující – odstraněna, provedena nová konstrukce vozovky dle PD.
- **Úsek 3a:** Po odstranění horní vrstvy zjištěna další betonová deska tl. až 100 cm; ponechána jako únosný podklad. Doplněna šterkodrt', vrstva SC a tři vrstvy AHV dle PD. Trativod se nerealizuje.

Dodatek č. 3 upravuje rozpočet dle skutečného rozsahu prací – snižuje zemní a recyklační práce, navyšuje položku za úpravu podkladní asfaltové vrstvy (VCP).

3. Z výše uvedených údajů se Smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením s § 222 odst. 6 Zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uzavření dodatku.

III.

Předmět dodatku

V souladu s čl. XX. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se Smluvní strany dohodly na změně čl. V. – „**Cena díla**“, Smlouvy.

I. Nové znění bodu 1. čl. V. – „Cena díla“, Smlouvy:

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou Smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v tomto Dodatku dále stanoveno jinak.

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21% v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena celkem dle smlouvy	11 261 441,77 Kč	2 364 902,77 Kč	13 626 344,54 Kč
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č.1	732 822,17	153 892,66	886 714,83
Zúžení předmětu plnění dle dodatku č. 1	- 442 143,47	- 92 850,13	- 534 993,60
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 2	3 833 457,60	805 026,10	4 638 483,70
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 2	- 858 005,74	-180 181,21	-1 038 186,95
Rozšíření předmětu plnění dle Dodatku č. 3	36 232,10	7 608,74	43 840,84
Zúžení předmětu plnění dle Dodatku č. 3	-1 865 475,19	-391 749,79	-2 257 224,98
Cena celkem po Dodatku č. 3 v Kč	12 698 329,24	2 666 649,14	15 364 978,38

Režim přenesené daňové povinnosti nebude uplatněn.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona o registru smluv, není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění Dodatku v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“) a s tímto související zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“). V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů odpovídá za tato porušení ta ze Smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo zákona o zpracování osobních údajů došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v Dodatku tak, jak jsou tyto v Dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání s Dodatkem obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a zákona o zpracování osobních údajů.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek je uzavřen elektronicky.
5. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.: Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2247/61. ze dne 12.11.2025.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
Příloha č. 1 - položkové rozpočty vč. rekapitulací nákladů.

V Orlové dne:




.....
Lenka Brzyszkowská
starostka města

V Šenově u Nového Jičína dne:



Ing. David Kubíček
ředitel oblasti



Jana Bezděková
technik odd. přípravy a kalkulací

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce komunikace Zátíší

Místo: Orlová
Zadavatel: Město Orlová
Uchazeč:

Datum:
Projektant: Projekt 2010, s.r.o.
Zpracovatel: Jakub Nevyjel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 36 232,10

dorovnání podkladní asfaltové vrstvy 36 232,10

D 1 36 232,10

		565136101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ tl 50 mm	m2	170,000	200,49	34 083,30	SOD
		573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	170,000	12,64	2 148,80	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

PD rekonstrukce komunikace Zátíší

Místo: Orlová

Datum:

Zadavatel: Město Orlová

Projektant: Projekt 2010, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: Jakub Nevyjel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-839 597,45
D	HSV	Práce a dodávky HSV					-839 597,45	
D	1	Zemní práce					-350 544,68	
7	K	122351101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	-12,000	137,54	-1 650,48	SOD
	VV	"Technická zpráva						
	VV	"Situace						
	VV	"Řezy						
	VV	12,00						
8	K	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	-163,000	137,54	-22 419,02	SOD
	VV	"Technická zpráva						
	VV	"Situace						
	VV	"Řezy						
	VV	18,00+157,00-12,00						
9	K	122452204-1	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně - výměnná vrstva	m3	-186,000	137,54	-25 582,44	SOD
	VV	"Technická zpráva						
	VV	"Situace						
	VV	"Řezy						
	VV	(362,00+10,00)*0,50						
11	K	132351104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně	m3	-87,500	346,69	-30 335,38	SOD
	VV	"Technická zpráva						
	VV	"Situace						
	VV	"Řezy						
	VV	"TRATIVOD						
	VV	350*0,50*0,50						
14	K	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-262,500	322,52	-84 661,50	SOD
	VV	262,5						
15	K	162751137-1	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 - výměnná vrstva	m3	-186,000	322,52	-59 988,72	SOD
16	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-472,500	57,47	-27 154,58	SOD
	VV	262,5*1,80						
17	K	171201221-1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 - výměnná vrstva	t	-334,800	57,47	-19 240,96	SOD
	VV	186,00*1,80						
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-70,000	308,30	-21 581,00	SOD
	VV	"Technická zpráva						
	VV	"Situace						
	VV	"Řezy						
	VV	"TRATIVOD						
	VV	350*0,50*0,40						
22	M	58344171	šterkodrt' frakce 0/32	t	-140,000	413,79	-57 930,60	SOD
	VV	70*2 'Přepočtené koeficientem množství						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				-26 379,50	
31	K	212752401	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforací 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby	m	-350,000	75,37	-26 379,50	SOD
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"TRATIVOD					
	VV		350		-350,000			
D 4			Vodorovné konstrukce				-18 323,73	
33	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	-17,500	1 047,07	-18 323,73	SOD
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		"TRATIVOD					
	VV		350*0,50*0,10		-17,500			
D 5			Komunikace pozemní				-444 349,54	
34	K	564851011	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa 0/32 plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	-28,000	181,01	-5 068,28	SOD
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		18,00+10,00		-28,000			
35	K	564871111	Podklad ze štěrkodrtě ŠDa 0-63 plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-362,000	265,24	-96 016,88	SOD
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		362,00		-362,000			
36	K	564871111-1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm - výměnná vrstva	m2	-744,000	265,24	-197 338,56	SOD
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		(362,00+10,00)*2		-744,000			
37	K	564952113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 170 mm	m2	-362,000	403,11	-145 925,82	SOD
	VV		"Technická zpráva					
	VV		"Situace					
	VV		"Řezy					
	VV		362,00		-362,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD rekonstrukce komunikace Zátíší

Místo: Orlová
Zadavatel: Město Orlová
Uchazeč:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 025 877,74
VCP/MP PLOŠNÁ SANACE							-1 025 877,74
1			Zemní práce				-1 025 877,74
122452204			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně	m3	-68,510	137,54	-9 422,87
			sanace 806*0,085		-68,510		
122452204-1			Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně - výměnná vrstva	m3	-403,000	137,54	-55 428,62
			Sanace 806*0,5		-403,000		
564871111			Podklad ze štěrkodrtě ŠDa 0-63 plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	-241,800	265,24	-64 135,03
			806*0,3		-241,800		
564871111-1			Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm - výměnná vrstva	m2	-1 612,000	265,24	-427 566,88
			806*2		-1 612,000		
919721123			Geomfíž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP podélná pevnost v tahu do 40 kN/m	m2	-1 972,200	116,10	-228 972,42
			1972,2		-1 972,200		
162751137			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	-68,510	322,52	-22 095,85
					-68,510		
162751137-1			Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 - výměnná vrstva	m3	-403,000	322,52	-129 975,56
					-403,000		
171201221			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	-130,169	57,47	-7 480,81
					-130,169		
171201221-1			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 - výměnná vrstva	t	-765,700	57,47	-44 004,78
					-765,700		
998			Přesun hmot				
998225111			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-1 067,138	34,48	-36 794,92