

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Č. j. KRPC-144944-48/ČJ-2024-0200VO-VZL

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 01 České Budějovice.

Zastoupená Ing. Pavlem Rutem, náměstkem ředitele krajského ředitelství policie pro ekonomiku

IČO: 75151511

DIČ: CZ75151511

Není plátce DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

Datová schránka: eb8ai73

2. Zhotovitel:

společnost: DCI Czech a.s.

sídlo: Štěrboholská 1404/104, Hostivař, 102 00 Praha 10

zastoupený: Ing. Jan Kšáda, člen představenstva
Tomáš Kratochvíl, člen představenstva

IČO: 045 01 624

DIČ: CZ04501624

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 407131002/5500

Telefon: 

E-mail: info@dc-czech.cz

Datová schránka: xwaaqsv

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21039

II.

1. Předmětem dodatku je změna doby plnění týkající se řádného dokončení díla z důvodu, že v průběhu realizace stavby při řešení stavebních prací vyvstaly ze situace vícepráce a méně práce. Vzhledem k daným postupům schvalovacích procesů ze strany objednatele není možné vše dokončit v termínech dle uzavřené smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

2. Finanční hodnota více prací je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a činí 8,64% původní hodnoty závazku ze smlouvy a finanční hodnota méně prací činí 10,23% původní hodnoty závazku ze smlouvy.

3. Změny uvedené v tomto dodatku a v jeho přílohách představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek je uzavřen v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

III.

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 28. února 2025, dodatku č. 1 uzavřeného dne 18. července 2025 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 25. září 2025, na změně obsahu a to následujícím způsobem:

Stávající znění ustanovení čl. III. odst. 2. se ruší a nahrazuje novým zněním:

*„Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do **15. prosince 2025**, v kompletním rozsahu nutném pro montáž komponent dodávaných objednatelem. Po výzvě objednatele o osazení komponent zahájí dodavatel do 30 kalendářních dnů dokončovací práce a zkoušky systému s dokončením prací do 30 kalendářních dnů od započetí dokončovacích prací. Zkušební provoz bude ukončen nejpozději dne **31. května 2026**.“*

Stávající znění ustanovení čl. IV. odst. 1. se mění na odst. 1.1 a rozšiřuje se o odst. 1.2, 1.3 a 1.4 následujícího znění:

1.1 Původní cena díla:

Cena bez DPH: 19 559 901,35 Kč

DPH 21%: 4 107 579,28 Kč

Cena včetně DPH: 23 667 480,63 Kč

1.2 Méně práce:

Cena bez DPH: 2 001 014,29 Kč

DPH 21%: 420 213,00 Kč

Cena včetně DPH: 2 421 227,29 Kč

1.3. Více práce:

Cena bez DPH: 1 690 607,81 Kč

DPH 21%: 355 027,64 Kč

Cena včetně DPH: 2 045 635,45 Kč

1.4. Celková cena včetně méně a více prací:

Cena bez DPH: 19 249 494,87 Kč

DPH 21%: 4 042 393,92 Kč

Cena včetně DPH: 23 291 888,79 Kč

Slovy: dvacettrilionůdvěstědevadesátjednatisícosmsetosmdesátosmkorunčeskýchsedmdesátdevěthaléřů

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný dnem zveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že povinným k uveřejnění v registru smluv je objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a opatřen elektronickými podpisy.

V Českých Budějovicích

V Praze



Ing. Pavel Rut

náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

Ing. Jan Kšáda

člen představenstva
podepsáno elektronicky



Tomáš Kratochvíl

člen představenstva
podepsáno elektronicky

