

Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

Název zakázky: „Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) - Praha-Letiště Václava Havla (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e-mailem: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

Datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-13039/2016/Šim**

ISPROFOND: **511 352 0017**

(dále jen „Objednatel“)

a

společnost „MP+SUDOP – Veleslavín – Letiště“

společník 1 nebo Správce:

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 36/1621, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1418

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupen: **Ing. Vladimírem Seidlem**, předsedou představenstva

Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva

a

společník 2:

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3-Žižkov

IČO: 48588733, DIČ: CZ48588733

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088
bank. spojení: [REDACTED]
zastoupena: Společníkem 1 - Správcem na základě plné moci ze dne 24.11.2016

Korespondenční adresa:

METROPROJEKT Praha a.s., Argentinská 36/1621, 170 00 Praha 7
číslo smlouvy Zhotovitele: **7033/MP**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 10 je **změna rozsahu plnění, včetně úpravy Harmonogramu plnění Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.**

Ke změnám dochází z následujících důvodů:

1. U stavby „**Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Ruzyně (včetně)**“ dochází ke zmenšení předmětu díla o provedení následujících prací:

- a. **Získání Územního rozhodnutí v právní moci pro stavbu „Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.)“** - vzhledem k legislativním změnám spočívajícím v nabytí účinnosti nového stavebního zákona, tj. zákona č. 283/2021 Sb., jakkoliv ve smyslu Přejícných ustanovení § 330 odst. 1 tohoto zákona platí, že dosavadní řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí dle dosavadních právních předpisů, tj. dle právní úpravy z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), tak z procesního hlediska je nelogické a pro Objednatele nevýhodné pokračovat dále v započatém územním řízení za účelem získání územního rozhodnutí, a nést rizika všech dalších možných konsekvencí ve smyslu opravných prostředků vznesených od třetích stran, kdy tento procesní postup by byl dále opakován v rámci žádosti o povolení záměru za účelem získání stavebního povolení. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o méněpracích, spočívajících ve vypuštění povinnosti Zhotovitele získat pravomocné územní rozhodnutí, včetně zpětvzetí jménem Objednatele podané žádosti o vydání Územního rozhodnutí. Plnění předmětu Díla v dotčené Dílčí etapě bude nahrazena povinností Zhotovitele k předání této části Díla ve stavu rozpracovanosti. Cena za toto Dílčí plnění bude určena jako rozdíl původní ceny Díla v této Dílčí etapě a hodnoty méněprací, kdy tyto méněpráce věcně spočívají v činnosti, která v této Dílčí etapě nebyla provedena, jakkoliv byla předpokládána, přičemž se jedná o absenci poskytnutí součinnosti při vyřizování námitek podaných proti územnímu rozhodnutí. Lze konstatovat, že v době uzavření Smlouvy, respektive v době Zadávacího řízení, nemohl Objednatel vědět o budoucím legislativním vývoji a budoucích aspektech procesu stavebního řízení.

Vzhledem k výše uvedenému zmenšení rozsahu plnění Díla se smluvní strany dále dohodly, že cena Díla bude snížena v souladu s ustanovením **§ 222 odst. 6**, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ), a to o částku ve výši **224 000,- Kč**.

Ve smyslu § 173 ZZVZ v platném znění a v návaznosti na charakter předmětu díla, jakožto sektorové veřejné zakázky, se pro případ nepodstatných změn v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ, nepoužije limitace celkového cenového nárůstu ceny díla dle § 222 odst. 9, druhá věta ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.3 a odst. 3.5, ve znění Dodatku č. 9 Smlouvy, na úpravě Přílohy č. 1, ve znění Dodatku č. 9 Smlouvy, na úpravě Přílohy č. 4, ve znění Dodatku č. 9 Smlouvy a na úpravě Přílohy č. 5, ve znění Dodatku č. 9 Smlouvy.

U všech výše uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-13039/2016/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7033/MP, uzavřené dne 29.11.2016, ve znění předchozích dodatků, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text odst. 3.3, ve znění Dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla ve výši dle Přílohy č. 4, ve znění Dodatku č. 10 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	60 963 700,- Kč
Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 1, bez DPH	4 137 000,- Kč
Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 2, bez DPH	2 338 000,- Kč
Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 5, bez DPH	7 889 000,- Kč
Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 6, bez DPH	5 003 600,- Kč
Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 8, bez DPH	- 1 393 000,- Kč
Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 9, bez DPH	2 083 200,- Kč
Změna Ceny Díla podle Dodatku č. 10, bez DPH	- 224 000,- Kč

Cena Díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 10, bez DPH **80 797 500,- Kč**

slovy: osmdesátmilionůsedmsetdevadesátsedmtisíc pětset korun českých

b) ruší se stávající text odst. 3.5, ve znění Dodatku č. 9 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5, ve znění Dodatku č. 10 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram plnění“).

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 10, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 10 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 10, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 10 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 10, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 10 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 10 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 10 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 10 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 10 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto Dodatku č. 10 v registru smluv znečitelná. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 10 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto Dodatku č. 10 naplňovat znaky obchodního tajemství.
5. Osoby zastupující Smluvní strany uzavírající tento Dodatek č. 10 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 10, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-13039/2016/Šim, číslo smlouvy Zhotovitele: 7033/MP, nedotčené tímto Dodatkem č. 10, zůstávají v platnosti beze změn.
7. Tento dodatek č. 10 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz má platnost originálu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 10 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
9. Nedílnou součástí Dodatku č. 10 Smlouvy jsou tyto jeho přílohy:
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla
- nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 10
Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 10
Příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
- nové znění platné k datu podpisu Dodatku č. 10

Za Objednatele:

V Praze

27.11.2025 12:53
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

na základě Smlouvy o sdružení osob ve společnosti ze dne
24.11.2016 za SUDOP PRAHA a.s.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.21
12:26:14 +01'00'

Ing. Vladimír Seidl

předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.21
11:36:39 +01'00'

Ing. Petr Vyskočil

místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)

Specifikace Díla

1. Předmětem díla je:

- Předmětem zadání je vypracování Záměru projektu („ZP“) a Přípravné dokumentace („PD“) na stavbu „Modernizace a novostavba trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Letiště Václava Havla (včetně)“ v souladu se zadávací dokumentací včetně notifikace autorizovanou osobou.
- Součástí bude architektonické ztvárnění stanic – mimo ŽST Veleslavín (minimalistické návrhy) a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy a projednání dokumentace s právníckými a fyzickými osobami dotčených stavbou a dotčenými orgány státní správy a samosprávy v rozsahu nutném pro vydání potřebných stanovisek pro územní řízení včetně vydání územního rozhodnutí příslušným stavebním úřadem podle Zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Zpracování návrhu zadávací dokumentace podle vyhl. 230/2012 a zvláštních technických podmínek do dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
- Zpracování Oznámení respektive Dokumentace posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen EIA); jeho projednání až do doby vydání Závěru zjišťovacího řízení respektive Stanoviska, zpracování podmínek ze závěru procesu EIA

Dodatkem č. 1 byl předmět Díla rozšířen o následující:

- zpracování bezpečnostní studie z hlediska provozu letiště
- zpracování podrobného záborového elaborátu pro jednotlivá katastrální území, který bude nad rámec předmětu díla graficky a textově rozlišovat pozemky dle typu vlastníků případně zdůrazňovat nevyjasněné vlastnické vztahy
- doplňující geotechnický průzkum a geotechnické zaměření v oblasti změny trasy před ŽST Praha – letiště Václava Havla
- poskytnutí součinnosti zadavateli v období mezi odevzdáním plnění 4a. Dílčí etapy a výzvou objednatele k plnění 4b. Dílčí etapy

Dodatkem č. 5 byl předmět Díla rozšířen o následující:

1 Dělení dokumentace na 3 samostatné stavby

Vzhledem ke zdoluhavému procesu projednání změn územního plánu hlavního města Prahy se zadavatel rozhodl, ve snaze urychlit přípravu železničního spojení Prahy a Letiště Václava Havla, rozdělit stavbu na tři samostatné etapy:

- **Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.)**
- **Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo)**
- **Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla**

Rozdělení bude řešeno včetně nově vzniklých provizorních stavů, samostatného veřejnoprávního projednání a dalších činností vedoucích k získání pravomocných územních rozhodnutí. Je nutno samostatně zpracovat všechny souhrnné a doprovodné části dokumentace.

2 Prodloužení nástupišť na délku 220 m

Jako podmínku z projednání v CK MD je nutno zpracovat prodloužení nástupišť na délku min. 220 m. U ŽST Praha-Veleslavín bude navrženo prodloužení o 20 m, týká se 4 nástupišť a dopadů do všech návazných objektů. U zast. Praha-Liboc vyvolá prodloužení vzhledem k umístění mezi směrovými oblouky přetrasování trati, včetně úprav návazných objektů, včetně opěrných a protihlukových stěn. U ŽST Praha-Ruzyně je

nutno prodloužit nástupiště o 5 m, včetně vyvolaných úprav a bude upraveno odstavné kolejiště vzhledem ke změně požadované užitné délky kolejí. Prodloužení nástupiště u zast. Praha-Dlouhá míle o 20 m vyvolá mimo jiné úpravy v zárubních zdech, návazných tunelech, mostech i u komunikací BUS terminálu.

3 Provozní ošetření v ŽST Praha-Ruzyně

Na základě požadavku ČD, a.s., schváleného Objednatelům a CK MD je nutno zpracovat přípravu pro budoucí provozní ošetření souprav. Znamená to úpravu osových vzdáleností kolejí, návrh zpevněných ploch, včetně odvodnění dešťových i splaškových vod, přípojky IS, provozní objekt, oplocení, sdělovací zařízení a další vyvolané úpravy projektu

4 Změna trakce na 25 kV, rozvodna 110 kV a z toho vyplývající posun TNS

V návaznosti na další stavby Praha – Kladno bude nutno zpracovat dopady úprav trakce 25 kV AC ze sousedních úseků. V souvislosti s rozhodnutím PRE o umístění rozvodny 110 kV do lokality Praha-Liboc bude nutno přehodnotit navrženou TNS Liboc, včetně všech návazných objektů. Plnění dle dodatku č. 2, jehož předmětem je změna trakčního vedení na 25kV AC, bude odevzdáván po částech v rámci jednotlivých staveb. Odměna za práce dle dodatku č. 2 je poměrově rozdělena mezi nově vzniklé tři stavby.

5 Zpracování požadavků DOSS, aktualizace nezbytných projektových podkladů (inženýrské sítě, katastrální operát, geotechnický průzkum, doměření etc.)

Mimo nezbytných podkladů pro zpracování projektu budou prověřeny a zpracovány následující připomínky

- úprava podchodu v ul. Za Vokovickou vozovnou (*terénní úpravy místo opěrných zdí, úprava polohy*)
- most SO 08-20-03 v km 9,27 - rozšíření pro průchod pěších
- prověření změny dopravního řešení v lokalitě ul. Libocká, cyklopruhy, prověření nového podjezdu v ul. Litovická
- úpravy v zast. Liboc (*výtahy místo rampy, koordinace s Novou Libocí, příprava na prodloužení podchodu pod ulicí U Prioru, rozšíření podchodu*)
- úprava podchodu v ul. Přílepská (*terénní úpravy místo opěrných zdí, úprava polohy*)
- zohlednění budoucí TT v ul. Faitlova
- upřesnění architektonického řešení PHS a související sadové úpravy pro potřeby prezentace veřejnosti

Dodatkem č. 6 byl předmět Díla rozšířen o následující:

- zpracování výsledků architektonické soutěže na žst. Veleslavín
- zpracování dodatečných požadavků Městské části Praha 6

Dodatkem č. 8 byl předmět Díla upraven o následující:

- doplňují se následující činnosti:
 - Koordinace s přeložkou D7 – VTL plyn, kde předmětem víceprací jsou nutné úpravy projektové dokumentace v návaznosti změny ve způsobu řešení vedení vysokotlakého plynovodu v návaznosti na připravovanou stavbu investora Ředitelství silnic a dálnic ČR (zpracovatel AFRY CZ s.r.o.) – Přeložka D7.
 - Koordinace s přeložkou D7 – zemědělský půdní fond, kde předmětem víceprací jsou nutné úpravy projektové dokumentace v části žádosti o vynětí půdy ze Zemědělského půdního fondu v návaznosti na změny ve způsobu řešení stavby Ředitelství silnic a dálnic ČR „D7 MÚK Aviatická – MÚK Ruzyně v úseku I/7 mezi MÚK Aviatická a MÚK Ruzyně“, tedy Přeložky D7.
 - Koordinace se stavbami investora Letiště Praha a.s., kde předmětem víceprací jsou nutné úpravy projektové dokumentace, jak v návaznosti na nutnost aktualizace stanovisek dotčených orgánů státní správy a na dříve nepřepokládané stavby investora Letiště Praha a.s., a to sice (i) stavba Komunikace Cargo – Hangár F, (ii) Kalové hospodářství ČOV Jih a (iii) dále koordinace záměrů TSK v křižovatce K Letišti a Fajtlova, kdy aktualizované

řešení sousedních staveb a staveb nově figurujících v zájmovém území stavby (PRE, DPP, Letiště Praha, a.s.), tj. například zohlednění záměrů SOKP, elektrifikace linky 119, Prague Airport Park, objekt FTTS na síť TMCZ, rekonstrukce vedení kNN a kVN, kabelový tunel Ruzyně, výměnu kabelů VN a další přeložky IS souvisejících záměrů

- Koordinace s připravovaným DSP Novostavby Ruzyně – Letiště (zpracovatel AFRY CZ s.r.o.), kde předmětem víceprací jsou nutné úpravy projektové dokumentace z důvodu změn řešení P+R na Dlouhé Míly za účelem souladu DUR s DSP a poté ve smyslu přepracování na DUSP.
 - Koordinace se stavbou ŽST Praha – Letiště Václava Havla, kde předmětem víceprací jsou nutné úpravy projektové dokumentace ve smyslu doplnění nových stavebních objektů a provozních souborů v návaznosti na nově stanovené podmínky HZS hl.m. Prahy (přístupy do kolejiště a přepracování PBR) a PRE (nový napájecí bod a změny v úpravě energetické bilance).
 - Změny dopravního řešení v návaznosti na provedené koordinace zejména písm. c) výše.
 - Změny ve způsobu řešení místních komunikací v oblasti pokusných polí Výzkumného ústavu rostlinné výroby, včetně úpravy mostu zpřístupňujícího pole za železniční tratí.
- ruší se povinnost zajištění územního rozhodnutí v právní moci pro stavbu, Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo), avšak budou předány získaná stanoviska DOSS.

Dodatkem č. 9 byl předmět Díla upraven o následující:

- doplňují se následující činnosti:
 - Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 – odmítnutí projednání konceptu dokumentace pozemních komunikací, oprava zjevných chyb stanoviska a nečinnost úřadu při řízení dle §10 zákona o pozemních komunikacích
 - Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 – vydání nového stanoviska
 - Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 – změny požadavků na koordinaci se záměrem Central Group v ul. U Prioru v průběhu projednávání dokumentace.
 - Ministerstvo obrany – požadavek na zpracování části dokumentace ve stupni utajení Vyhrazené.
 - Svaz osobních železničních dopravců – projednání a zapracování připomínek
 - Schválení závazného strategického dokumentu „Rozvoj linek PID v Praze 2022-2032“.
- Úprava vestibulu v předprostoru Terminálu 2
- Magistrát hlavního města Prahy, Odbor stavebního řádu – opakované doplňování a přepracovávání žádosti o vydání územního rozhodnutí na základě nestandardních požadavků
- Odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6 – požadavky ODŽP na kácení a doplňování a přepracovávání žádosti o vydání závazného stanoviska
- Změna návrhu náhradní výsadby a koordinace s DUSP stavby novostavba trati Ruzyně – Letiště Václava Havla
- Úřad pro civilní letectví – aktualizace závazného stanoviska

Dodatkem č. 10 byl předmět Díla upraven o následující:

- stanovení méněprací - zrušení povinnosti zajištění územního rozhodnutí v právní moci pro stavbu, „**Modernizace trati Praha-Veleslavín (včetně) – Praha-Ruzyně (včetně)**“
- stanovuje se předat tuto část Díla ve stádiu rozpracovanosti, tj. zejména budou předány získaná stanoviska DOSS.

Příloha č. 2 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

- Cena za zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace** podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
1.	zpracování záměru projektu			
2.	zpřesnění technických řešení z předcházejících stupňů dokumentace			
3.	geotechnický průzkum potřebný pro úplné a podrobné zpracování Projektu a základní geotechnická zpráva průzkumu kontaminace štěrk. lože			
4.	ověření úplnosti a přesnosti stávajících geodetických a mapových podkladů a jejich doplnění			
5.	doplnění ověření stávajících inženýrských sítí			
6.	průvodní zpráva			
7.	souhrnná technická zpráva			
8.	provozní a dopravní technologie včetně výhledového grafikonu			
9.	zpráva o vlivu Stavby na životní prostředí, botanický, zoologický a dendrologický průzkum			
10.	požární zpráva			
11.	energetické výpočty			
12.	dokumentace protikorozních opatření			
13.	návrh dopravních opatření			
14.	podklady pro žádost o vynětí pozemků ze ZPF a PUPFL			
15.	situace Stavby			
16.	dokumentace technologické části Stavby			
17.	dokumentace stavební části			
18.	položkové rozpočty technologické části Stavby			
19.	položkové rozpočty stavební části Stavby			

20.	výkazy výměr a technické specifikace technologické části stavby	■	■	■
21.	výkazy výměr a technické specifikace stavební části stavby	■	■	■
22.	dokladová část, IČ	■	■	■
23.	geodetická dokumentace	■	■	■
24.	Práce dle Dodatku č. 1	■	■	■
25.	Práce dle Dodatku č. 2	■	■	■
26.	Práce dle Dodatku č. 5	■	■	■
27.	Práce dle Dodatku č. 6	■	■	■
29.	Práce dle Dodatku č. 8	■	■	■
	Vícepráce	■	■	■
	Méně práce	■	■	■
30.	Práce dle Dodatku č. 9	■	■	■
31.	Méněpráce dle Dodatku č. 10	■	■	■

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Počet hodin	Jednotková cena	Cena celkem za položku
28.	Prezentace projektu veřejnosti	■	■	■
Celkem				■

Rozpis prací dle Dodatku č. 6

	OBJEKT	Celkem
1.	ARCHITEKTONICKÁ STUDIE	
		■
	NOVÉ SO/POŽADAVKY	
2.	Nový podchod v ul. Sobínská (210 hod x 700 Kč)	■
3.	Architektonická studie ŽST Praha Veleslavín - architekt v DÚR (CN IDHEA)	■
4.	Koordinace TNS Liboc s rozvodnou PRE, návrh dispozic vč. souladu arch. řešení s libretem trati	■
	PŘEPRACOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SO	
5.	E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)	■
6.	E.1.10 Protihlukové objekty	■
7.	E.3.6 Rozvodny vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů	■
8.	D.2.1 Místní kabelizace	■

9.	VIRTUALIZACE OBJEKTŮ V PROJEKTU MODERNIZACE TRATI PRAHA - Kladno	
10.	Nefakturovaná část za původní řešení DUR žst. Veleslavín	
	CELKEM	

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
80 797 500.- Kč	16 967 475.- Kč	97 764 975.- Kč
Z toho		
<u>Záměr projektu</u>		
<u>Přípravná dokumentace</u>		
<u>Práce dle Dodatku č. 1</u>		
<u>Práce dle Dodatku č. 2</u>		
<u>Práce dle Dodatku č. 5</u>		
<u>Práce dle Dodatku č. 6</u>		
<u>Práce dle Dodatku č. 8</u>		
<u>Méně práce dle Dodatku č. 8</u>		
<u>Práce dle Dodatku č. 9</u>		
<u>Méněpráce dle Dodatku č. 10</u>		

** Z toho částkaKč za poskytnutí součinnosti zadavateli v období mezi odevzdáním plnění dle 4a. Dílčí etapy a výzvou objednatele k plnění 4b. Dílčí etapy

▪ Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa		
2. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		

4a. <u>Dílčí etapa</u>		
4b. <u>Dílčí etapa</u>		
4c. <u>Dílčí etapa</u>		
4d. <u>Dílčí etapa</u>		
4e. <u>Dílčí etapa</u>		
4f. <u>Dílčí etapa</u>		
4g. <u>Dílčí etapa</u>		
4h. <u>Dílčí etapa</u>		
5a. <u>Dílčí etapa</u>		
5aa. <u>Dílčí etapa</u>		
5b. <u>Dílčí etapa</u>		
5c. <u>Dílčí etapa</u>		
5ca. <u>Dílčí etapa</u>		
Poskytnutí součinnosti zadavateli v období mezi odevzdáním plnění dle 4a. Dílčí etapy a výzvou objednatele k plnění 4b. Dílčí etapy		

Příloha č. 3 (Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<u>1. Dílčí etapa</u>	6 měsíců po podpisu SOD	Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. stabilizovaného GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie (nebude v budoucnu měněno vzhledem k EIA)	Předávací protokol + Investorem odsouhlasený zápis z projednání
<u>2. Dílčí etapa</u>	4 měsíce po splnění 1. dílčí etapy (DE) (29.09.2017)	Část přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro zpracování dopadů do platné EIA (včetně průzkumů – biologický, dendrologický...) Přípravná dokumentace k připomínkám SŽDC včetně návrhu SR	Předávací protokol
<u>3. Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od písemné informace Objednatele o vypracování čistopisu aktualizace SP železničního spojení Prahy, letišť Ruzyně a Kladno v CK MD	Záměr projektu ke schválení CK MD	Předávací protokol
<u>4a. Dílčí etapa</u>	do 2,5 měsíců po splnění 2a. DE (15. 12. 2017)	Přípravná dokumentace se zpracovanými připomínkami SŽDC k projednání s DOSS a vlastníky pozemků a technické infrastruktury, podrobný záborový elaborát dle dodatku č. 1.	Předávací protokol
<u>4b. Dílčí etapa</u>	do 15. 07. 2020	Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla, Přípravná dokumentace (DUR) stavby se zpracovanými připomínkami SŽ k projednání s DOSS a vlastníky pozemků a technické infrastruktury, zahrnuje i práce na předmětné	Předávací protokol

		stavbě dle dodatků č. 2 a č. 5	
<u>4c. Dílčí etapa</u>	do 31.07. 2020	Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo), Přípravná dokumentace (DUR) stavby se zpracovávajími připomínkami SŽ k projednání s DOSS a vlastníky pozemků a technické infrastruktury, zahrnuje i práce na předmětné stavbě dle dodatků č. 2 a č. 5	Předávací protokol
<u>4d. Dílčí etapa</u>	do 4 měsíců od výzvy objednatele	Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.) Přípravná dokumentace (DUR) stavby se zpracovávajími připomínkami SŽ k projednání s DOSS a vlastníky pozemků a technické infrastruktury, zahrnuje i práce na předmětné stavbě dle dodatků č. 2, č. 5	Předávací protokol
<u>4e. Dílčí etapa</u>	do 30. 09. 2020	Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla Kompletní přípravná dokumentace se zpracovávajími připomínkami DOSS k podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol
<u>4f. Dílčí etapa</u>	do 31. 10. 2020	Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo), Kompletní přípravná dokumentace se zpracovávajími připomínkami DOSS k podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol
<u>4g. Dílčí etapa</u>	do 15. 4. 2022	Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.) Kompletní přípravná dokumentace se zpracovávajími připomínkami DOSS k podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol

<u>4h. Dílčí etapa</u>	do 30. 11. 2021	Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.) Přípravná dokumentace (DUR) stavby, zahrnuje práce na předmětné stavbě dle dodatku č. 6	Předávací protokol
<u>5a. Dílčí etapa</u>	do 25. 03. 2024	Územní rozhodnutí v právní moci pro stavbu Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla	Předávací protokol
<u>5aa. Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 9	Územní rozhodnutí v právní moci pro stavbu Novostavba ŽST Praha-Letiště Václava Havla vícepráce v rozsahu dodatku č. 9	Předávací protokol
<u>5b. Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 8	Vícepráce dle Dodatku č. 8 Inženýrská a projekční činnost (získaná stanoviska DOSS pro stavbu a provedené projektové práce do uzavření Dodatku č. 8) pro stavbu Novostavba trati Praha-Ruzyně (mimo) – Praha-Letiště Václava Havla (mimo)	Předávací protokoly
<u>5c. Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 10	Předání rozpracovanosti – stanoviska DOSS a další ke stavbě Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.)	Předávací protokoly Protokol o provedení Díla
<u>5ca. Dílčí etapa</u>	do 1 měsíce od podpisu Dodatku č. 9	Modernizace trati Praha-Veleslavín (vč.) – Praha-Ruzyně (vč.) vícepráce v rozsahu dodatku č. 9	Předávací protokol