

DOHODA

dle § 1746 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele:

„II/446 Vysoké Žibřidovice – opěrné zdi, projektová dokumentace“

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 občanského zákoníku mezi následujícími
smluvními stranami:

I.

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)**

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**

Zastoupena:

Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý - ředitel organizace

[redacted] - vedoucí SÚ Šumperk

[redacted] - vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

[redacted] - investiční referent TSÚ SÚ Šumperk

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27-4231420297/0100**

Tel: **[redacted]**

DS: **ur4k8nn**

E-mail: **[redacted]**

a

Z h o t o v i t e l: **Vigacero s.r.o.**

se sídlem: **Na Kopci 169, Krčín, 549 01 Nové Město nad Metují**

kontaktní adresa: **[redacted]**

zápis v **OR u Krajského soudu v Hradci Králové, C 53742**

zastoupen: **Ing. Michalem Prekopem**

IČO: **22206515** DIČ: **CZ 22206515**

Telefon: **[redacted]**

E-mail: **[redacted]**

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: **131-3159280247/100**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

Vigacero

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Michal Prekop, Ing. Ladislav Lidmila

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Michal Prekop, Ing. Ladislav Lidmila

II.

Důvodem uzavření dohody je prodloužení termínu provedení díla na základě žádosti zhotovitele, a to z důvodu včasného neobdržení souhlas se stavbou ze strany správce toku. Bez obdržení výše uvedeného souhlasu nebylo možné požádat o stavební povolení v termínu plnění.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany touto dohodou dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku 2. Termín/Doba plnění.

Doba plnění dle článku 2. Termín/Doba plnění stávající smlouvy se mění tak, že původní ujednání v bodě B), nahrazuje nové v tomto znění:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

B) dokladové části PD a podání žádosti o povolení záměru – nejpozději do 30.11.2025.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 17.02.2025 touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tato dohoda je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních strany připojují své níže uvedené podpisy.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

Tato dohoda je vyhotovena elektronicky v jednom stejnopise s platností originálu a podepsaná zaručeným elektronickým podpisem oprávněnou osobou.

V Olomouci dne (viz elektronický podpis)
Za objednatele:

V Novém Městě nad Metují dne (viz el. podpis)
Za zhotovitele:

Elektronický podpis: 28.11.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 29.6.2028 09:08 +02:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

Digitálně
podepsal Michal
Prekop
Datum:
2025.11.24
13:29:25 +01'00'

Michal
Prekop

Ing.
Ladislav
Lidmila

Digitálně podepsal
Ing. Ladislav Lidmila
Datum: 2025.11.24
13:44:29 +01'00'

Vigacero s. r. o.
Ing. Michal Prekop, Ing. Ladislav Lidmila
jednatelé společnosti