

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o zpracování studie proveditelnosti Severojižního kolejového
diametru

(dále jen „**Smlouva**“)

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského zákoníku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Číslo smlouvy objednatele: 4120053932

Číslo smlouvy zhotovitele: 20-086-233-ST

I. Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 80098-313621/0710

Pověřen podpisem této smlouvy:

Mgr. Viktor Poledník, vedoucí Odboru územního plánování
a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Ing. Luděk Borový, Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, Štýřice 639 00 Brno

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Níže uvedené obchodní společnosti, které tvoří sdružení s názvem „*Společnost pro SJKD*“

II. MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (vedoucí člen společnosti)

Zastoupená: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva,

Ing. Pavlem Kučerou, místopředsedou představenstva,

Ing. Ladislavem Dorazilem, členem představenstva,

Ing. Petrem Jemelkou, členem představenstva

Se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357

DIČ: CZ64610357

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. B 1217


Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-4045530257/0100

Kontaktní osoba:

ve věcech smluvních mimo podpis smluv:

ve věcech technických:



a

METROPROJEKT PRAHA a.s. (člen společnosti)

Zastoupená: Ing. Davidem Krásou, místopředsedou představenstva,
Ing. Vladimírem Seidlem, předsedou představenstva,
Ing. Petrem Vyskočilem, místopředsedou představenstva,
Ing. Kateřinou Tichou, členem představenstva

Se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 45271895

DIČ: CZ45271895

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. B 1418

(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Zpracovatel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“ a každá samostatně jako „**Smluvní strana**“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 3 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 3**“) následujícího znění:

I. Základní ustanovení a účel smlouvy

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které bylo realizováno Objednatelem, jakožto zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
2. Terminologie podle Smlouvy a význam přiřazený jednotlivým pojmům Smlouvou zůstává zachován, není-li dále ujednáno jinak.
3. Účelem Dodatku č. 3 je deklaratorní potvrzení prodloužení lhůt při zajištění podkladů a poskytování součinnosti ze strany Objednatele, což se promítlo posunem doby pro realizaci dílčí části plnění dle Smlouvy, a to konkrétně 3. dílčího plnění dle odst. V.2.4 Smlouvy (dále jen „3. DP“).

II. Předmět Dodatku č. 3

1. Smluvní strany si potvrzují, že k předání 3. DP dle odst. V.2.4 Smlouvy, mělo dojít do 3 měsíců od převzetí 2. dílčího plnění dle odst. V.2.3 Smlouvy a udělení pokynu Objednatele, přičemž smlouva umožňovala podle uvedeného odstavce přerušení uvedené lhůty o dobu nezbytnou k posouzení dopravního modelu (počínaje předáním podkladů Objednateli na posouzení a konče dnem doručení výstupů z dopravního modelu pro dopracování ekonomického hodnocení), což bylo i uplatněno.
2. Pokyn k plnění byl Zhotoviteli udělen dne 8. 6. 2021; 3. DP tedy mělo být dokončeno do 8. 9. 2021. V průběhu zpracování 3. DP byly ze strany Zhotovitele vyžadovány další informace, podklady a vstupy, které byly ke zpracování 3. DP nezbytné. Objednatel byl přitom podle odst. IV.3 Smlouvy povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost, jejímž smyslem je zajistit Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro to, aby mohl předmět plnění, včetně 3. DP realizovat. Tyto informace a podklady, které se často týkaly vyjádření či nezbytných vstupů třetích osob jako například od Správy železnic, státní organizace, Jihomoravského kraje, společnosti KORDIS JMK, a.s. anebo od zpracovatele dopravního modelování (realizováno na základě samostatné smlouvy) byly v rámci součinnosti Objednatele a Zhotovitele obstarávány a postupně odsouhlasovány a zohledněny v realizaci. Plnění 3. DP bylo Zhotovitelem předáno 16. 11. 2022; dřívější předání nebylo s ohledem na postupné zjišťování informací a obstarávání podkladů nezbytných pro zpracování této části plnění možné, přičemž Smluvní strany souhlasně deklarují, že se jednalo o nezbytnou smluvní součinnost Objednatele.
3. Uvedené nepředstavuje nedovolenou podstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 3 ZZVZ, neboť dané bylo vyvoláno objektivními důvody na straně Objednatele, které lze charakterizovat jako neposkytnutí součinnosti; uvedeným nedošlo ke zvýhodnění postavení Zhotovitele, neboť tento po dobu trvání obstarávání podkladů a zjišťování informací fakticky nemohl plnění odpovídající 3. DP realizovat, a naopak dodatečné vstupy řádně do výstupu 3. DP zapracoval. Uvedené nepředstavuje prodloužení termínu pro realizaci plnění 3. DP, ale fakticky pouze jeho posunu v čase (od okamžiku, kdy byly poskytnuty všechny informace a podklady) při zachování jeho původní délky, tj. 3 měsíců. Uvedené tedy nemohlo mít vliv na okruh potenciálních dodavatelů, protože realizace Smlouvy se pro Zhotovitele nestala mírnější anebo snazší, když naopak Zhotovitel musel zohlednit větší množství vstupů a podkladů, než Objednatel původně očekával při přípravě zadávacích podmínek Veřejné zakázky; současně neměl tento postup vliv na výběr konkrétního dodavatele, a to ze stejných důvodů. Tato změna neměla vliv ani na ekonomickou rovnováhu vztahu dle Smlouvy a nerozšiřuje významně předmět plnění dle Smlouvy. Žádný ze znaků podstatné změny závazku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ tedy není naplněn.
4. Smluvní strany potvrzují, že k předání 3. DP došlo 16. 11. 2022, tj. v termínu dle Smlouvy při zohlednění obstarávání nezbytných informací a podkladů. Předáním 3. DP v tomto termínu nedošlo k porušení Smlouvy.

5. Smluvní strany současně potvrzují, že Zhotoviteli nevznikl nárok na navýšení ceny za 3. DP, ani na další úpravu podmínek plnění.

III. Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění zajistí Objednatel.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklá prováděním výše uvedených činností řídí Smlouvou (včetně platběních podmínek a dalších podmínek souvisejících s akceptací plnění).
4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku č. 3 tak, aby tento Dodatek č. 3 mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bezvýhradně souhlasí s uveřejněním plného znění tohoto Dodatku č. 3 Smlouvy dle ZZVZ a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí.

Doložka:

Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/152 dne 19. 11. 2025.

V Brně dne dle el. podpisu
24. 11. 2025

za Objednatele



Mgr. Viktor Poledník,
vedoucí Odboru územního plánování
a rozvoje Magistrátu města Brna

V Olomouci dne dle el. podpisu
26. 11. 2025

za Zhotovitele



Ing. Václav Kratochvíl
předseda představenstva
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.