

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zhotovení
Konceptce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji
na období 2017 – 2023

I.

1. Středočeský kraj

zastoupený: JUDr. Kateřinou Černou, ředitelkou Krajského úřadu
Středočeského kraje
se sídlem Zborovská 11, 150 21 Praha 5
IČ: 70891095
DIČ: CZ 70891095

(dále jen „objednatel“)

2. Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

zastoupený: Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem
vedená v: Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT
se sídlem: Líšeňská 33a, 636 00 Brno
IČ: 44994575
DIČ: CZ44994575

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Výše uvedené smluvní strany spolu dne 28. 12. 2016 uzavřely smlouvu o dílo (č. sml. objednatele S- 16537/REG/2016, č. sml. zhotovitele SML/6205/2016), jejímž předmětem bylo zhotovení a dodání Konceptce rozvoje cyklistiky ve Středočeském kraji na období 2017 – 2023 (dále jen „smlouva“).
2. Pro předložení části plnění uvedené v čl. II. odst. 13 smlouvy – tj. k předložení pro posouzení k vydání rozhodnutí SEA ze strany MŽP bylo nutné dokončit Analytickou část díla dle článku II. odstavce 4 části D smlouvy a Návrhovou část dle článku II. odstavce 4 písm. E smlouvy. Dle ustanovení článku II. odstavce číslo 8 smlouvy se zhotovitel zavázal k vypořádání a zapracování připomínek objednatele nebo třetích osob zapojených do procesu připomínkování Cyklokonceptce SK 2023, které mu objednatel předloží. Zhotovitel se zavázal k vypořádání a zapracování těchto připomínek do 5 dnů od jejich předložení. Poslední jednání s objednatelem, kde byly obce a dotčené subjekty Objednatelům vyzvány k zasílání připomínek ke zpracovaným částem díla se konalo dne 17. května 2017.
3. Připomínky byly zhotoviteli předkládány objednatelem i obcemi na žádost objednatele e-mailem. Poslední připomínky obcí k návrhové části byly Zhotoviteli předloženy až ke dni 6. červnu 2017. Analytická část díla i Návrhová část tak byly ukončeny s předvídatelným zpožděním, a to bez zavinění Zhotovitele díla, který po zapracování všech připomínek a po ukončení Analytické i Návrhové části obě části řádně předal k dokončení procesu SEA.

4. K dokončení části plnění uvedené v čl. II odst. 13 smlouvy, tj. k dokončení procesu SEA, je potřebné vydání rozhodnutí příslušného úřadu. Vzhledem ke skutečnosti, že vydání tohoto rozhodnutí může trvat až 45 dnů, a navazuje na prodlení způsobené opožděným zasíláním připomínek ze strany zainteresovaných subjektů (obce, místní akční skupiny a objednatel) dohodly se smluvní strany na změně smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. III tohoto dodatku.

III.

1. S účinností ode dne uzavření tohoto dodatku se čl. V. odst. 1 předmětné smlouvy mění následovně:
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo v celém rozsahu jeho zadání nejpozději do 15. srpna 2017. Místem předání díla je sídlo objednatele.
2. S účinností ode dne uzavření tohoto dodatku se čl. IX. odst. 2 předmětné smlouvy doplňuje následovně:
Období od 25. 5. 2017 do dne naplnění termínu sjednaného Dodatkem č. 2 není považováno za prodlení zaviněné zhotovitelem a objednatel proto nebude požadovat za toto období smluvní pokutu z důvodu prodlení s plněním díla dle tohoto článku.
3. V ostatním zůstává smlouva beze změn.


IV.

1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v tomto dodatku neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v tomto dodatku v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
3. Tento dodatek se pořizuje ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a tři zbylé stejnopisy obdrží objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.


V Brně dne 14. 08. 2017

V Praze 14. 8. 2017


Zhotovitel



Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
ředitel Centra dopravního výzkumu, v.v.i.

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 Lišeňská 33a 636 00 Brno
e-mail: cdv@cdv.cz
IČ: 44 99 40
DIČ: CZ44994575

Objednatel
Středočeský kraj



JUDr. Kateřina Černá
ředitelka Krajského úřadu SK