

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta při realizaci stavby „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1355 v km 25,431 na trati Březnice – Strakonice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Radkem Makovcem, ředitelem Oblastního ředitelství Plzeň, na základě pověření č. 2720 ze dne 27. 5. 2019**

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Plzeň

Sušická 1168/23, 326 00 PLZEŇ

Adresa pro doručování písemností (mimo daňových dokladů) v elektronické podobě:

E-mail: ePodatelnaORPLZ@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo RVZ: 61824092

číslo smlouvy: E618-S-2761/2024

ISPROFIN/ISPROFOND: 5313530090 / 3273514800

Číslo jednací dodatku č.3 : 29909/2025-SŽ-OŘ PLZ-ÚPI

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

KTA technika, s.r.o.

se sídlem Klatovská třída 863/100, 301 00 Plzeň
IČO: 62618911 DIČ: CZ62618911
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 6070
zastoupená Ing. Irenou Hrnčířovou, jednatelkou
Bankovní spojení: č. účtu: **XXX** vedený u **XXX**

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

KTA technika, s.r.o., Klatovská třída 863/100, 301 00 Plzeň
XXX
IDDS: fw3g5xh

číslo smlouvy: **Z24-023**

(dále jen „**zhotovitel**“)
společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 24. 5. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta při realizaci stavby „Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P1355 v km 25,431 na trati Březnice – Strakonice“ s účinností Smlouvy ke dni 24. 5. 2024, ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapa prací č. 3 se posouvá o 4 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je zpoždění v procesu vydání stavebního povolení prostřednictvím systému DESÚ a rovněž také průtahy v majetkoprávní přípravě stavby způsobené vlastníky dotčených pozemků.

3. dílčí etapa – Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru v právní moci			
	Smlouva	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3
Délka – Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru v právní moci	12 měsíců	14 měsíců	18 měsíců
předpokládaný termín	05/2024– 05/2025	05/2024– 07/2025	05/2024– 11/2025

V Harmonogramu plnění se dále mění předpoklad výkonu Dozoru projektanta, a to na období 03/2026–12/2026, a to v důsledku změny předpokladu realizace stavby.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.2 Smlouvy.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Mění se harmonogram plnění.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3 – Lhůty k provedení díla

3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

Etapa	Termín plnění <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	Popis činností prováděných v dílčí etapě	Podmínky dokončení dílčí etapy
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dokumentace pro povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis Dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3. dílčí etapa	do 18 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	10 měsíců (předpoklad 03/2026–12/2026)	Dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace Dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

Podepsáno elektronicky 24. 11. 2025

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal 27. 11. 2025

.....
Ing. Radek Makovec
ředitel Oblastního ředitelství Plzeň
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Irena Hrnčířová
jednatelka
KTA technika, s.r.o.