



Autodílňy SPŠ Ostrov – stavební
registrační číslo projektu CZ.10.01.01/00/23_005/0000268

Změnový list č. 24

Název změny

Zemní práce základy

Popis změny

Přesun zeminy a výkopové práce.

Zdůvodnění změny

Aktualizace rozsahu prací a doplnění ve VV chybějících položek. Chyba výkazu výměr. Při výkopových pracích pro základové konstrukce je dle výkazu výměr část zeminy ponechána na staveništi pro zpětný zásyp. Chybí položky pro přepravu zeminy v rámci staveniště na meziskládku a zpět pro zásyp. Zadávací výkaz výměr předpokládal, že zemina pro zpětný zásyp bude ponechána na stavbě ale prostorové možnosti staveniště neumožňují skladovat takové množství zeminy a proto se musí odvést na skládku a zlikvidovat a pro zpětný zásyp se opětovně musí koupit a dovést nová zemina. Dále výkaz výměr předpokládal dosypat zeminu pouze do vnitřních polí mezi základové pasy, ale zemina se musí dosypat i okolo objektu, protože výkop pro provádění pasů je také větší než jen obvod stavby aby se mohlo realizovat bednění.

Umístění změny

D1.1 stavební část

Soupis příloh

P.č. Název přílohy

1 Položkový rozpočet

		bez DPH	vč DPH
Změnový list / Dopad do ceny díla:	Celkem	123 041,52 Kč	148 880,23 Kč

Stanovisko

	Jméno	Datum	Schválil	Podpis
Zhotovitel	Milan Niewiak			
Projektant	Ing. Martin Volný			
Objednatel	Ing. Pavel Žemlička			

Položkový rozpočet - Změnového listu č. 24**Název stavby:** Autodílny SPŠ Ostrov – stavební

registrační číslo projektu CZ.10.01.01/00/23_005/0000268

Objednatel: Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace; Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov nad Ohří; IČO: 70845425**Zhotovitel:** BAU-STAV a.s.; Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary - Dvory; IČO: 14705877; DIČ: CZ14705877

Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]	Procentní vyjádření změny ceny k nabídkové ceně ze soutěže ve výši 34.602.651,29.-Kč bez DPH
-------------	---------------------	----	----------	----------	----------	---

Celkem					123 041,52	
Vícepráce					157 745,30	0,46%
Méněpráce					-34 703,78	-0,10%

Změnový list č. 24 - Zemní práce základy					123 041,52	
Vícepráce					157 745,30	0,46%
Méněpráce					-34 703,78	-0,10%
122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	-204,25	148,00	-30 228,70	-0,09%
162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	159,59	265,00	42 291,77	0,12%
171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	126,38	158,00	19 967,41	0,06%
171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	-48,25	10,00	-482,48	0,00%
174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	-15,07	265,00	-3 992,60	-0,01%
167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	100,00	51,00	5 100,00	0,01%
10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	192,81	356,00	68 639,36	0,20%
162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	200,00	87,70	17 540,00	0,05%
040001000	Inženýrská činnost	%	1,77	1 188,35	2 103,38	0,01%
045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	1,77	1 188,35	2 103,38	0,01%