



MUKRP0059HTU

MUKR/SML/000590/ML/2025

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.6.2025

(Snížení energetické náročnosti ZŠ-Kouty)

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2015, občanský zákoník v platném znění

I.**Smluvní strany****1. Město Kravaře**

na adrese: Náměstí 43, 747 21 Kravaře
zastoupené: Mgr. Monika Brzesková - starostka
IČ: 00300292
DIČ: CZ00300292
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1846631329/0800
telefon: [REDACTED]

*dále jen „objednatel“***2. NARBO stavební a projekční s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: Hlučínská 31/190, 747 21 Kravaře
Statutární zástupci: Ing. Daniel Nardelli - jednatel
IČ: 26823705
DIČ: CZ26823705
Bankovní spojení: ČS a.s.
Číslo účtu: 1851670349/0800
zapsán v OR: KS v Ostravě, vložka C26787

*dále jen zhotovitel***Předmětem dodatku č.1 je :***změna rozsahu článku V. - cena díla***IV.****Cena díla****1. Cena díla – změna objemu stavebních prací.**


Původní cena díla bez DPH:	21,699.940,12 Kč
Vícepráce	+1,635.308,42 Kč
Méněpráce	-129.852,90 Kč
Nová cena bez DPH	23,205.395,64 Kč
DPH 21%	4,873.133,08 Kč
Nová cena s DPH	28,078.528,72 Kč

XXI.**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel

- obdrží po jednom vyhotovení.
2. Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.
 3. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny
 4. Předmět Dodatku č.1 k SoD byl schválen usnesením Rady města na její 58. schůzi konané dne 30.10.2025.


V Kravařích dne 31.10.2025



Mgr. Monika Brzesková
starostka



Kravařích dne: 24.11.2025



Ing. Daniel Nardelli
jednatel

SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ - Pro dodatek č.1

Název stavby:

Snižení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty

Cena dle SOD


21 699 940,12 Kč bez DPH

č.listu	popis změny	Rozdíl ceny po změně	podle § 222 odst.4 b),2 (absolutní hodnota), Zákon o veřejných zakázkách	podle § 222 odst.9, Zákon o veřejných zakázkách	Absolutní hodnota změny v %		
					§ 4	§ 5	§ 6
ZL 1	Objekt A - VCP MNP fasáda	-93 311,50 Kč		0,00 Kč			0,00%
ZL 2	Objekt A - VCP MNP vnitřní omítky a SDK podhledy	173 311,71 Kč		173 311,71 Kč		0,80%	
ZL 3	Objekt A - VCP nové rozvody topení	591 965,45 Kč	591 965,45 Kč		2,73%		
ZL 4	Objekt A - VCP MNP parozábrana ve střeše	127 965,37 Kč		127 965,37 Kč			0,59%
ZL 5	Objekt A - VCP změna kvality povrchové úpravy střešní krytiny	63 121,58 Kč	63 121,58 Kč		0,29%		
ZL 6	Objekt B -VCP MNP vnitřní omítky	34 651,79 Kč		34 651,79 Kč		0,16%	
ZL 7	OBJEKT A - VCP - elektrické ohříváče vody	44 356,21 Kč	44 356,21 Kč		0,20%		
ZL 8	OBJEKT A - VCP -Výměna stupaček vody a odpadů	77 236,22 Kč	77 236,22 Kč		0,36%		
ZL 9	OBJEKT A, B - VCP MNP - venkovní parapety	-36 457,82 Kč	124 331,80 Kč		0,57%		
ZL10	Objekt A - VCP - Renovace interiérových dveří	190 435,54 Kč	190 435,54 Kč		0,88%		
ZL11	Objekt A, B - VCP - Nástřik otopných těles	85 201,10 Kč	85 201,10 Kč		0,39%		
ZL12	Objekt A, B - VCP - Komerový systém otevírání dveří	44 800,00 Kč	44 800,00 Kč		0,21%		
ZL13	Objekt C - VCP MNP vnitřní omítky	-83,58 Kč		0,00 Kč		0,00%	
ZL14	OBJEKT A - VCP MNP - stavební úpravy	176 891,40 Kč		176 891,40 Kč		0,82%	
ZL15	OBJEKT A - VCP - požární hydrant	25 372,06 Kč		25 372,06 Kč			0,12%
Celkem bez DPH		1 505 455,52 Kč	1 221 447,90 Kč	538 192,32 Kč	5,63%	1,77%	0,71%
DPH 21%		316 145,66 Kč					
Celkem vč. DPH 21%		1 821 601,18 Kč					

Cena dle SOD po uzavření dodatku č.

23 205 395,64 Kč bez DPH

Za zhotovitele:



Za objednatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval TDS

MĚSTO KRAVÁŘE

Náměstí 43
747 21 KRAVÁŘE
IČ: 00300292

5.6



Změnový list č.1							
		Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty					
Předmět ZL:		Objekt A - VCP MNP fasáda					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Vícepráce a méněpráce vzniklé z důvodu špatného technickém stavu stávajícího zateplení budovy. Stávající zateplení bude demontováno v celém rozsahu a nahrazeno novým zateplovacím systémem .					
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ					
		Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH					-93 311,50
		Hodnota změny z ceny SOD celkem		-93 311,50	tj.	-0,43%	
		Předpokládaný vliv na:		termín díla: ANO			
				na kvalitu díla: NE			
				na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					-254 687,39
1	622319137RT3	Zateplovací systém Webertherm elastic, fasáda, EPS F, tl. 200 mm s omítkou weberpas silikon, zmo 2 mm	m2	509,28060	1 790,10	911 663,20	911 663,20
2	622319154RT3	Zateplovací systém Webertherm elastic, ostění, EPS F, tl. 40 mm s omítkou weberpas silikon, zmo 2 mm	m2	44,06760	2 704,50	119 180,82	119 180,82
3	60201528XR	Příplatek - weberpas aquaBalance	m2	553,34820	110,00	60 868,30	60 868,30
4	602015191R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	-606,86080	48,00	-29 129,32	-29 129,32
5	622319830RV1	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 60 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, , Stěrka lepicí	m2	-18,58000	1 230,00	-22 853,40	-22 853,40
6	622319834RT5	Zateplení fasády , minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 140 mm, kontaktní nátěr a silikátová omítka, hlazená, zrnitost 2 mm, Stěrka lepicí	m2	-509,28060	2 170,00	-1 105 138,90	-1 105 138,90
7	622319850RT5	Povrchová úprava ostění, zateplovací systém s minerální deskou PV, Webertherm clima s omítkou weberpas silikát, zmo 2 mm	m2	-44,06760	2 200,00	-96 948,72	-96 948,72
8	622391121R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek , Příslušenství izolace pro budovy z polystyrenu tvar: zátky; průměr = 65,0 mm	m2	-580,71920	10,00	-5 807,19	-5 807,19
9	622391223R00	Příplatek za zdvojení kontaktního zateplovacího systému, celková tloušťka 200 mm, s dodávkou hmoždinek pro izolant z polystyrenových nebo minerálních desek, Hmoždinka	m2	-509,28060	80,00	-40 742,45	-40 742,45
10	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	-656,23900	50,00	-32 811,95	-32 811,95
11	784496925R00	Ostatní práce odstranění plísni protiplísňovým roztokem,	m2	-518,71170	25,00	-12 967,79	-12 967,79
Díl: 96		Bourání konstrukcí					70 793,39
12	978042104R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 40 mm, s omítkou	m2	5,81760	140,00	814,46	814,46
13	978042105R00	Odstranění kontaktního zateplovacího systému z minerální izolace, tloušťky 50 mm , s omítkou	m2	499,84950	140,00	69 978,93	69 978,93
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					90 582,50
14	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	11,13758	506,70	5 643,41	5 643,41
15	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	11,13758	354,15	3 944,37	3 944,37
16	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	11,13758	438,75	4 886,61	4 886,61
17	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	211,61406	24,00	5 078,74	5 078,74
18	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	11,13758	297,45	3 312,87	3 312,87
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	11,13758	400,00	4 455,03	4 455,03
20	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	44,55033	45,00	2 004,76	2 004,76
21	979990144R00	Poplatek za uložení suti - minerální vata, skupina odpadu 170604	t	11,13758	5 500,00	61 256,69	61 256,69

Hodnota změny z SOD


Hodnota změny z SOD

-93 311,50 -93 311,50

Změnový list č.1						
		Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty				
Předmět ZL:		Objekt A - VCP MNP fasáda				
Popis změn		Změnový list obsahuje: Vícepráce a méněpráce vzniklé z důvodu špatného technického stavu stávajícího zateplení budovy. Stávající zateplení bude demontováno v celém rozsahu a nahrazeno novým zateplovacím systémem .				
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ				
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						-93 311,50
Hodnota změny z ceny SOD celkem				-93 311,50	tj.	-0,43%
		Předpokládaný vliv na:		termín díla: ANO		
				na kvalitu díla: NE		
				na cenu díla: ANO		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-254 687,39

Hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:




Za objednavatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval T



MĚSTO KRAVÁŘ
Náměstí 43
747 21 KRAVÁŘ
IČ: 00300292



Změnový list č.2							
		Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty					
Předmět ZL:		Objekt A - VCP MNP vnitřní omítky a SDK podhledy					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Vícepráce a méněpráce vzniklé z důvodu špatného technického stavu stávajícího vnitřních omítek stěn a stropů . Změna technického provedení vnitřních omítek , namísto oprav pomocí stěrkových sádrových omítek bude použita oprava omítek pomocí vhodné pentrace podkladu a následného přeštukování celých ploch stěn . Dále vícepráce obsahují záměnu oprav omítek stropů za nové SDK podhledy . Vzhledem k realizaci nových rozvodů elektroinstalace je vhodnější a méně nákladná varianta použít SDK podhledy.					
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 5 ZVZ					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						173 311,71	
Hodnota změny z ceny SOD celkem				173 311,71	tj.	0,80%	
		Předpokládaný vliv na:		termín díla: NE			
				na kvalitu díla: NE			
				na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 413		Podhledy a mezistropy montované lehké				236 622,50	
1	416022121R00	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RB tl. 12,5 mm	m2	228,55000	950,00	217 122,50	217 122,50
2	416091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	300,00000	65,00	19 500,00	19 500,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				707 211,43	
3	602015143R00	Štuk na stěnách vnitřní weberdur štuk IN, tloušťka 4 mm, ručně, 2x nanášený	m2	1 415,51070	331,65	469 454,12	469 454,12
4	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	89,03250	1 043,10	92 869,80	92 869,80
5	711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft	m2	1 504,54320	96,30	144 887,51	144 887,51
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				-773 879,42	
6	601021148R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, , Hmoty vyrovnávací	m2	-228,55000	215,00	-49 138,25	-49 138,25
7	601021163R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, vápenosádrová, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	-228,55000	270,00	-61 708,50	-61 708,50
8	601021191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky	m2	-228,55000	50,00	-11 427,50	-11 427,50
9	602021148R00	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, , Hmoty vyrovnávací	m2	-1 415,51070	175,00	-247 714,37	-247 714,37
10	602021163R00	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	-1 415,51070	215,00	-304 334,80	-304 334,80
11	611403399R00	Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou z komponent jakékoliv šířky	m2	-11,42750	500,00	-5 713,75	-5 713,75
12	611421111RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, hrubých	m2	-228,55000	60,00	-13 713,00	-13 713,00
13	612445921RT3	Omítka vnitřního ostění ze suché maltové směsi sádrové, tloušťky 20 mm	m2	-89,03250	900,00	-80 129,25	-80 129,25
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 357,20	
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	2,91930	1 150,00	3 357,20	3 357,20
						173 311,71	173 311,71

Hodnota změny z SOD

Hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval TDS:

MĚSTO KRAVÁŘE
Náměstí 43
747 21 KRAVÁŘE
IČ: 00300292

Změnový list č.3							
		Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty					
Předmět ZL:		Objekt A - VCP nové rozvody topení					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Bylo zjištěno , že stávající rozvody topení jsou ve špatném technickém stavu . Technický stav rozvodů topení je hranicí životnosti . Projektová dokumentace výměnu rozvodů topení neřešila . V rámci celkové rekonstrukce budovy budou vyměněny veškeré rozvody topení v celé budově kromě rozvodů topení v 1.PP.					
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						591 965,45	
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem				591 965,45	tj.	2,73%	
		Předpokládaný vliv na:			termín díla: ANO		
					na kvalitu díla: ANO zvýšení		
					na cenu díla: ANO		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				17 444,52	
1	346244361RT2	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2	18,80000	927,90	17 444,52	17 444,52
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				71 972,50	
2	612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS	m	270,00000	231,75	62 572,50	62 572,50
3	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové směsi	m2	18,80000	500,00	9 400,00	9 400,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				92 694,50	
4	974031153	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	94,00000	155,00	14 570,00	14 570,00
5	974031155	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	270,00000	289,35	78 124,50	78 124,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				10 082,28	
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,76720	1 150,00	10 082,28	10 082,28
Díl: 730		Ústřední vytápění				379 462,56	
7	722181211	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm vnitřní průměr 15 mm	m	192,00000	90,45	17 366,40	17 366,40
8	722181213	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 mm	m	78,00000	102,15	7 967,70	7 967,70
9	722181214	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 22 mm	m	46,00000	119,25	5 485,50	5 485,50
10	722181214	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 28 mm	m	38,00000	125,10	4 753,80	4 753,80
11	722181214	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm vnitřní průměr 35 mm	m	10,00000	142,20	1 422,00	1 422,00
12	733120815	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	364,00000	60,03	21 850,92	21 850,92
13	733161906	Propojení měděného potrubí vytápění D 35 mm	kus	9,00000	270,00	2 430,00	2 430,00
14	733163512	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, lisované spoje, Viega Profipress, d 15 x 1,0 mm	m	192,00000	509,40	97 804,80	97 804,80
15	733163513	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, lisované spoje, Viega Profipress, d 18 x 1,0 mm	m	78,00000	599,40	46 753,20	46 753,20
16	733163514	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, lisované spoje, Viega Profipress, d 22 x 1,0 mm	m	46,00000	592,20	27 241,20	27 241,20
17	733163515	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, lisované spoje, Viega Profipress, d 28 x 1,5 mm	m	38,00000	887,40	33 721,20	33 721,20
18	733163516	Potrubí pro vytápění a chlazení, měděné, lisované spoje, Viega Profipress, d 35 x 1,5 mm	m	10,00000	1 087,20	10 872,00	10 872,00
19	733190306	Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35 mm	m	364,00000	13,86	5 045,04	5 045,04
20	734211111	Ventily odvzdušňovací otopných těles V 4320, G 1/8"	kus	16,00000	92,25	1 476,00	1 476,00
21	734223121	Ventil termostatický, přímý, IVAR.VD DN 10	kus	18,00000	413,55	7 443,90	7 443,90
22	735119140	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	154,99000	368,10	57 051,82	57 051,82
23	735111810	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	154,99000	47,43	7 351,18	7 351,18
24	733890803	Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m	t	2,80660	2 866,50	8 045,12	8 045,12
25	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí, v objektech výšky do 24 m	%	3 560,36660	4,32	15 380,78	15 380,78
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				20 309,09	
26	979011311	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot shozem	t	16,56532	240,00	3 975,68	3 975,68
27	979084413	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	16,56532	130,00	2 153,49	2 153,49

Absolutní hodnota změny z SOD

Absolutní hodnota změny z SOD

Změnový list č.3						
		Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty				
Předmět ZL:		Objekt A - VCP nové rozvody topení				
Popis změn		Změnový list obsahuje: Bylo zjištěno , že stávající rozvody topení jsou ve špatném technickém stavu . Technický stav rozvodů topení je hranicí životnosti . Projektová dokumentace výměnu rozvodů topení neřešila . V rámci celkové rekonstrukce budovy budou vyměněny veškeré rozvody topení v celé budově kromě rozvodů topení v 1.PP.				
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ				
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						591 965,45
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem			591 965,45	tj.		2,73%
Předpokládaný vliv na:			termín díla: ANO			
			na kvalitu díla: ANO zvýšení			
			na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	979084419	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	314,74112	24,00	7 553,79
29	979999999	Poplatek za ukládku suř do 10 % příměsí (skup.170107)	t	16,56532	400,00	6 626,13
						591 965,45
						591 965,45

Absolutní hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval TD

Změnový list č.4						
		Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty				
Předmět ZL:		Objekt A - VCP MNP parozábrana ve střeše				
Popis změn		Změnový list obsahuje: Projektová dokumentace navrhuje použít jako parozábranu do nové střešní konstrukce vzduchotěsnou a parotěsnou zábranu pod nadkroevní izolace , plošné hmotnosti 170g/m2 což je pro navrženou skladu nevyhovující . Z tohoto důvodu bude navržená parozábrana nahrazena novou parozábranou vyhovujícího typu . Dále změnový list obsahuje dopojení parozábrany na vnější omítky pod okapovou hranou střechy a štítech , tak aby parozábrana plnila svou funkci neprodyšnosti vodních par.				
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ				
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH					127 965,37	
Hodnota změny z ceny SOD celkem			127 965,37		tj.	0,59%
		Předpokládaný vliv na:		termín díla: ANO		
				na kvalitu díla: ANO zvýšení		
				na cenu díla: ANO		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				20 338,99
1	602015112RT5	Omítka stěn jádrová weberdur klasik RU ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	40,94000	496,80	20 338,99
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				1 892,19
2	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	1,64538	1 150,00	1 892,19
Díl: 712		Povlakové krytiny				252 778,77
3	712452111RT2	Provedení povlakové krytiny střech do 30°, samolepicími asfaltovými pásy včetně dodávky asfaltového pásu TOPDEK AL BARRIER	m2	614,77250	387,45	238 193,61
4	712811101RZ1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, asfaltový penetrační nátěr 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového penetračního nátěru	m2	40,94000	60,00	2 456,40
5	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m	%	2 406,50010	5,04	12 128,76
Díl: 713		Izolace tepelné				-147 044,58
6	713164111RT2	Montáž parozábrany na šikmých střeších shora s dodávkou parozábrany s proměnnou difúzní tloušťkou 0 ,30-5,0 m v závislosti na vlhkosti	m2	-573,83250	250,00	-143 458,13
7	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-1 434,58130	2,50	-3 586,45
					127 965,37	127 965,37

Hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval TD

MĚSTO
Nám
747 21
IČ: 0

Změnový list č.5							
		Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty					
Předmět ZL:		Objekt A - VCP změna kvality povrchové úpravy střešní krytiny					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Změnový list obsahuje vícepráce za použití střešní krytiny v lepší povrchové úpravě , prodloužení záruky a životnosti střešní krytiny.					
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						63 121,58	
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem				63 121,58	tj.	0,29%	
Předpokládaný vliv na:				termín díla: NE			
				na kvalitu díla: NE			
				na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 764		Konstrukce klempířské				63 121,58	
1	764906310RS1XR	Příplatek satmat 35 PMH/TopMat místo polyestersat 25	m2	573,83250	110,00	63 121,58	63 121,58
						63 121,58	63 121,58

Absolutní hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval TDS:

MĚSTO R
Námě
747 21 K
IČ: 003

Změnový list č.6						
Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty						
Předmět ZL:	Objekt B -VCP MNP vnitřní omítky					
Popis změn	Změnový list obsahuje: Vícepráce a méněpráce vzniklé z důvodu špatného technického stavu stávajícího vnitřních omítek stěn a stropů . Změna technického provedení vnitřních omítek , namísto oprav pomocí stěrkových sádrových omítek bude použita oprava omítek pomocí vhodné penetrace podkladu a následného přeštukování celých ploch stěn . Dále vícepráce obsahují záměnu oprav omítek stropů za nové SDK podhledy . Vzhledem k realizaci nových rozvodů elektroinstalace je vhodnější a méně nákladná varianta použít SDK podhledy.					
Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 5 ZZVZ						
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						34 651,79
hodnota změny z ceny SOD celkem				34 651,79	tj.	0,16%
Předpokládaný vliv na:				termín díla: NE		
				na kvalitu díla: NE		
				na cenu díla: ANO		
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké			83 925,34			
1	416022121R00	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RB tl. 12,5 mm	m2	48,53000	950,00	46 103,50
2	416022123R00	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RBI tl. 12,5 mm	m2	29,52000	1 017,00	30 021,84
3	416091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	120,00000	65,00	7 800,00
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy			103 551,81			
4	602015143R00	Štuk na stěnách vnitřní weberdur štuk IN, tloušťka 4 mm, ručně, 2x nanášený	m2	197,75960	331,65	65 586,97
5	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	16,60575	1 043,10	17 321,46
6	711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft	m2	214,36535	96,30	20 643,38
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní			-151 339,20			
7	601021148R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí sěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, , Hmoty vyrovnávací	m2	-78,05000	215,00	-16 780,75
8	601021163R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí sěrka, vápenosádrová, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	-78,05000	270,00	-21 073,50
9	601021191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky, Hmoty nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: úprava savosti, hydrofobizační;	m2	-78,05000	50,00	-3 902,50
10	602021148R00	Omítka stěn z hotových směsí sěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, , Hmoty vyrovnávací	m2	-197,75960	175,00	-34 607,93
11	602021163R00	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	-197,75960	215,00	-42 518,31
12	602021191R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmoty nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: hydroizolační, úprava savosti; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm	m2	-197,75960	55,00	-10 876,78
13	611403399R00	Hrubé zaplnění rýh ve stropích maltou z komponent jakékoliv šířky	m2	-3,90250	500,00	-1 951,25
14	611421111RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, hrubých	m2	-78,05000	60,00	-4 683,00
15	612445921RT3	Omítka vnitřního ostění ze suché maltové směsí sádrové, tloušťky 20 mm	m2	-16,60575	900,00	-14 945,18
Díl: 99 Staveništní přesun hmot			-1 486,16			

Hodnota změny z SOD

Hodnota změny z SOD

Změnový list č.6						
		Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty				
Předmět ZL:		Objekt B -VCP MNP vnitřní omítky				
Popis změn		Změnový list obsahuje: Vícepráce a méněpráce vzniklé z důvodu špatného technickém stavu stávajícího vnitřních omítek stěn a stropů . Změna technického provedení vnitřních omítek , namísto oprav pomocí stěrkových sádrových omítek bude použita oprava omítek pomocí vhodné pentrace podkladu a následného přeštukování celých ploch stěn . Dále vícepráce obsahují záměnu oprav omítek stropů za nové SDK podhledy . Vzhledem k realizaci nových rozvodů elektroinstalace je vhodnější a méně nákladná varianta použít SDK podhledy.				
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 5 ZZVZ				
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						34 651,79
hodnota změny z ceny SOD celkem		34 651,79	tj.	0,16%		
		Předpokládaný vliv na:		termín díla: NE		
				na kvalitu díla: NE		
				na cenu díla: ANO		
P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
16	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	-3,09617	480,00	-1 486,16
						34 651,79
						34 651,79

Hodnota změny z SOD

Hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval TD

Změnový list č.7							
		Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty					
Předmět ZL:		OBJEKT A - VCP - elektrické ohříváče vody					
Popis změn		Změnový list obsahuje: V položkovém rozpočtu zadávací dokumentace nejsou uvedeny ohříváče vody u umyvadel v učebnách . Pro provoz školy je nutné ohříváče vody instalovat .					
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH							44 356,21
		Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem		44 356,21	tj.	0,20%	
		Předpokládaný vliv na:		termín díla: ANO			
				na kvalitu díla: NE			
				na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl:	725	Zařizovací předměty			44 356,21		
1	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2"	soubor	6,00000	192,60	1 155,60	1 155,60
2	725823813RT1	Baterie termostatická umyvadlová stojánková standardní	kus	6,00000	3 388,50	20 331,00	20 331,00
3	725-01	Průtokový ohříváč elektrický, beztlakový, 3,5kW	soubor	6,00000	3 450,00	20 700,00	20 700,00
4	31945213R	Prodloužení mosazné IVAR.1530 G 1/2" x 1/2", dl. 100 mm, PN 10	kus	6,00000	176,40	1 058,40	1 058,40
5	55141101R	Ventil rohový mosazný IVAR.PARSEK 1/2" x 3/8"	kus	6,00000	157,95	947,70	947,70
6	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 12 m	%	441,92700	0,37	163,51	163,51
						44 356,21	44 356,21

Absolutní hodnota změny z SOD

Absolutní hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval TDS

MĚSTO

747

10

Změnový list č.8							
		Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty					
Předmět ZL:		OBJEKT A - VCP -Výměna stupaček vody a odpadů					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Bylo zjištěno , že stávající rozvody vody a odpadů jsou ve špatném technickém stavu . Technický stav rozvodů vody a topení je hranicí životnosti . Projektová dokumentace výměnu rozvodů vody a odpadů neřešila . V rámci celkové rekonstrukce budovy budou vyměněny veškeré rozvody odpadů a vody v celé budově kromě rozvodů v 1.PP.					
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH		77 236,22					
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem		77 236,22		tj.		0,36%	
		Předpokládaný vliv na:		termín díla: ANO			
				na kvalitu díla: NE			
				na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 611,24	
	1 346244314R00	Obezdivky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 125	m2	9,00000	1 141,20	10 270,80	10 270,80
	2 346244381RT2	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm s použitím suché maltové směsi	m2	3,60000	927,90	3 340,44	3 340,44
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				10 143,00	
	3 612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	3,60000	500,00	1 800,00	1 800,00
	4 612403386R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z	m	36,00000	231,75	8 343,00	8 343,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 211,00	
	5 974031153	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm	m	30,00000	173,70	5 211,00	5 211,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				2 231,97	
	6 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,94084	1 150,00	2 231,97	2 231,97
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				13 980,49	
	7 721170962	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí	kus	4,00000	378,90	1 515,60	1 515,60
	8 721170965	Provedení opravy vnitřní kanalizace, potrubí	kus	3,00000	526,50	1 579,50	1 579,50
	9 721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	30,00000	15,48	464,40	464,40
	10 721176102	Potrubí HT připojovací, D 40 x 1,8 mm	m	8,00000	273,15	2 185,20	2 185,20
	11 721176103	Potrubí HT připojovací, D 50 x 1,8 mm	m	22,00000	310,50	6 831,00	6 831,00
	12 721194105	Vyvedení odpadních výpustek, D 50 x 1,8 mm	kus	10,00000	110,25	1 102,50	1 102,50

Absolutní hodnota změny z SOD

Absolutní hodnota změny z SOD

13	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, v objektech výšky do 12 m	%	136,78200	2,21	302,29	302,29
Díl: 722		Vnitřní vodovod				31 225,24	
14	722130801	Demontáž potrubí ocelových závitových, DN 25	m	36,00000	86,22	3 103,92	3 103,92
15	722172331	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně	m	30,00000	417,15	12 514,50	12 514,50
16	722172331	Potrubí plastové PP-R Instaplast, včetně	m	6,00000	417,15	2 502,90	2 502,90
17	722181211	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	30,00000	88,20	2 646,00	2 646,00
18	722181211	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 6 mm	m	6,00000	90,45	542,70	542,70
19	722202411	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST,	kus	2,00000	270,00	540,00	540,00
20	722202413	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST,	kus	1,00000	464,40	464,40	464,40
21	722202414	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST,	kus	1,00000	629,10	629,10	629,10
22	722202422	Kohout kulový nerozebíratelný s výpustí PP-R	kus	1,00000	477,00	477,00	477,00
23	722202214	Nástěnka MZD PP-R INSTAPLAST, D 20 mm x R	kus	11,00000	264,60	2 910,60	2 910,60
24	722231191	Ventil vodovodní pojistný pružinový P10-237-616,	kus	1,00000	2 299,50	2 299,50	2 299,50
25	722280106	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	36,00000	18,63	670,68	670,68
26	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80	m	36,00000	41,13	1 480,68	1 480,68
27	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, v objektech výšky	%	307,81980	1,44	443,26	443,26
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				833,28	
28	979011311	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem	t	0,67968	240,00	163,12	163,12
29	979084413	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,67968	130,00	88,36	88,36
30	979084419	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	12,91392	24,00	309,93	309,93
31	979999999	Poplatek za ukládku suť do 10 % přiměsí (skup.170107)	t	0,67968	400,00	271,87	271,87
						77 236,22	77 236,22

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval TD

Změnový list č.9							
		Snížení energetické náročnosti ZS Kravaře Kouty					
Předmět ZL:		OBJEKT A, B - VCP MNP - venkovní parapety					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Méněpráce a vícepráce vzniklé záměnou typu venkovních parapetů . Namísto venkovních parapetů z taženého hliníku budou použity venkovní parapety z lakovaného Pz plechu .					
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH							-36 457,82
		Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem		124 331,80	tj.	0,57%	
		Předpokládaný vliv na:		termín díla: NE			
				na kvalitu díla: NE			
				na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-36 457,82	
1	764411123R00	Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 240 mm	m	-6,29000	1 000,00	-6 290,00	6 290,00
2	764411123R00	Dodávka a montáž parapetu z taženého hliníkového profilu šířky 240 mm	m	-52,67000	1 000,00	-52 670,00	52 670,00
3	764411155R00	Boční krytky k parapetům z taženého hliníkového profilu šířky 195-240 mm	pár	-50,00000	350,00	-17 500,00	17 500,00
4	764411155R00	Boční krytky k parapetům z taženého hliníkového profilu šířky 195-240 mm	pár	-9,00000	350,00	-3 150,00	3 150,00
5	764816131R00	Oplechování parapetů z lakovaného Pz plechu, rš 300 mm	m	58,96000	745,20	43 936,99	43 936,99
6	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	-356,73010	2,20	-784,81	784,81
						-36 457,82	124 331,80

Absolutní hodnota změny z SOD

Absolutní hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval

Změnový list č.10							
		Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty					
Předmět ZL:		Objekt A - VCP - Renovace interiérových dveří					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Vícepráce vzniklé repasí vnitřních interiérových dveří . Tyto práce nebyly součástí zadavací dokumentace .					
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH							190 435,54
		Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem		190 435,54		tj.	0,88%
		Předpokládaný vliv na:		termín díla: NE			
				na kvalitu díla: NE			
				na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl:	783	Nátěry					190 435,54
1	783601814R00	Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň.oškrábáním	m2	147,08400	65,79	9 676,66	9 676,66
2	783601833R00	Odstr. nátěrů z dřev.dveří chemickými odstraňovači	m2	147,08400	253,35	37 263,73	37 263,73
3	783602824R00	Odstranění nátěrů truhlář., dveří výplň.opálením	m2	147,08400	265,95	39 116,99	39 116,99
4	783626028RT2	Tmelení defektů povrchu truhl. výrobků, Paulín tmel	m2	147,08400	171,00	25 151,36	25 151,36
5	783626311RT3	Nátěr truhlářských výrobků lazurovací BASF 3x PCI Decotop HQL	m2	147,08400	385,20	56 656,76	56 656,76
6	783636210RT1	Nátěr truhl.výrobků akrylátový BASF 1x základ PCI Decotop AZ	m2	147,08400	153,45	22 570,04	22 570,04
						190 435,54	190 435,54

Absolutní hodnota změny z SOD

Absolutní hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval

Změnový list č.11							
		Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty					
Předmět ZL:		Objekt A, B - VCP - Nástřík otopných těles					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Vícepráce vzniklé otryskáním a následným nátěrem otopných těles . Tyto práce nebyly součástí zadavací dokumentace .					
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						85 201,10	
Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem		85 201,10		tj.	0,39%		
		Předpokládaný vliv na:		termín díla: NE			
				na kvalitu díla: NE			
				na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl:	783	Nátěry				85 201,10	
1	783108812R00	Tryskání minerál. materiálem, stupeň očištění Sa 2	m2	154,99000	199,35	30 897,26	30 897,26
2	783322320R00	Nátěr syntetický ocel. radiát. článků 2x +2x email	m2	154,99000	300,60	46 589,99	46 589,99
3	783322720R00	Nátěr syntetický ocel. radiátor. článků základní	m2	154,99000	49,77	7 713,85	7 713,85
						85 201,10	85 201,10

Absolutní hodnota změny z SOD

Absolutní hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval T

MES

74

Změnový list č.12.							
		Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty					
Předmět ZL:		Objekt A, B - VCP - Kamerový systém otvírání dveří					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Vícepráce vzniklé dodávkou a montáží kamerového systému u vstupních dveří do budovy . Tyto práce nebyly součástí zadavací dokumentace .					
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 4 ZZVZ					
		Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH					44 800,00
		Absolutní hodnota změny z ceny SOD celkem		44 800,00	tj.	0,21%	
		Předpokládaný vliv na:		termín díla: NE			
				na kvalitu díla: NE			
				na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Absolutní hodnota změny z SOD
Díl:	M21	Elektromontáže				44 800,00	
1	M21-01	Kamerový systém HK Vision - materiál	kpl	1,00000	24 800,00	24 800,00	
2	M21-02	Kamerový systém HK Vision - montážní práce	hod	40,00000	500,00	20 000,00	
						44 800,00	
						44 800,00	44 800,00

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval T

MĚSTO K
Námě
747 21 K
IČ: 003

Změnový list č.13							
		Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty					
Předmět ZL:		Objekt C - VCP MNP vnitřní omítky					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Vícepráce a méněpráce vzniklé z důvodu špatného technickém stavu stávajícího vnitřních omítek stěn a stropů . Změna technického provedení vnitřních omítek , namísto oprav pomocí stěrkových sádrových omítek bude použita oprava omítek pomocí vhodné penetrace podkladu a následného přeštukování celých ploch stěn . Dále vícepráce obsahují záměnu oprav omítek stropů za nové SDK podhledy . Vzhledem k realizaci nových rozvodů elektroinstalace je vhodnější a méně nákladná varianta použít SDK podhledy.					
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 5 ZZVZ					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						-83,58	
Hodnota změny z ceny SOD celkem				-83,58	tj.	0,00%	
Předpokládaný vliv na:				termín díla: NE			
				na kvalitu díla: NE			
				na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl:	416	Podhledy a mezistropy montované lehké				37 318,00	
1	416022121R00	Podhled sádrokartonový, ocel.dvouúrovňový křížový rošt CD, bez izolace, 1x opláštěný, RB tl. 12,5 mm	m2	32,44000	950,00	30 818,00	30 818,00
2	416091211R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem šířka spáry do 2 mm	m	100,00000	65,00	6 500,00	6 500,00
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				43 035,00	
3	602015143R00	Štuk na stěnách vnitřní weberdur štuk IN, tloušťka 4 mm, ručně, 2x nanášený	m2	100,56080	331,65	33 350,99	33 350,99
4	711212312R00	Penetrace podkladů weberpodklad haft	m2	100,56080	96,30	9 684,01	9 684,01
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				-80 838,15	
5	601021148R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, Hmoty vyrovnávací	m2	-32,44000	210,00	-6 812,40	-6 812,40
6	601021163R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, vápenosádrová, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	-32,44000	280,00	-9 083,20	-9 083,20
7	601021191R00	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí doplňkové práce podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky, Hmoty nátěrová silikonová; typ: fasádní. penetrace:	m2	-32,44000	50,00	-1 622,00	-1 622,00

Hodnota změny z SOD

8	602021148R00	Omítka stěn z hotových směsí stěrka, vápenocementová, filcovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, , Hmoty vyrovnávací	m2	-100,56080	170,00	-17 095,34	-17 095,34
9	602021163R00	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenosádrová, hlazená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	-100,56080	210,00	-21 117,77	-21 117,77
10	602021191R00	Jádrová omítka podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky, Hmoty nátěrová silikonová; typ: fasádní, penetrace; funkce: hydroizolační, úprava savosti; barva: bílá; zrnitost do 0,5 mm	m2	-100,56080	50,00	-5 028,04	-5 028,04
11	611403399R00	Hrubé zaplnění rýh ve střepech maltou z komponent jakékoliv šířky	m2	-7,39600	500,00	-3 698,00	-3 698,00
12	611421111RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, hrubých	m2	-32,44000	60,00	-1 946,40	-1 946,40
13	611421131RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy do 5 %, štukových	m2	-115,48000	125,00	-14 435,00	-14 435,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				401,57	
14	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,83660	480,00	401,57	401,57
						-83,58	-83,58

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Úplnost změnového listu zkontroloval TD

Změnový list č. 14							
		Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty					
Předmět ZL:		OBJEKT A - VCP MNP - stavební úpravy					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Vícepráce a méněpráce nutné z technického hlediska k provedení díla a neobsažené v zadávací dokumentaci .					
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 5 ZZVZ					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH						176 891,40	
Hodnota změny z ceny SOD celkem		176 891,40		tj.	0,82%		
		Předpokládaný vliv na:		termín díla: ANO			
				na kvalitu díla: NE			
				na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				22 164,20	
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,99225	8 028,00	7 965,78	7 965,78
2	317121047RT3	Překlad nenosný pórobetonový, světlost otvoru do 1050 mm překlad nenosný NEP 125-1250, 124 x 24,9 x 12,5 cm	kus	2,00000	1 116,00	2 232,00	2 232,00
3	342255026R00	Příčky z desek Ytong tl. 125 mm	m2	3,54550	1 026,00	3 637,68	3 637,68
4	342948111R00	Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	9,70000	167,40	1 623,78	1 623,78
5	346244313R00	Obezdivky van a WC nádržek z desek Ytong tl. 100 mm	m2	1,52500	978,30	1 491,91	1 491,91
6	346275114R00	Přizdivky z desek Ytong tl. 125 mm	m2	4,58250	1 137,60	5 213,05	5 213,05
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				44 886,19	
7	319201316R00	Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze suché	m2	34,15600	305,55	10 436,37	10 436,37
8	602015104R00	Postřik stěn weberdur podhoz ručně	m2	38,56600	98,10	3 783,32	3 783,32
9	602015112RT5	Omítka stěn jádrová weberdur klasik RU ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	48,70300	496,80	24 195,65	24 195,65
10	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	34,15600	189,45	6 470,85	6 470,85
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				7 436,76	
11	612481211RU1	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky - vnitřní stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu weber	m2	22,15300	335,70	7 436,76	7 436,76


Hodnota změny z SOD

Hodnota změny z SOD

Díl:	64	Výplně otvorů	6 795,00				
12	642944121RU4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 800 x 1970 x 150 mm	kus	2,00000	3 397,50	6 795,00	6 795,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí	16 928,41				
13	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	9,28250	209,70	1 946,54	1 946,54
14	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,00000	504,90	3 029,40	3 029,40
15	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	44,29300	120,00	5 315,16	5 315,16
16	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	44,29300	149,85	6 637,31	6 637,31
Díl:	99	Staveništní přesun hmot	6 838,91				
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	5,94688	1 150,00	6 838,91	6 838,91
Díl:	711	Izolace proti vodě	19 981,59				
18	711112001RZ1	Provedení izolace proti vlhkosti, na ploše svislé, asfaltovým penetračním nátěr 1 vrstva - včetně dodávky asfaltového laku	m2	33,70620	71,37	2 405,61	2 405,61
19	711212015RT1	Hydroizolační bitumenová stěrka vyztužená tkaninou včetně dodávky webertec 915 (fa Weber)	m2	33,70620	1 147,50	38 677,86	38 677,86
20	711741567R00	Provedení detailů pásy přitavením dilatačních spár-uzávěr zesílením rš 1000 mm vodorovných, NAIP	m	-102,14000	140,00	-14 299,60	-14 299,60
21	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná	m2	-33,70620	230,00	-7 752,43	-7 752,43
22	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, v objektech výšky do 60 m	%	190,03097	5,00	950,15	950,15
Díl:	725	Zařizovací předměty	9 144,43				
23	725210913R00	Demontáž a zpětná montáž umyvadla s 2	kus	8,00000	1 138,50	9 108,00	9 108,00
24	998725203R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, v objektech výšky do 24 m	%	91,08000	0,40	36,43	36,43
Díl:	781-A	Obklady keramické	25 647,41				
25	771578011R00	Spára - stěna, silikonem	m	22,70000	75,00	1 702,50	1 702,50
26	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	37,53100	50,00	1 876,55	1 876,55
27	781111116R00	Otvor v obkladačce diamantovou korunkou, průměr do 90 mm	kus	60,00000	80,00	4 800,00	4 800,00
28	781475120R00	Montáž obkladů stěn obkladačkami keramickými, do tmele, do 300 x 600 mm	m2	37,53100	992,70	37 257,02	37 257,02
29	781479711R00	Příplatek za plochu do 10 m2 jednotlivě, obklad stěn keramickými obkladačkami	m2	37,53100	82,17	3 083,92	3 083,92

30	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, v objektech výšky do 12 m	%	430,77470	4,36	1 878,18	1 878,18
31	781101111R00	Příprava podkladu před provedením obkladu vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	-6,48000	200,00	-1 296,00	-1 296,00
32	781101210RT1	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	-6,48000	50,00	-324,00	-324,00
33	781111111R00	Doplňkové práce při provádění obkladů řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	-43,20000	120,00	-5 184,00	-5 184,00
34	781111115R00	Doplňkové práce při provádění obkladů vyřezání otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm	kus	-10,00000	70,00	-700,00	-700,00
35	781111116R00	Otvor v obkladačce diamantovou korunkou, průměr do 90 mm	kus	-20,00000	80,00	-1 600,00	-1 600,00
36	781411903R00	Opravy obkladů z obkladaček pórovinných velikosti 150 x 150 mm	kus	-288,00000	110,00	-31 680,00	-31 680,00
37	58583200.AR	malta pro dlažby/obklady lepicí; C2TE; pro interiér i exteriér; stěny, podlahy; báze cementová; odolná proti rozpouštědlům; teplotní odolnost -30 až 90 °C; barva šedá	kg	-27,21600	25,00	-680,40	-680,40
38	59761001R	Obkladačka keramická 600 x 300 x 8 mm -	m2	41,28410	400,00	16 513,64	16 513,64
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				17 068,50	
39	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,46652	450,00	3 809,93	3 809,93
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	8,46652	400,00	3 386,61	3 386,61
41	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	33,86608	45,00	1 523,97	1 523,97
42	979084413R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	8,46652	130,00	1 100,65	1 100,65
43	979084419R00	Příplatek za dopravu hmot za každý další 1 km	t	160,86387	24,00	3 860,73	3 860,73
44	979999999R00	Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	8,46652	400,00	3 386,61	3 386,61
						176 891,40	176 891,40

Za zhotovitele:




Za objednatele:

MĚSTO KRAVAŘE


Náměstí 43

747 21 KRAVAŘE

IČ: 00300292



Úplnost změnového listu zkontroloval TDS:



Změnový list č.15							
		Snížení energetické náročnosti ZŠ Kravaře Kouty					
Předmět ZL:		OBJEKT A - VCP - požární hydrant					
Popis změn		Změnový list obsahuje: Vícepráce vzniklé dodávkou a montáží hydrantu dle PBŘ. Tyto práce nebyly součástí zadávací dokumentace.					
		Jedná se o změnu podle paragrafu 222 odstavec 6 ZZVZ					
Rozdíl ceny po změně - Celkem bez DPH					25 372,06		
	Hodnota změny z ceny SOD celkem			25 372,06	tj.	0,12%	
	Předpokládaný vliv na:			termín díla: ANO			
				na kvalitu díla: ANO zvýšení			
				na cenu díla: ANO			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem	
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					1 299,06	
1	346244361R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	1,40000	927,90	1 299,06	1 299,06
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					700,00	
2	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	1,40000	500,00	700,00	700,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí					2 025,45	
3	974031155R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 20 cm	m	7,00000	289,35	2 025,45	2 025,45
Díl: 722	Vnitřní vodovod					21 347,55	
4	722131913R00	Oprava závitového potrubí, vsazení odbočky DN 25	soubor	1,00000	1 120,50	1 120,50	1 120,50
5	722132314R00	Potrubí pro sprinklery, pozinkovaná ocel, lisované spoje, Viega Megapress, DN 25	m	7,00000	994,50	6 961,50	6 961,50
6	722181212RU2	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 35 mm	m	7,00000	107,55	752,85	752,85
7	722235113R00	Kohout vodovodní, kulový, vnitřní-vnitřní závit, IVAR PERFECTA, DN 25	kus	1,00000	461,70	461,70	461,70
8	722254211RT2	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi + HP průměr 25/30 mm, stálotvará hadice	kus	1,00000	12 051,00	12 051,00	12 051,00
termín díla NE					25 372,06	25 372,06	

Hodnota změny z SOD

Za zhotovitele:

Za objednavatele:

MĚSTO
Ná
747 21
IČ:

Úplnost změnového listu zkontroloval T