

---

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Mělník (včetně) – Litoměřice dolní nádraží (mimo)“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

na základě Pověření č. 1761 ze dne 16.9.2014

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

**číslo smlouvy: E618-S-632/2017/Pal**

ISPROFOND: 327 321 4901

a

**„Společnost PRODEX-VALBEK“**

**Správce společnosti:**

**Prodex spol. s r.o.**

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO: 17314569, DIČ: 2020382166, IČ DPH: SK2020382166

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

**odštěpný závod**

**Prodex spol. s r.o., organizační složka**

se sídlem: Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 Vinohrady

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl A, vložka 76169

bank. spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupena: **Ing. Peterem Lastoveckým**

Korespondenční adresa: Prodex spol. s r. o., organizační složka, Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2

**Společník:**

**Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO : 48266230

DIČ: CZ48266230

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

zastoupena: **Ing. Lubošem Hruboněm**, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **16XP24008**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě jsou následující skutečnosti:

- 1) Úprava dílčích termínů plnění dle SOD a s tím související úprava přílohy č. 5 - Harmonogram plnění, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy. Úprava dílčích termínů plnění je způsobena změnou koncepce silnoproudého napájení technologických systémů na celé trati Kolín - Všetaty - Děčín, která vyplynula z koordinační porady, která se konala dne 01.08.2017. Na této koordinační poradě byla představena a přijata nová koncepce napájení technologických systémů z magistralního rozvodu 22 kV (lokální distribuční soustava SŽDC). Nová koncepce napájení uvažuje s výstavbou nových zdrojů pro napájení rozvodu 22 kV tj. napájecích trafostanic (NTS) 22 kV ve stávajících trakčních měnících TM Mělník a TM Hoštka, se kterými se v zadávací dokumentaci ani na poradě silnoproudu (28.6.2017) neuvažovalo. Pro nové napájecí trafostanice 22 kV je také nutné zpracovat inženýrsko-geologický průzkum, kvůli založení nových objektů NTS. Nová koncepce také upravuje systém napájení v zastávkách, kde oproti stávajícím přípojkám nn z distribuční soustavy ČEZ Distribuce a.s., bude nově navrženo napájení z tohoto uvažovaného magistralního rozvodu 22 kV. Zde, vzhledem k potřebě napájení nejen odběrů zastávek, ale současně i napájení nových přílehlých přejezdových zařízení (PZZ) vzniknou nové transformovny 22/0,4kV a i pro tyto je nutné provést průzkum.
- 2) Dále z probíhajících jednání vyplynuly změny technického řešení, a to v ŽST Hoštka, kde byla na jednání místní samosprávou požadována změna polohy nástupišť i nového přístupu k nástupišťům oproti původnímu řešení ve Studii proveditelnosti (dále jen „SP“). Nová poloha nástupišť vyvolá i změnu nového technického řešení v Odb. Hoštka. Dále byla při jednání na Městském úřadě v Liběchově požadována změna umístění nové zastávky Liběchov včetně přístupů, kde oproti schválené SP bude navržena zastávka blíže k obci s novým přístupem k nástupišťům. Dalším změnou technického řešení je požadavek zástupců města Štětí na nový podjezd v prostoru ŽST Štětí, který se nachází i v ÚPI města Štětí. V SP se s novým podjezdem neuvažovalo. Zástupci města Štětí požadují prověřit podchod variantně.
- 3) Změna oprávněných osob na straně Objednatele. Objednatel doplnil xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako osobu oprávněnou jednat ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako další osobu oprávněnou jednat ve věcech technických.
- 4) V souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 01. 07. 2017 se smluvní strany dohodly na doplnění Smlouvy v článku 3 o nový odstavec 3.10.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na doplnění článku 3 o nový odstavec 3.10, na úpravě článku 5, odst. 5.13, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy a úpravě Příloh č. 5 a č. 6, obě ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

### I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení článku 5, odst. 5.3. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. obj.: E618-S-632/2017/Pal, č. zhot.: 16XP24008, podepsané dne 19.01.2017, ve znění Dodatku č. 1, takto:

**1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- doplňuje se nový odst. 3.10 Smlouvy v tomto znění:

- 3.10 Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze Správce společnosti, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

**2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- zrušuje se stávající text článku 5, odst. 5. 13, ve znění Dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.13 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Specifikace díla
<u>Příloha č. 2:</u>	Obchodní podmínky – OP/ZP-PD/05/16
<u>Příloha č. 3:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky - přípravná dokumentace stavby – VTP/PD/04/16 c) Zvláštní technické podmínky - č.j.: 10723/2016-SŽDC-SSZ-ÚT1-Hrs
<u>Příloha č. 4:</u>	Rozpis Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam subdodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Související dokumenty

**II.**

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, též dále jen jako ZRS).
2. Smluvní strany v souvislosti s aplikací ZRS souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz Dodatku č. 2 a jeho příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření tohoto dodatku.
3. Ostatní ustanovení této Smlouvy, č. obj.: E618-S-632/2017/Pal, č. zhot.: 16XP24008, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, se nemění.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 (příloha č. 5 SOD): Harmonogram plnění - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*
  - Příloha č. 2 (příloha č. 6 SOD): Oprávněné osoby - *nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*

Za Objednatele: 6. 9. 2017

Za Zhotovitele: 29. 8. 2017

V Praze dne

V Praze dne

.....

**Ing. Lubor Hruběš**

Ředitel Stavební správy západ

.....

**Ing. Peter Lastovecký**

Vedoucí organizační složky  
PRODEX spol. s r.o.

.....

**Ing. Peter Lastovecký**

Vedoucí organizační složky  
PRODEX spol. s r.o.

na základě Společenské smlouvy ze dne  
31.10.2016 a plné moci ze dne 31.10.2016 Valbek,  
spol. s r.o.

## Příloha č. 5

## Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (návaznost na předchozí termín)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u> (fakturační plnění části díla v %)
Datum zahájení prací	Ihned po podpisu SOD	-	-
1. Dílčí etapa	6 měsíce po podpisu SOD	Návrh a projednání základního technického řešení stavby vč. konceptu GPK a rozhodujících SO a PS stavby, návrh provozní a dopravní technologie.	Schválené a uzavřené zápisy ze vstupních a profesních porad (bez fakturace)
2. Dílčí etapa	11 měsíců po podpisu SOD	Doplnění geotechnických průzkumů a základní geotechnická zpráva. Přípravná dokumentace k projednání se složkami SŽDC a ČD.	Předávací protokol pro část díla (20 % celkové ceny díla bez DPH)
3. Dílčí etapa	14 měsíců po podpisu SOD	Přípravná dokumentace k projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a fyzickými/právníckými osobami dotčenými stavbou.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
4. Dílčí etapa	3 měsíce po splnění 3. DE	Dokumentace pro oznámení v rozsahu dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
5. Dílčí etapa	6 měsíců po splnění 4. DE	Vydání stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.	(bez fakturace)
6. Dílčí etapa	1 měsíc po splnění 5. DE	Kompletní přípravná dokumentace se zpracovaným závěrem z procesu vlivů stavby na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. a podání žádosti o vydání ÚR. Záměr projektu včetně povinných příloh a ekonomického hodnocení k projednání.	Předávací protokol pro část díla (30 % celkové ceny díla bez DPH)
7. Dílčí etapa	1 měsíc po splnění 6. DE	Záměr projektu ke schválení do Centrální komise MD.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
8. Dílčí etapa	5 měsíců po splnění 6. DE	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby. Přípravná dokumentace ke schválení na SŽDC.	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)
Ukončení díla	2 měsíce po splnění 8. DE	Kompletní přípravná dokumentace po ukončení územního řízení a schválení v rámci SŽDC (v papírové podobě a elektronické podobě ve struktuře TREEINFO).	Předávací protokol pro část díla (10 % celkové ceny díla bez DPH)

**Příloha č. 6**  
**Oprávněné osoby**

**Za Objednatele:**

- ve věcech smluvních (*mimo podpis této smlouvy a jejích dodatků*):

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech přípravy stavby a ve věcech obchodních:
  - Náměstek ředitele Stavební správy západ pro techniku, oblast Praha

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

**Za Zhotovitele:**

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	<b>Ing. Peter Lastovecký</b>
Adresa	<b>Prodex spol. s r.o. OS, Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 Vinohrady</b>
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	<b>Ing. Peter Lastovecký</b>
Adresa	<b>Prodex spol. s r.o. OS, Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 Vinohrady</b>
E-mail	
Telefon	

- vedoucí týmu:

Jméno a příjmení	<b>Ing. Peter Lastovecký</b>
Adresa	<b>Prodex spol. s r.o. OS, Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 Vinohrady</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Prodex spol. s r.o. OS, Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 Vinohrady</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na mostní a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Valbek spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 46001 Liberec</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Valbek spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 46001 Liberec</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Prodex spol. s r.o., středisko Košice, Tomášikova 34, 040 01 Košice</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Prodex spol. s r.o. OS, Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 Vinohrady</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na trakční vedení:

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Prodex spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na silnoproudou technologii:

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Prodex spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava</b>
E-mail	
Telefon	

- specialista na elektrotechnická zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Prodex spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava</b>
E-mail	
Telefon	



- specialista na životní prostředí:

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>EKOLA group spol. s r.o., Mistrovská 4/558, 108 00 Praha 10</b>
E-mail	
Telefon	
Fax	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Valbek spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec</b>
E-mail	
Telefon	
Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Valbek spol. s r.o., Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec</b>
E-mail	
Telefon	

- geotechnik:

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10</b>
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista na požární bezpečnost:

Jméno a příjmení	
Adresa	<b>Prodex spol. s r.o. OS, Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2 Vinohrady</b>
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.