

ZMĚNOVÝ LIST č. 03						
Stavba:		Otrokovice - rekonstrukce místní komunikace Čechova				
Objednatel :		město Otrokovice, náměstí 3.května 1340, Otrokovice 765 02				
Objekt:		SO 102.1				
Část:						
Zhotovitel:		Eurovia CZ a.s. závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín				
Odesláno/předáno - komu						
Způsob odeslání/předání		poštou	emailem	faxem	osobně	Datum:
					X	
		Změnový list č. 03				Celkem Kč
		Rekapitulace				
		Vícepráce				1 246 216,21
		Méněpráce				
		Navýšení ceny				1 246 216,21
1) Zdůvodnění:		1. Původní projektová dokumentace (PD) předpokládala plné využití vytěžené zeminy z výkopových prací v ulici Čechova pro terénní úpravy v rámci objektu SO 101-ZTV Laziště. Během realizace stavby však bylo zjištěno, že skutečný objem vytěžené zeminy výrazně přesahuje možnosti jejího využití v rámci dotčeného objektu. Přebytek zeminy, v celkovém množství přibližně 2 000 m³, nelze na staveništi uložit ani jinak využít. Tato situace představuje změnu oproti původnímu rozsahu prací a vyžaduje zajištění vícepráce spočívající v nakládání s odpadem, konkrétně v odvozu a řádné likvidaci přebytečné zeminy na autorizované skládce. 2. Na KD bylo po Zhotoviteli požadováno provedení UV v nejnižším bodě v oblouku před RD č.p. 1963, pro eliminaci historicky tvořených louží. Požadovaný rozsah prací: - Provedení uliční vpusti (UV) v nejnižším bodě v oblouku komunikace před rodinným domem č.p. 1963. - Napojení této nové vpusti na stávající nebo navrhovaný systém dešťové kanalizace.				
2) Vyjádření TDS:						
S navrženým ZL-03 souhlasím						
3) Vyjádření AD						
S navrženým ZL-03 souhlasím						
4) Vliv na dopracování projektové dokumentace:						
Nemá vliv na dopracování dokumentace						
5) Dodatečné stavební práce (Kč bez DPH)		1 246 216,21	včetně DPH	1 507 921,61		
6) Neprovedené stavební práce (Kč bez DPH)		0,00	včetně DPH	0,00		
7) Celkový dopad do ceny (Kč bez DPH)		změna o: 1 246 216,21	včetně DPH	1 507 921,61		
8) Vliv na termín výstavby:						
Může mít vliv na termín dokončení stavby .						
9) Schválil:		objednatel	TDS	AD	Zhotovitel	
		Ing. Bc. Barbora Fojtáčová	Miroslav Matějka	Ing. Kamil Prokůpek	Ing. Ondřej Kolaja	
Datum:						

Podpis				
--------	--	--	--	--

Přílohy - Soupisy prací