

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0166/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: 02/2025

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

č. ú.:

(dále jen *objednatel*)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450



a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- odpovědný projektant:

HYDROPROGRESS, s.r.o.

Sevastopolská 6, 625 00 Brno

Ing. Markem Viskotem, jednatelem.

.....



IČO:

04449461

DIČ:

CZ04449461

Bankovní spojení:



Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 89961

(dále jen *zhotovitel*)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„STAVEBNÍ ÚPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ BOBRKY - PD“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	800.000,-Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 6208/2025

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16.4.2025 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0166/2025 (dále jen smlouva o dílo). Předmětem smlouvy o dílo zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby rozhodnutí stavby: "Stavební úpravy místních komunikací - PD".

Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že ve smlouvě o dílo prodlouží lhůty pro předání díla, a to z důvodu dodatečného požadavku objednatele na umístění VO do ulice Veselá a Duhová, které bude zakomponováno do celkové PD včetně povolení záměru, delších časových lhůt pro získání vyjádření, stanovisek dotčených orgánů. Dále pak nutná koordinace projektu s ostatními subjekty a požadavku na projednání dešťové kanalizace ze strany Vak Vsetín a.s. (termín schůzky zatím nebyl stanovený) včetně projednání PD s vlastníky přilehlých pozemků pro napojení RD ke komunikaci se prodlužuje požadovaná dodací lhůta předání předmětu díla takto:

2. Článek III. Předmět plnění odst. 2 se doplňuje o vícepráce v tomto rozsahu: přidají vícepráce spočívající ve zpracování PDPZ a PDPS včetně inženýrské činnosti a pravomocného povolení na VO ulice Veselá a Duhová.

3. Článek IV. Doba a místo plnění se mění následovně:

Objednatel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech:

- a) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) **do 120 dnů** od podpisu smlouvy.
- b) Projektovou dokumentaci pro povolení záměru (PDPZ) zhotovitel připraví a poskytne objednateli, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení **do 30.11.2025** (technická část PDPZ) a **do 15.1.2026** (dokladová část PDPZ). Objednatel je oprávněn schválit PDPZ nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané PDPZ, Zhotovitel PDPZ upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou PDPZ, a to do dvaceti **(20) dnů** od obdržení takové žádosti.
- c) Podání žádosti o povolení záměru (PZ) na stavební úřad, a to do deseti **(10) dnů** od prokazatelného schválení PDPZ Objednatelem.
- d) Projektová dokumentace pro provádění Stavby (PDPS) a soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a předání pravomocného povolení záměru – zhotovitel připraví a poskytne objednateli PDPS a soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do 31.1.2026. Objednatel je oprávněn schválit PDPS nebo požadovat její úpravy. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané PDPS, Zhotovitel PDPS upraví v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou PDPS, a to do dvaceti **(20)** pracovních dnů od obdržení takové žádosti.
- e) Předání kompletního díla včetně pravomocného povolení záměru **do 31.3.2026**.
- f) Autorský dozor - předpokládaný termín provádění autorského dozoru v průběhu realizace stavby. Autorský dozor zahájí činnost v rámci výběru zhotovitele stavebních prací a další činnost až na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání (např.) kolaudačního rozhodnutí. Předpokládaná doba stavebních prací bude cca 10 měsíců.
- g) Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat v případě prodloužení prokazatelně nezaviněného zhotovitelem, tj. zejména nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje objednatel. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla o dobu uvedeného prokazatelně nezaviněného prodloužení.

4. Článek VII. Cena díla odst. 1 se mění následovně:


	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč (21 %)	Cena včetně DPH v Kč
CENA CELKEM DLE SOD	660.300	138.663	798.963
VÍCEPRÁCE	33.000	6.930	39.930
CENA CELKEM VČ. DODATKU Č.1	693.300	145.593	838.893

Čl. III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 02.12.2020 č.j. 19/54/RM/2020, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek vyhotovený v elektronické podobě je opatřený kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

za objednatele:

Ve Vsetíně dne:



za zhotovitele:

V Brně dne: |

