

DODATEK Č. 2**ke smlouvě č. 18/N/239258/2024/74 ze dne 16. 12. 2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

číslo tel: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Živa projekt s.r.o.

se sídlem Brandýská 763, 250 90 Jirny

IČO: 107 21 517

DIČ: CZ10721517

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 347249

zastoupená: Janou Žiškovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 123-3853980227/0100

datová schránka: f9wg8a8

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo „VN Obora Vřísek – dokumentace VD“ (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2024 Smlouvu o dílo a dodatkem č. 1 ze dne 11. 8. 2025 jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**VD Obora Vřísek – dokumentace VD**“, evidenční číslo zakázky: S956/2024/097 (dále jen „smlouva“).
2. Na základě požadavku Povodí Ohře, s.p. na jiný způsob dělení průtoků je nutná další úprava rozsahu plnění (vícepráce). Blíže specifikováno v příloze č. 1, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
3. V návaznosti na výše uvedené objektivní překážky se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro odevzdání díla a navýšení ceny.

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na výše uvedené si smluvní strany dohodly na změně čl. II. odst. 5 a dílčí plnění d), který nově zní takto:
d) dokončení a předání pasportu VD včetně upraveného MPŘ vyjma jednotného enviromentálního stanoviska – termín dokončení do 31. 12. 2025.
Dále se nově v čl. II. odst. 5 doplňuje bod e) v tomto znění:
e) jednotné enviromentální stanovisko – termín dokončení do 27.02.2026
2. Smluvní strany ujednaly následující změny smlouvy:

Původní cena za dílo:

PD 256 000 Kč bez DPH

Vícepráce – úprava PD a MPŘ; data ČHMÚ

cena 14 500 Kč bez DPH

Nová cena za dílo:

PD 270 500 Kč bez DPH

S ohledem na uvedené si smluvní strany ujednaly změnu čl. III. odst. 1, věta první, která nově zní takto:

„Za provedení díla – projektové dokumentace dle čl. I. odst. 1. písm. A) smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 270 500 Kč bez DPH (slovy dvě stě sedmdesát tisíc pět set korun českých)“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – žádost o dodatek

V Teplicích, dne:.....
Za objednatele:

V, dne:.....
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] STOP Ohře
Lesy České republiky, s.p

.....
Jana Žiřková
jednatelka
Živa projekt s.r.o.

Objednatel:
Lesy České republiky, s. p.
Přemyslova 1106/19
Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové

V Jirnech 20.11.2025

Věc: žádost o dodatek č. 2 ke smlouvě

Dobrý den,

dovolujeme si tímto zdvořile požádat o prodloužení termínu odevzdání plnění d) z původního termínu 30.11.2025 – vytvoření dodatku č. 2 smlouvy „VN Obora Vřísek – dokumentace VD“ č. 18/N/239258/2024/74 a to z důvodu požadavku povodí Ohře na jiný způsob dělení průtoků.

Dne 8.9.2025 bylo ze strany Povodí Ohře zasláno stanovisko k navrhovanému dělení průtoků. V tomto stanovisku je uveden požadavek na zachování v režimu odběru a upozornění na fakt, že legislativa poměrové dělení neumožňuje a bude nutné zachovat minimální zůstatkový průtok (MZP) pod odběrem na úrovni Q_{364d} . Téhož dne byla situace ještě telefonicky konzultována s p. Poláchem z Povodí, který je řešení situace nakloněn, ale jinou cestu se svou znalostí legislativy nevidí. Upozornil nás však na fakt, že ČHMÚ vychází při stanovení hydrologických dat z dat z další dekády a na jiných tocích v této oblasti došlo k výraznému poklesu stanovených povodňových i m-denních průtoků. Z tohoto důvodu bylo dne 15.9.2025 osloveno ČHMÚ s dotazem na aktualizaci hydrologických dat a o dva dny později 17.9.2025 zaslána objednávka hydrologických dat, přestože nejsou předmětem smlouvy o dílo. Od ČHMÚ jsme data obdrželi dne 10.10.2025 a skutečně došlo k podstatnému poklesu mj. právě v průtoku Q_{364d} , dne 13.10.2025 jsme oslovili vodoprávní úřad s dotazem na možné způsoby řešení, který jsme urgovali dne 3.11.2025. Dne 6.11.2025 došlo k telefonické domluvě s paní Rývorovou z vodoprávního úřadu, že bude zvolena varianta řešení se zachováním $MZP = Q_{364d}$. Nyní je tedy nutné dle tohoto požadavku upravit projektovou dokumentaci, stanovisko Povodí Ohře může být použito a není nutné jej znovu žádat. Dle sdělení paní Rývorové bude ale změna podléhat změně stavby před dokončením a je nutné požádat o jednotné enviromentální stanovisko (JES). Vzhledem k předběžnému projednání nepředpokládáme, že by ještě mělo dojít k nějakým změnám. Navrhujeme na základě potřeby výše uvedeného rozdělení plnění a adekvátní prodloužení termínu a navýšení ceny.

. Předmětem bude

Položka	hod [h]	sazba [Kč/hod]	částka [Kč]
Úprava projektové dokumentace a MPŘ	10	650	6500
Hydrologická data ČHMÚ	1	8000	8000
CELKEM			14 500

Termínový návrh: Současný stav dle SoD a dodatku č. 1:

d) dokončení a předání pasportu VD včetně upraveného MPŘ 30.11.2025

Navrhovaný stav:

d) dokončení a předání pasport VD včetně upraveného MPŘ vyjma jednotného enviromentálního stanoviska. T: 31.12.2025

e) Jednotné enviromentální stanovisko. T: 27.2.2026

Navrhovaná cena za plnění je následující:


d) 62 500 Kč

e) 10 000 Kč

Přílohy:

1. Stanovisko Povodí Ohře – datováno 5.9.2025
2. Mail z Povodí Ohře – zaslání stanoviska 8.9.2025
3. Data ČHMÚ ze dne 10.10.2025
4. Mail paní Rývorové 13.10.2025
5. Mail paní Rývorové 3.11.2025

S pozdravem





ŽIVA Projekt s.r.o.
Brandýská 763
250 90 Jirny

