

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby  
„Vlastivědné muzeum v Olomouci – kotelna“

uzavřené podle § 2586 a následujících  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** Olomoucký kraj  
Se sídlem: Jeremenkova 40a , 779 11 Olomouc  
IČ: 606 09 460  
DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiří Zemánek, 1. náměstek hejtmána Olomouckého kraje  
na základě pověření ze dne 8. 11. 2016.

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ing. Maderka Jiří, oddělení přípravy a realizace investic  
Krajského úřadu Olomouckého kraje  
telefon/fax: 585 508 835  
e-mail: [j.maderka@kr-olomoucky.cz](mailto:j.maderka@kr-olomoucky.cz)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc  
č.ú. [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

**Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,  
vložka 10102

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc

IČ: 25385551  
DIČ: CZ25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- technických: Vladimír Kos  
telefon: 774 455 811  
e-mail: [vladimir.kos@ps-olomouc.cz](mailto:vladimir.kos@ps-olomouc.cz)

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc  
č.ú.: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/01028/OVZI/DSM ze dne 3. 05. 2017.

## ČÁST A.

Dne 3. 5. 2017 uzavřel Objednatel se společností Provádění staveb Olomouc a.s., se sídlem tř. Kosmonautů 989/8, 779 00 Olomouc, IČ: 25385551, Smlouvu o dílo č. 2017/01028/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byla dodávka a montáž 3 nových kondenzačních kotlů na zemní plyn, které budou napojeny na stávající topný systém v kotelně přes hydraulickou kaskádu včetně propojovací sestavy s oběhovým čerpadlem a armaturami. Provede se i úprava rozvodů plynu a elektroinstalace k novým kotlům, včetně úpravy stávajícího rozvaděče MaR na nové provozní a havarijní stavy. Stávající větrání kotelny zůstane beze změny. Stávající komín bude nově vyvložkován. Původní 4 staré atmosférické kotle na plyn se zdemolují.

## ČÁST B.

*V průběhu prací byly zjištěny některé skutečnosti, které nebyly součástí projektové dokumentace:*

### **Změny z důvodu chyby projektové dokumentace**

#### **1) Přeložka rozvodu vody, ZL č. 2**

Z důvodu osazení kotlů na stěnu byla provedena přeložka rozvodu vody v délce 8 m.

#### **2) Doplnění větrání kotelny, ZL č. 6**

Na základě požadavku revizního technika plynu byl projektantem doplněn výpočet větrání kotelny. Na základě tohoto výpočtu projektant doplnil větrání kotelny o izolované přívodní VZT potrubí délky 3 m vedoucí k podlaze kotelny včetně dodání neuzavíratelné podstropní mřížky na odvodu větracího vzduchu.

### **Ostatní změny**

#### **1) Výměna dveří kotelny a okna, ZL č. 1**

Na základě požadavku provozovatele byly vyměněny vstupní dveře do kotelny včetně zárubně za požární, s 30 min. požární odolností a vyměněno dožité okno za nové dřevěné.

#### **2) Opravy předmístnosti kotelny, ZL č. 3**

Na základě požadavku provozovatele byla v předmístnosti kotelny provedena oprava a nátěr podlahy v celkové ploše 14,4 m<sup>2</sup> a provedena výmalba této místnosti v celkové ploše 65 m<sup>2</sup>.

#### **3) Dodávka a montáž nové varovné houkačky, ZL č. 4**

Z důvodu nefunkčnosti stávající varovné houkačky, byla tato vyměněna za novou.

#### **4) Sanační omítky, komínová hlavice a otlučení omítek, ZL č. 5**

Na základě požadavku provozovatele se neprovedly sanační omítky včetně maleb v ploše 21,6 m<sup>2</sup> a nebyla dodána plastová komínová hlavice. Rovněž tak na základě požadavku provozovatele bylo provedeno o 2 m<sup>2</sup> více otlučení omítek.

**5) Výměna vadného displeje MaR, ZL č. 7**

Z důvodu nefukčnosti stávajícího displeje MaR byl tento vyměněn za nový.

Popis změn	Vícepráce v Kč bez DPH	Méněpráce v Kč bez DPH
<b>Změny z důvodu chyby projektové dokumentace</b>		
1) Přeložka rozvodu vody, ZL č. 2 Přeložka rozvodu vody v délce 8 m.	4 785,00	
2) Doplnění větrání kotelny, ZL č. 6 Doplnění větrání kotelny o přívodní VZT potrubí délky 3 m včetně neuzavíratelné podstropní mřížky.	15 320,00	
<b>Mezisoučet</b>	20 105,00	
<b>Ostatní změny</b>		
1) Výměna dveří kotelny a okna, ZL č. 1 Výměna vstupních dveří a okna v kotelně.	18 476,00	
2) Opravy předmístnosti kotelny, ZL č. 3 Oprava nátěru podlahy v ploše 14,4 m <sup>2</sup> a provedení nové výmalby v ploše 65 m <sup>2</sup> .	16 258,00	
3) Dodávka a montáž nové varovné houkačky, ZL č. 4 Výměna nefunkční varovné houkačky za novou.	1 200,00	
4) Sanační omítky, komínová hlavice a otlučení omítek, ZL č. 5 Odpočet sanačních omítek včetně maleb v ploše 21,6 m <sup>2</sup> . Zrušení dodávky plastová komínová hlavice. Provedení otlučení omítek o 2 m <sup>2</sup> více.	1 799,00	-20 243,00
5) Výměna vadného displeje MaR, ZL č. 7 Výměna vadného displeje MaR za nový.	12 150,00	
<b>Mezisoučet</b>	49 883,00	-20 243,00
<b>Vícepráce a méněpráce</b>	<b>69 988,00</b>	<b>-20 243,00</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA</b>	<b>49 745,00</b>	

**Finanční krytí**

Zvýšené náklady budou hrazeny z rozpočtu akce.

	cena bez DPH (Kč)	DPH 15 % (Kč)	DPH 21 % (Kč)	cena s DPH (Kč)
Cena za dílo dle SOD	1 142 086,32		239 838,13	1 381 924,45
<i>dod. č. 1</i>	49 745,00		10 446,45	60 191,45
cena SOD + dod.č. 1	1 191 831,32		250 284,58	1 442 115,90

**Termín plnění**

Termín dokončení díla (31. 7. 2017) zůstává nezměněn.

**ČÁST C.**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha č. 1 dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Olomouckého kraje dne 27. 7. 2017 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne:

08 -09- 2017

Objednatel:

V Olomouci dne:

15. 08. 2017

Zhotovitel:



Olomoucký kraj  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstkem hejtmána  
Olomouckého kraje

**PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC a.s.**  
Sídlo: Iř. Kosmonautů 989/8, Olomouc 77211  
Prov.: Holická 29, Olomouc 77149  
Zapsaná KSO oddíl B, vložka 10102  
Tel. fax: +420 585 232 486  
IČ: 25385551 DIČ: CZ25385551  
e-mail: info@ps-olomouc.cz

Prořádní staveb Olomouc a.s.  
**Jaroslav Vyroubal**  
Předseda představenstva