

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-271/1153/200/20/2024

evidenční znak: OV2-1080/2024

číslo smlouvy zhotovitele: S2 41111 28431 5 24057/CAT4643

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: [REDACTED], náměstek technicko-správního úseku

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. Skanska a.s.

Zastoupena: Ing. Petrem Dohnálkem, oblastní manažer a Tomášem Chrbolkou, hlavním stavbyvedoucím, oba na základě plné moci

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 26271303

DIČ: CZ699004845

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: skanska@skanska.cz

Zástupce zhotovitele: Ing. Petr Dohnálek, oblastní manažer, [REDACTED]
[REDACTED] a Tomáš Chrbolka, hlavní stavbyvedoucí, tel. [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“).

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 26.9.2024 Smlouvu o dílo č. **SMLO-271/1153/200/20/2024** na dílčí plnění části veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Oprava silnice III/30532 Brdo - Hluboká**“ (dále jen „Smlouva“), v části realizace Díla financované Objednatelem. Smlouva byla uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku,

kteřá byla realizovaná Objednatelům v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částky

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění odst. 2., a to takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
13 716 198,89	2 880 401,77	16 596 600,66

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se snížila celkem o 321 416,86 Kč bez DPH na základě vypuštěných prací. Jednotlivé důvody ke snížení smluvní částky jsou popsány ve změnových listě (ZBV 01 až ZBV 03), které tvoří přílohu tohoto Dodatku.

SOD	14 037 615,75	
ZBV 01	-275 117,17	§ 222 odst. 6
ZBV 02	-44 379,45	§ 222 odst. 4
ZBV 03	-1 920,24	§ 222 odst. 6
změna celkem	-321 416,86	
cena dle dodatku č. 1	13 716 198,89	

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Č. 1 – ZBV01

Č. 2 – ZBV02

Č. 3- ZBV03

V Pardubicích dne:

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

**Ing. Zdeněk
Vašák**

Digitálně podepsal Ing.
Zdeněk Vašák
Datum: 2025.11.24 14:44:44
+01'00'

Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Za Zhotovitele:

**Ing. Petr
Dohnálek**

Digitálně podepsal
Ing. Petr Dohnálek
Datum: 2025.11.24
10:11:29 +01'00'

Ing. Petr Dohnálek
oblastní manažer
Skanska a.s

**Tomáš
Chrbolka**

Digitálně podepsal
Tomáš Chrbolka
Datum: 2025.11.24
07:48:30 +01'00'

Tomáš Chrbolka
hlavní stavbyvedoucí
Skanska a.s.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/30532 Brdo - Hluboká - OV2-1080/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 KANALIZACE		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 301 / 01	Číslo ZBV: 01
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 25.09.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8			
Přílohy změnového listu: 		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Předmětem projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) je oprava silnice III/305 32, včetně souvisejících stavebních objektů, v intravilánu obce Brdo a Hluboká, která byla dotčena výstavbou dálnice D35 Opatovice – Časy – Ostrov. Jedná se o úsek silnice III/305 32 o délce 2,488 km v úseku od dopravního značení začátek obce Brdo ve směru od obce Bílý Kůň, po křižovatku se silnicí III/305 33 v obci Hluboká. Součástí PDPS je také realizace nové dešťové kanalizace v obci Hluboká (dále jen „Kanalizace“). Kanalizace v délce 300 m má být dle předpokladu PDPS napojena na stávající potrubí umístěné levostranně ve staničení km 2,370. Kanalizace má sloužit pouze pro odvodnění silnice, chodníku a místní komunikace. Uložení, křižování a souběh s ostatním zařízením respektuje minimální hodnoty dle ČSN 73 60 05. V rámci stavebního objektu SO 301 došlo po zahájení výkopových prací k úpravě nivelety potrubí Kanalizace z důvodu výskytu skalnatého podloží v menší hloubce, než bylo předpokládáno v PDPS. Na základě tohoto zjištění byla niveleta kanalizačního potrubí v určených úsecích snížena o 0,50 m oproti původnímu návrhu. Změna byla projednána a schválena Objednatelům a Autorským dozorem, přičemž její realizace je zaznamenána v Zápisu z kontrolního dne stavby č. 2, který se konal dne 13.05.2025. Při úpravě nivelety bylo zohledněno, že v daném úseku nedochází ke kolizi s žádnými křižujícími inženýrskými sítěmi, a proto bylo možné provést snížení krytí bez nutnosti dalších konstrukčních opatření nebo přeložek. Úprava byla provedena v souladu s technickými zásadami pro návrh a ukládání kanalizačních potrubí, zejména s požadavky na minimální krytí a zajištění dostatečné ochrany potrubí proti mechanickému poškození. Současně bylo zkontrolováno, že změna nivelety neovlivní funkčnost systému odtoku a nenaruší navazující výškové poměry napojení na ostatní stokové úseky. Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 132254206, č. 132354206, č. 132454206, č. 132554206, č. 151101102 a č. 151101112. Projektová dokumentace vycházela z výsledků provedeného inženýrskogeologického průzkumu, který předpokládal výskyt skalního podloží v určité hloubce pod povrchem. Skutečně zastižená úroveň skalnatého masivu se však v průběhu realizace lišila od předpokladu, a to lokálně až o 0,50 m. Změna nemá negativní vliv na funkčnost, kapacitní parametry ani životnost kanalizačního systému. Úpravou nivelety nedošlo k ovlivnění napojovacích bodů ani ke změně technických vlastností díla. Změna má charakter optimalizace technického řešení reagující na skutečné podmínky zjištěné při provádění stavby. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Ke zjištění daných skutečností mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací. Zároveň se jedná o práce, které nemějí celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 275 117,17 Kč	0,00 Kč	- 275 117,17 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatel (TDS)	jméno: XXXXXXXXXX	datum	podpis
		Ing. Radim Mařát Digitálně podepsal Ing. Radim Mařát Datum: 2025.11.05 07:32:22 +01'00'	

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ				
Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/30532 Brdo - Hluboká - OV2-1080/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 KANALIZACE		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 301 / 01	Číslo ZBV: 01	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV		jméno: [redacted]	datum: [redacted]	podpis: Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.11.05 07:32:41 +01'00'
Projektant		jméno: [redacted]	datum: [redacted]	podpis: Ing. Jiří Šejnoha Digitálně podepsal Ing. Jiří Šejnoha Datum: 2025.11.04 19:15:46 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)		jméno: [redacted]	datum: [redacted]	podpis: Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2025.11.05 07:49:39 +01'00'
Zhotovitel		jméno: [redacted]	datum: [redacted]	podpis: Tomáš Chrbolka Digitálně podepsal Tomáš Chrbolka Datum: 2025.11.03 07:27:44 +01'00'
			Číslo paré:	

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/30532 Brdo - Hluboká - OV2-1080/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 002 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 002 / 01	Číslo ZBV: 02
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 25.09.2024

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Objednatel

Popis Změny:

Předmětem projektové dokumentace (dále jen „PDPS“) je oprava silnice III/305 32, včetně souvisejících stavebních objektů, v intravilánu obce Brdo a Hluboká, která byla dotčena výstavbou dálnice D35 Opatovice – Časy – Ostrov. Jedná se o úsek silnice III/305 32 o délce 2,488 km v úseku od dopravního značení začátek obce Brdo ve směru od obce Bílý Kůň, po křižovatku se silnicí III/305 33 v obci Hluboká.

V rámci PDPS bylo uvažováno zahrnutí fixní položky pro provádění kontrolních zkoušek nezávislou laboratoří, které měly být realizovány na základě podnětu nebo požadavku Objednatele v průběhu výstavby. Účelem této položky bylo zajistit možnost provádění nezávislého ověřování kvality prováděných prací a dodržení předepsaných technických parametrů konstrukčních vrstev komunikace a souvisejících stavebních objektů.

Podle technického popisu této položky měly být v rámci uvedených kontrolních zkoušek provedeny následující práce: statická zatěžovací zkouška v počtu dvou kusů, měření pomocí lehké dynamické desky v počtu šesti kusů, kontrola rovinnosti pomocí planografu v jednom případě, kontrola rovinnosti pomocí latě ve dvou případech a provedení tří vývrtů pro ověření složení a zhuštění konstrukčních vrstev. Tyto zkoušky měly být zajištěny externí akreditovanou laboratoří na základě individuálního požadavku Objednatele, podle aktuální potřeby v průběhu realizace stavby.

Vzhledem k charakteru stavby, rozsahu prováděných prací a průběžně dosažené kvalitě konstrukčních vrstev nebyla potřeba těchto kontrolních zkoušek ze strany Objednatele uplatněna. Kvalita jednotlivých vrstev a provedených prací byla ověřována standardními kontrolními postupy v rámci systému řízení jakosti zhotovitele, a nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by vyžadovaly nezávislé přezkoušení třetí stranou.

Z výše uvedených důvodů nebyly práce zahrnuté v této položce realizovány, neboť jejich provedení nebylo ze strany Objednatele vyžadováno ani technicky opodstatněno. Fixní položka pro kontrolní zkoušky nezávislou laboratoří je proto navržena k vypuštění ze soupisu provedených prací, bez dopadu na kvalitu či technické parametry díla.

Změna má tedy vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 979999985R, která je odečítána v celém původně uvažovaném rozsahu.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 44 379,45 Kč	0,00 Kč	- 44 379,45 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: [REDACTED]	datum	podpis	Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.11.05 07:33:29 +01'00'
----------------------------	---	-------	--------	---

Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/30532 Brdo - Hluboká - OV2-1080/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 002 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 002 / 01	Číslo ZBV: 02
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno: XXXXXXXXXX datum: XXXXXXXXXX podpis: XXXXXXXXXX		Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.11.05 07:33:45 +01'00'	
Projektant jméno: XXXXXXXXXX datum: XXXXXXXXXX podpis: XXXXXXXXXX		Ing. Jiří Šejnoha Digitálně podepsal Ing. Jiří Šejnoha Datum: 2025.11.04 19:16:55 +01'00'	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk) jméno: XXXXXXXXXX datum: XXXXXXXXXX podpis: XXXXXXXXXX		Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2025.11.05 07:50:48 +01'00'	
Zhotovitel jméno: XXXXXXXXXX datum: XXXXXXXXXX podpis: XXXXXXXXXX		Tomáš Chrbolka Digitálně podepsal Tomáš Chrbolka Datum: 2025.11.03 07:28:44 +01'00'	
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/30532 Brdo - Hluboká - OV2-1080/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 KOMUNIKACE HLUBOKÁ - INTRAVILÁN		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103 / 01	Číslo ZBV: 03
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 25.09.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Skanska a.s. Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Předmětem projektové dokumentace (dále jen „PDPS“) je oprava silnice III/305 32, včetně souvisejících stavebních objektů, v intravilánu obce Brdo a Hluboká, která byla dotčena výstavbou dálnice D35 Opatovice – Časy – Ostrov. Jedná se o úsek silnice III/305 32 o délce 2,488 km v úseku od dopravního značení začátek obce Brdo ve směru od obce Bílý Kůň, po křižovatku se silnicí III/305 33 v obci Hluboká. V rámci PDPS bylo v souvislosti s dopravním značením (dále jen „DZ“) uvažováno mimo jiné s osazením celkem 15 kusů silničních směrových plastových sloupků (dále jen „Sloupky“). Na základě dodatečného požadavku příslušného správního orgánu – Odboru dopravy Městského úřadu Chrudim a dále zástupců Dopravního inspektorátu Policie ČR došlo v průběhu realizace stavby k dodatečné úpravě návrhu DZ v intravilánu obce Brdo a Hluboká. Cílem těchto úprav bylo optimalizovat rozmístění DZ v souladu s aktuální dopravní situací a podmínkami v dotčeném území. Na základě těchto dodatečných požadavků byla aktualizována situace dopravního značení, kterou zpracoval Autorský dozor stavby. V rámci aktualizace bylo provedeno snížení počtu Sloupků oproti původnímu návrhu PDPS celkem o 6 kusů. Tato Změna představuje odpočet části původně uvažovaných, avšak nerealizovaných Sloupků ze soupisu prací. Úprava nemá vliv na bezpečnost ani plynulost silničního provozu, a z hlediska technického řešení je v souladu se schváleným dopravním značením vydaným příslušným silničním správním úřadem. Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 40445158 (Sloupek směrový silniční plastový 1,2 m). Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Změna vznikla na základě dodatečných požadavků třetích stran, které nebylo možné v době zpracování PDPS objektivně předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 1 920,24 Kč	0,00 Kč	- 1 920,24 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: [redacted]	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.11.05 07:34:34 +01'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum	podpis Ing. Radim Malát Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2025.11.05 07:34:47 +01'00'
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis Ing. Jiří Šejnoha Digitálně podepsal Ing. Jiří Šejnoha Datum: 2025.11.04 19:18:06 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Oprava silnice III/30532 Brdo - Hluboká - OV2-1080/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 103 KOMUNIKACE HLUBOKÁ - INTRAVILÁN		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 103 / 01	Číslo ZBV: 03
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [REDACTED]	datum	podpis Ing. Jiří Synek Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2025.11.05 07:52:13 +01'00'
Zhotovitel	jméno: [REDACTED]	datum	podpis Tomáš Chrbolka Digitálně podepsal Tomáš Chrbolka Datum: 2025.11.03 07:29:36 +01'00'
			Číslo paré: