

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-303/1153/200/20/2024

evidenční znak: OV OV2-59/2025

číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/RB/2024/007/RB5Y

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: [REDACTED], náměstek technicko-správního úseku

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[REDACTED] statutárního orgánu organizace na
základě pověření
[REDACTED] zástupce statutárního orgánu
organizace na základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] – náměstek technicko-správního úseku

(dále jen „Objednatel“)

a

II. STRABAG SIS a.s.

Zastoupena – Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti

Lukáš Sokol, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24650

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele: Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti [REDACTED], Ing. Vlasta Svobodová - ekonomický vedoucí oblasti (tel. [REDACTED], Lukáš Sokol - vedoucí obchodně technického [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 6.2.2025 Smlouvu o dílo č. **SMLO-303/1153/200/20/2024** na stavební práce s názvem „**Silnice III/327 22 Břehy – Sopřeč**“,

(dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – smluvní částky

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění odst. 2., a to takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
46 921 748,51	9 853 567,19	56 775 315,70

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se zvýšila celkem o 1 427 446,97 Kč bez DPH na základě dodatečných a vypuštěných prací. Jednotlivé důvody k navýšení smluvní částky jsou popsány ve změnových listě (ZBV 01 až ZBV 05), které tvoří přílohy tohoto Dodatku.

SOD	45 494 301,54 Kč	
ZBV 01	-348 331,44 Kč	§ 222 odst. 6
ZBV 02	505 278,85 Kč	§ 222 odst. 6
ZBV 03	116 721,06 Kč	§ 222 odst. 6
ZBV 04	1 229 786,00 Kč	§ 222 odst. 6
ZBV 05	-76 007,50 Kč	§ 222 odst. 6
navýšení	1 427 446,97 Kč	
dodatek č. 1	46 921 748,51 Kč	

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Č. 1 - ZBV01 Č. 4 - ZBV04
Č. 2 - ZBV02 Č. 5 - ZBV05
Č. 3 - ZBV03

V Pardubicích dne:

Za Objednatele:

Ing. Zdeněk Vašák, ředitel
Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Ing. Zdeněk Vašák
Digitálně podepsal Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2025.11.21 11:48:45 +01'00'

V Hradci Králové dne:

Za Zhotovitele:

Ing. Radek Novotný
Podepsal Ing. Radek Novotný
DN: cn=Ing. Radek Novotný,
email=radek.novotny.kds@gmail.com
Datum: 2025.11.21 10:36:56 +01'00'

Ing. Radek Novotný
technický vedoucí oblasti
na základě plné moci
STRABAG SIS a.s.

Ing. Vlasta Svobodová
Podepsal Ing. Vlasta Svobodová
DN: cn=Ing. Vlasta Svobodová,
o=STRABAG SIS a.s., ou=856/0005,
email=vlasta.svobodova@strabag.com
Datum: 2025.11.20 17:54:07 +01'00'

Ing. Vlasta Svobodová
ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci
STRABAG SIS a.s.

Ing. Zbyněk Pernica
Podepsal Ing. Zbyněk Pernica
Datum: 2025.11.20 11:06:59 +01'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/327 22 Břehy - Sopřeč - OV2-59/2025 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/32722	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 	Číslo ZBV:
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 06.02.2025
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: Strabag SIS a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo uvažováno provedení modernizace vozovky technologií recyklace za studena. V případě neúnosného podloží bylo navrženo provedení sanace zemní pláně vrstvou štěrkdrti frakce 0/125 v tloušťce 300 mm.

Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev v úseku km 3,230 – 3,440 v tloušťce 70 mm byly provedeny statické zatěžovací zkoušky pro ověření únosnosti stávajících podkladních vrstev vozovky (dále jen „SZZ“).

Provedené SZZ prokázaly vyhovující únosnost stávajících podkladních vrstev. Z tohoto důvodu bylo Zhotovitelem navrženo a Objednatelem, Autorským dozorem a Technickým dozorem stavebníka odsouhlaseno ponechání stávajících vozovkových vrstev ve středu vozovky a dále provedení sanací propadlých krajnic komunikace v rozsahu cca 1,5 m od okraje vozovky. Současně bylo nutné odstranit pařezy, které znemožňovaly vhodné napojení na stávající profil krajnice a do budoucna by s ohledem na nevyhnutelné vyhnití mohly způsobit propady krajnic.

Byla provedena následující úprava skladby vrstev a souvisejících prací:

- odstranění stávajících vrstev vozovky v tloušťce 60 mm;
- odkop a likvidace nevyhovujících materiálů do hloubky cca 500 mm;
- úprava podkladu s provedením vrstvy štěrkdrtě frakce 0/125 v tloušťce 300 mm a štěrkdrtě frakce 0/63 v tloušťce 200 mm;
- pokládka podkladní asfaltové vrstvy ACP 16+ v tloušťce 60 mm pro vyrovnání výšky se stávajícími asfaltovými vrstvami v ose komunikace.

Tato změna byla provedena za účelem zajištění požadovaných mechanických vlastností konstrukce a životnosti komunikace v daném úseku.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 11360 (ROZRYTÍ VOZOVKY), č. 11372.1 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 11372.2 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 12373.2 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I), č. 21452 (SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO), č. 56330.2 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI), č. 567544 (VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM) a č.574E06 (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S).

Změna má dále vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 11223.N (ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M).

V rámci PDPS byly uvažované práce navrženy s ohledem na provedený průzkum konstrukce a podloží vozovky. Vyhovující výsledky SZZ na stávajících podkladních vrstvách vozovky nebyly s ohledem na výsledky výše uvedeného průzkumu předpokládány. Ke zjištění daných skutečností mohlo dojít až v průběhu provádění stavebních prací, konkrétně po odfrézování stávajících asfaltových vrstev a provedení SZZ.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 527 886,80 Kč	179 555,36 Kč	- 348 331,44 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele (TDS)

Jméno:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/327 22 Břehy - Sopřeč - OV2-59/2025 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/32722		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.1 / 01	Číslo ZBV: 01
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV jméno: In[REDACTED] datum podpis [REDACTED]			
Projektant jméno: B[REDACTED] datum podpis [REDACTED]			
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk) jméno: [REDACTED] datum podpis [REDACTED]			
Zhotovitel jméno: I[REDACTED] datum podpis [REDACTED]			
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/327 22 Břehy - Sopřeč - OV2-59/2025 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/32722 - oprava mostního svršku mostu ev. č. 32722-6		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.2 / 01	Číslo ZBV: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 06.02.2025 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: Strabag SIS a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5			
Přílohy změnového listu:		Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: Dle PDPS bylo uvažováno provedení opravy mostního svršku mostu ev. č. 32722-6. Konkrétně měly práce spočívat v provedení částečné demolice nebo rozebrání/odstranění nevyhovujících částí. Dále mělo být provedeno odfrézování a odstranění vozovky na mostě a na předmostí, odstranění kamenných obrubníků, zábradlí, mostní izolace a obourání nesoudržného povrchu říms a ŽB desky mostovky. Při zahájení stavebních prací provedl Zhotovitel prohlídku staveniště a zjistil, že v rámci objektu SO 101.2, týkajícího se opravy mostního svršku na silnici ev. č. 32722-6, je rozsah poškození větší, než předpokládala PDPS. Na základě místního šetření a informací z mostní evidence bylo zjištěno, že mostní pilíře P2 a P3 byly podemlety proudem vodního toku, což vedlo k narušení jejich stability. Zhotovitel proto navrhl doplnění stavebních prací o přezdění těchto pilířů a úpravu koryta vodního toku, včetně jeho pročištění v úseku pod mostem. Součástí opatření bylo také zajištění převedení vodoteče pomocí dočasného zatrubnění či zemních hrázek, a to dle aktuálních možností na staveništi. Následně bylo provedeno odláždění koryta lomovým kamenem pro zajištění dlouhodobé stability konstrukce a provedeny finální terénní úpravy v okolí pilířů. Navržené technické řešení, spočívající v přezdění pilířů, pročištění koryta a stabilizace dna lomovým kamenem, bylo posouzena jako vhodné a technicky přiměřené skutečnému stavu mostního objektu. Změna byla projednána se zástupcem Objednatele, Autorským dozorem a Technickým dozorem stavebníka, kteří s jejím provedením souhlasili. Tato úprava zajišťuje stabilitu a živostnost konstrukce mostu ev. č. 32722-6 spolu se zajištěním požadované bezpečnosti silničního provozu na dotčené pozemní komunikaci. Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 027121.R.N (PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ), č. 027123.R.N (PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ), č. 11513.N (ČERPÁNÍ VODY DO 2000 L/MIN), č. 11525.N (PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M), č. 12960.N (ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ), č. 17750.N (ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH), č. 334213.N (OBKLAD MOST PILÍŘŮ Z LOM KAMENE) a č. 465512.N (DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC). V rámci PDPS byly uvažované práce navrženy s ohledem na skutečný stav mostního objektu v době zpracování této projektové dokumentace. Ke zjištění významně horšího stavebně technického stavu mostních pilířů P2 a P3, který byl způsoben zejména významným negativním vlivem proudu vodního toku v období 09/2024, mohlo dojít až v rámci provádění stavebních prací. Tuto skutečnost nebylo možné v době zpracování PDPS objektivně předvídat. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	505 278,85 Kč	505 278,85 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: 	datum	podpis 
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: 	datum	podpis 

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/327 22 Břehy - Sopřeč - OV2-59/2025 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/32722 - oprava mostního svršku mostu ev. č. 32722-6		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.2 / 01	Číslo ZBV: 02
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/327 22 Břehy - Sopřeč - OV2-59/2025 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/32722	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.1 / 02	Číslo ZBV: 03
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 06.02.2025
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: Strabag SIS a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo uvažováno provedení opravy mostního svršku mostu ev. č. 32722-6. Konkrétně měly práce spočívat v provedení částečné demolice nebo rozebrání/odstranění nevyhovujících částí. Dále mělo být provedeno odfrézování a odstranění vozovky na mostě a na předmostí, odstranění kamenných obrubníků, zábradlí, mostní izolace a obourání nesoudržného povrchu říms a ŽB desky mostovky.

V průběhu frézování vozovkových vrstev v úseku km 3,224 v tlušťce 70 mm na mostním objektu ev. č. 32722-7 dle předpokladu PDPS byly Zhotovitelem zjištěny kaverny v mostní konstrukci a zároveň bylo odhaleno značné poškození mostních říms. Z těchto důvodů bylo nutné provést sanaci poškozených částí mostní konstrukce tak, aby se předešlo možnému budoucímu propadu vozovky a dále byla zajištěna požadovaná bezpečnost silničního provozu.

Dne 22.04.2025 proběhlo v rámci kontrolního dne č. 2 místní šetření za účasti mostního technika Objednatele, zástupce Objednatele a Technického dozoru stavebníka. Na místě bylo dohodnuto, že na mostě ev. č. 32722-7 bude provedena dobetonávka kaveren v nosné konstrukci a mezi přechodovou oblastí a římsami mostu. V rámci prací budou odstraněny původní poškozené římsy a následně bude provedena kompletní obnova říms včetně přebetonování a finální celoplošné sanace.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 451315 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37).

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 626111.N (REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM), č. 626112.N (REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM), č. 62631.N (SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM), č. 62641.N (SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM), č.78312.N (PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST), č.78383.N (NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)), č. 93857.N (BROUŠENÍ BETON KONSTR) a č. 96615.N (BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU).

Skutečný stav mostního svršku, zejména rozsah poškození říms a přilehlých konstrukcí, nemohl být při zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS komplexně identifikován, neboť tyto závady byly zjistitelné až po odstranění stávajících konstrukčních vrstev vozovky. V rámci PDPS byly uvažované práce navrženy s ohledem na skutečný stav mostního objektu v době zpracování této projektové dokumentace. Ke zjištění významně horšího stavebně technického stavu mostních říms a kaveren v mostní konstrukci mohlo dojít až v rámci provádění stavebních prací, z toho důvodu nebylo možné tuto skutečnost v době zpracování PDPS objektivně předvídat.

Návrh řešení byl připraven s ohledem na minimalizaci zásahů do ostatních částí mostu a na efektivní návaznost prací v daném úseku.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	116 721,06 Kč	116 721,06 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele (TDS)	Jméno: I	datum	podpis
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	Jméno: In	datum	podpis

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/327 22 Břehy - Sopřeč - OV2-59/2025 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/32722		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.1 / 02	Číslo ZBV: 03
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/327 22 Břehy - Sopřeč - OV2-59/2025 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/32722	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.1 / 03	Číslo ZBV: 04
--	---	----------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 06.02.2025
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Zhotovitel: Strabag SIS a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo v úseku km 1,400 – 2,120 uvažováno se zřízením násypů opravované komunikace spolu s rozšířením hráze komunikace. Pro tyto práce bylo předpokládáno zpětné využití materiálu ze stavby.

Na základě provedených laboratorních zkoušek bylo zjištěno, že stávající materiál se skládá zejména ze zahliněné vátiny, a je tak pro realizaci navrhovaných prací dle PDPS zcela nevhodný.

Z výše uvedeného důvodu byla Zhotovitelem navržena a zástupcem Objednatele, Autorským dozorem a Technickým dozorem stavebníka schválena výměna násypového materiálu za vhodný materiál k tomu určený – kamenitá sypanina frakce 0/250 mm.

Tato změna byla provedena za účelem zajištění požadovaných parametrů konstrukce a dlouhodobé stability násypového tělesa.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 17180 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ).

Změna má dále vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 21450.N (SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA).

V rámci PDPS byly uvažované práce navrženy s ohledem na provedení průzkum konstrukce a podloží vozovky. Ke zjištění nevhodnosti materiálů získaných při výkopech pro rozšíření a sanaci hráze mohlo dojít až po jejich vytěžení a provedení laboratorních zkoušek.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 728 604,23 Kč	1 958 390,23 Kč	1 229 786,00 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: I	datum	podpis
----------------------------	----------	-------	--------

Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: I	datum	podpis
---	----------	-------	--------

Projektant	jméno: B	datum	podpis
------------	----------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno:	datum	podpis
--	--------	-------	--------

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/327 22 Břehy - Sopřeč - OV2-59/2025 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/32722		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.1 / 03	Číslo ZBV: 04
Zhotovitel	jméno: [REDACTED]	datum	podpis [REDACTED]
			Číslo paré:

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/327 22 Břehy - Sopřeč - OV2-59/2025	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.2 / 02	Číslo ZBV: 05
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/32722 - oprava mostního svršku mostu ev. č. 32722-6		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 06.02.2025

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: Strabag SIS a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

Přílohy změnového listu:	Paré č. Příjemce
--------------------------	------------------

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Dle PDPS bylo uvažováno provedení opravy mostního svršku mostu ev. č. 32722-6. Konkrétně měly práce spočívat v provedení částečné demolice nebo rozebrání/odstranění nevyhovujících částí. Dále mělo být provedeno odfrézování a odstranění vozovky na mostě a na předmostí, odstranění kamenných obrubníků, zábradlí, mostní izolace a obourání nesoudržného povrchu říms a ŽB desky mostovky.

Při zahájení stavebních prací provedl Zhotovitel prohlídku staveniště a mostního objektu ev. č. 32722-6 v rámci stavebního objektu SO 101.2. Prohlídkou bylo zjištěno významné poškození stávajících křídel mostu provedených z lomového kamene. Křídla mostu byla v minulosti opakovaně sanována, i přesto však vykazovala posun materiálu ve svislých spárách.

Dle předpokladu PDPS mělo dojít k odkopu přechodových oblastí a sanaci rubu křídel obetonováním. Vzhledem ke skutečně zjištěnému stavu mostních křídel bylo Zhotovitelem navrženo a zástupcem Objednatele, Autorským dozorem a Technickým dozorem stavebníka rozhodnuto, že původní řešení dle PDPS nebude s ohledem na zajištění stability mostního objektu realizováno. Nové řešení spočívá v provedení nízkotlaké injektáže cementovou maltou.

Provedením upraveného technologického postupu nebude ohrožena stabilita stávajícího mostu ev. č. 32722-6 a zároveň bude dosaženo požadované životnosti a funkčnosti tohoto mostu.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 333212 (MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC), č. 333325 (MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37) a č. 333365 (VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050S, B500B).

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 261515.N (VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TŘ. V D DO 50MM) a č. 281451.N (INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU).

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 214 181,98 Kč	138 174,48 Kč	- 76 007,50 Kč

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zástupce Objednatele (TDS)	Jméno: 	datum	podpis 
----------------------------	--	-------	--

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Silnice III/327 22 Břehy - Sopřeč - OV2-59/2025 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace III/32722 - oprava mostního svršku mostu ev. č. 32722-6		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101.2 / 02	Číslo ZBV: 05
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted]
Projektant	jméno: B [redacted]	datum	podpis [redacted]
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: I [redacted]	datum	podpis [redacted]
Zhotovitel	jméno: In [redacted]	datum	podpis [redacted]
			Číslo paré: