

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2025372

uzavřené dne 1. 10. 2025, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátcem DPH)
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laníčkem, MBA, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID datové schránky: **auyaa6n**
(dále jen „objednatel“)

a

AŽD Praha s.r.o.

se sídlem: Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10
IČO: 48029483
DIČ: CZ48029483
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 14616
Zastoupená: Patrikem Reinišem, obchodním ředitelem pro STM, na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 2303101/0100
ID Datové schránky: **z77cc7s**
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „**smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 1. 10. 2025 uzavřely smlouvu o dílo č. 2025372 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí, **komplexní rekonstrukci výstražného zařízení signalizujícího výjezd zasahujících vozidel z garáží stanice Ústí nad Labem, Územního odboru Ústí nad Labem, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, semaforů umístěných v ul. Masarykova, Plynářská, Zahradní a V Závětrí v Ústí nad Labem, včetně všech souvisejících dodávek a prací** (dále jen „dílo“), podle technické specifikace objednatele, vyjádření subjektů práv, stavbou jakkoli dotčených a v rozsahu dle cenové nabídky (soupis prací - krycí list rozpočtu) zhotovitele ze dne 4.8.2025, která je přílohou č. 1 této smlouvy, a kterou je zhotovitel vázán. Stavební akce je u objednatele vedena pod názvem „**CHS Ústí nad Labem – Rekonstrukce semaforů ul. Masarykova, Plynářská, Zahradní a V Závětrí**“.
2. V průběhu realizace díla a funkčních zkouškách částí díla bylo zjištěno, že dochází k nepředvídatelnému problému s přenosem radiového signálu na jedno místo (Plynářská sever), jelikož v přímém směru spojení se nachází anténní stožár s velkým počtem antén, který je původcem silného rušení a zkreslování radiového protokolu, který je následně přijímačem vyhodnocován jako neplatný. Zhotovitel je tedy nucen technický problém vyřešit náhradním způsobem, z hlediska zajištění přenosu kvalitního signálu. Z důvodu překážek, které nemohly smluvní strany předem předvídat, není zhotovitel schopen dodržet původně stanovení termín plnění do 30.11.2025 (2 měsíce po nabytí účinnosti této smlouvy). Smluvní strany se na žádost zhotovitele dohodly na prodloužení termínu plnění. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

II.

Změna termínu plnění

1. Čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají tyto termíny k provedení díla:

- dokončení a předání díla objednateli nejpozději do:

12. 12. 2025

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, po jednom (1) pro každou ze smluvních stran, pakliže není vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční či elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne _____

V Praze dne _____

Objednatel:

Zhotovitel:



plk. Mgr. Martin Laníček, MBA
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje



Patrik Reiniš
obchodní ředitel pro STM
AŽD Praha s.r.o.