

DODATEK Č. 4

Ke smlouvě o dílo č. 2023/0355/OIN, uzavřené dne 20.4.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.9.2023, dodatku č. 2 ze dne 15.1.2024 a dodatku č.3 ze dne 1.8.2025, v souvislosti s vypracování projektové dokumentace pod názvem:

„Kulturní a kreativní centrum Stará radnice Uherské Hradiště“

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel

název: **Město Uherské Hradiště**
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou, starostu města

IČO: 00291471
DIČ: CZ00291471
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu: 27-1543078319/0800
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Novotný
tel. oprávněné osoby: 572 525 270
e-mail: zdenek.novotny@mesto-uh.cz
mobilní číslo: +420 733 143 598

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel

název: G G ARCHICO a.s.
sídlo: Zelené náměstí 1291, 686 01
zastoupení: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
IČO: 469 94 432
DIČ: CZ46994432
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6236
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Uherské Hradiště
č. účtu: 108320049/0300
za Zhotovitele je oprávněn jednat: Ing. arch. Karel Kloupar, předseda představenstva
tel. oprávněné osoby: 576 517 107
e-mail: archico@archico.cz
mobilní číslo: +420 602 512 613

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. PROHLÁŠENÍ STRAN

- 2.1.** Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 20.4.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023/0355/OIN, ve znění jejího dodatku č.1 ze dne 27.9.2023, dodatku č. 2 ze dne 15.1.2024 a dodatku č. 3 ze dne 1.8.2025, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace na akci „Kulturní a kreativní centrum Stará radnice Uherské Hradiště“ (dále jen „smlouva“).
- 2.2.** V souladu s článkem 14. Smlouvy uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

3. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení celkového termínu dokončení projektové dokumentace v souladu s ust. § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ či „zákon“), který nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

K prodloužení celkového termínu dokončení projektové dokumentace dochází z důvodu nutnosti řešení rozšíření rozsahu projektové dokumentace, než bylo původně uvažováno. Tato nepředvídatelná skutečnost vznikla na základě vyhodnocení nejefektivnějšího způsobu přípravy podkladů pro zadání samostatné veřejné zakázky na opravu střechy objektu a nového požadavku na provádění bouracích prací ve 3. NP objektu, které jsou nutné a mají podstatný vliv na opravu střechy s novým názvem „**Kulturní a kreativní centrum Stará radnice Uherské Hradiště – oprava střechy**“.

Oprava střechy bude nadále zahrnuta v původním předmětu smlouvy jako samostatný stavební oddíl projektové dokumentace provedení stavby, který bude zahrnovat pouze opravu střechy včetně navazujících bouracích prací ve 3. NP objektu a inženýrských profesí.

- 3.2. **Mění se článek 4.3., „Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace“ smlouvy, konkrétně odstavce 4.3.1.3. smlouvy a nahrazuje se novým zněním následovně:**

4.3.1.3. *Dokumentace provedení stavby (DPS)*

*Dokumentace provedení stavby (DPS) všech etap projektové dokumentace včetně dokladových částí a rozpočtů bude vyhotovena a předána Objednateli do **31.3.2026**.*

- 3.3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 4.3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření dodatku ke smlouvě „Kulturní a kreativní centrum Stará radnice Uherské Hradiště č. 2023/0355/OIN bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 133/10/RM/2023 dne 6.3.2023.

V Uherském Hradišti dne

V Uherském Hradišti dne.....

.....
za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města

.....
za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva