

DODATEK č. 1

číslo smlouvy objednatele: 316 060 / 02 /2017

číslo smlouvy zhotovitele: 9 / 2017 / E

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
jejímž jménem jedná: Ing. František Barák – předseda představenstva
IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar - technický dozor stavebníka a koordinátor

BOZP

2/ Zhotovitel: **MATEX HK s. r. o.**
sídlo/místo podnikání: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 18080

jejímž jménem jedná: Martin Žítek, jednatel společnosti

IČ: 25968807
DIČ: CZ25968807
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 27-2035340207/0100
telefon: 495 401 592
fax: 495 401 606
e-mail: info@matex.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Žítek, jednatel společnosti

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Vacek, stavbyvedoucí

II. PŘEDMĚT DODATKU SMLOUVY

1/ Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2/ Rozsah předmětu díla se mění dle změnových listů (ZL č. 1) které obsahují položkový rozpočet víceprací a méněprací. Tyto změnové listy jsou nedílnou součástí Nabídky k veřejné zakázce „Vodovod Hradec Králové – ulice Lhotecká“, podané v rámci zadávacího řízení. Výše uvedené změny jsou zpracovány do změnového rozpočtu, který je rovněž součástí nabídky a bude sloužit pro fakturaci prací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č. 1, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

III. CENA DÍLA

1/ Cena díla, která je uvedena ve článku č. IV. smlouvy o dílo, se ve smyslu tohoto dodatku mění následujícím způsobem:

Cena díla dle základní SOD bez DPH	8 498 303,- Kč
Vícepráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	+ 226 922,- Kč
Méněpráce celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 705 178,- Kč
Změna ceny díla celkem dle ZL č. 1 bez DPH	- 478 256,- Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	8 020 047,- Kč

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

3/ Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), v platném znění. Společnost Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. se zavazuje neprodleně, nejpozději však do deseti pracovních dní od podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami zajistit uveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle tohoto dodatku před jeho uveřejněním v registru smluv. V případě, že byla některá plnění tohoto dodatku již zahájena, musí být prokazatelně odsouhlasena smluvními stranami.

Příloha č. 1: rekapitulace víceprací a méněprací na akci „Vodovod Hradec Králové – ulice Lhotecká“ (změnový list č. 1)

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne: 28. 8. 2017

V Hradci Králové dne: 28. 8. 2017

.....
Ing. František Barák
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Hradec
Králové, a.s.

.....
Martin Žítek
Jednatel společnosti
MATEX HK s. r. o.

KNIHA VÍCEPRACÍ , ODPOČTŮ A ZMĚN				
NÁVRH ZMĚNY				číslo: 1.
Vodovod Hradec Králové – ulice Lhotecká				
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.				
Zhotovitel: MATEX HK s. r. o.				
Navrhovatel:	MATEX HK s. r. o.			
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 23. 8. 2017		
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
Odkazy	na specifikaci:	-		
	na výkresy:	-		
	na rozpočtové podklady:	-		
	na jinou část smlouvy:	- Obchodní podmínky – kap. VII – ZMĚNA DÍLA		
POPIS ZMĚNY:				
Vícepráce:				
<p>Během stavby bylo zjištěno, že křížení stávajících plynovodních přípojek s vodovodním potrubím je provedeno v rozporu s prostorovou normou a plynovodní přípojky kříží vodovodní řad buď těsně nad ním, nebo jsou dokonce uloženy na vodovodním potrubí. Z tohoto důvodu bylo nutné projektem navržené montážní jámy rozšířit, nebo na stávajících plynovodních přípojkách provést nové kontrolní jámy, aby při výstavbě nedošlo k poškození plynovodu.</p> <p>Touto změnou došlo k navýšení množství vytěžené zeminy při hloubení výkopů, vybouraných a následně obnovených konstrukčních vrstev komunikací.</p> <p>Tato změna přinesla vícepráce a byla vyvolána až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.</p>				
Méněpráce:				
<p>a) Vzhledem k tomu, že je komunikace určená k celkové rekonstrukci, která by měla proběhnout cca do 5 let, dohodlo vedení společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. s majetkovým správcem komunikace, kterým je Správa silnic Královéhradeckého kraje změnu skladby konstrukčních vrstev komunikace následovně:</p> <p>20 cm – kameniva drceného 0 - 63 20 cm – kameniva drceného 0 – 63 12 cm – živičného asfaltu</p> <p>Dále bylo dohodnuto, že není nutné provádět obnovu živičného krytu v šířce poloviny komunikace v celé délce zásahu obnovy vodovodního řadu</p>				
<p>b) Při zemních pracích se nevyskytovala podzemní voda, proto nebylo nutné čerpání a z tohoto důvodu všechny položky spojené s touto činností nebudou fakturovány</p>				
<p>c) Po dohodě s provozovatelem nebyl realizován překop spojený s obnovou vodovodního řadu PVC DN 160 do ulice K Břízkám. Vodovodní řad je v dobrém technickém stavu.</p>				
<p>Tyto změny přinesou méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavby, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.</p>				

<i>Počet připojených listů specifikací:</i>			<i>Počet připojených výkresů:</i>		
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	Chyba projektové dokumentace	návrh zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti
Jméno a podpis navrhovatele: <i>Petr Vacek – MATEX HK s. r. o.</i>					
Stanovisko objednatele: Objednatel souhlasí a žádá o ocenění výše uvedených změn					
Stanovisko zhotovitele: Zhotovitel souhlasí a ocenění změn provede					
Stanovisko projektanta: Souhlasí					
Stanovisko provozovatele: Provozovatel souhlasí					
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>					

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Vodovod Hradec Králové – ulice Lhotecká

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: MATEX HK s. r. o.

Navrhovatel: MATEX HK s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 24. 8. 2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poslem	e-mailem	osobně
---------------------------------------	--------	--------	----------	--------

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

Vícepráce ve výši 226 922,- Kč

Méněpráce:

Změna a) – 562 824,- Kč

Změna b) – 60 000,- Kč

Změna c) – 82 354,- Kč

Méněpráce celkem: - 705 178,- Kč

Změnový list č. 1 celkově přinese méněpráce ve výši – 478 256,- Kč

Počet listů příloh: 4 x A4

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

-478 258,- Kč

(čtyřístasedmdesátosmtisícdvěstěpadesátosm)

Zpracoval:

.....
Petr Vacek

Datum: 24. 8. 2017

Převzal:

.....
Ing. Miroslav Melichar

Datum: 24. 8. 2017

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Vodovod Hradec Králové – ulice Lhotecká

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: MATEX HK s. r. o.

Navrhovatel: MATEX HK s. r. o.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 24. 8. 2017

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	poštem	faxem	Osobně
---------------------------------------	--------	--------	-------	--------

Vyjádření projektanta: Souhlasí

Vyjádření provozovatele: Souhlasí

Vyjádření ostatních účastníků:

Vyjádření objednatele

ANO

NE (vysvětlení)

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy):

-478 258,- Kč

(čtyřistasedmdesátosmtisícdvěstěpadesátosm)

Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy):

Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo

Důvod ke změně:	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
-----------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	-----------	-------------------

Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce zhotovitele:

.....
Martin Žítek

Podpis zmocněnce objednatele:

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 24. 8. 2017

Datum: 24. 8. 2017