

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zpracování Dokumentace pro povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti (dále jen „EH“) a souhrnného rozpočtu (dále jen „SR“), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění Dozoru projektanta stavby

Název zakázky: „Doplnění závor na přejezdu P3550 v km 14,664 na trati Šluknov – Dolní Poustevna – Dolní Poustevna st.hr.“ a „Doplnění závor na přejezdu P3554 v km 16,162 na trati Šluknov – Dolní Poustevna – Dolní Poustevna st.hr.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted] ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: **sszpravni@spravazeleznice.cz**

b) ve věcech technických: [redacted]

c) autorizovaný zeměměřičský inženýr: [redacted]
[redacted]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-3932/2024

ISPROFOND / Sub. ISPROFIN: 1. stavba: 3273514800 / 5423530073

2. stavba: 3273514800 / 5423530074

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

VIAMONT Projekt, s.r.o.

se sídlem Českobrodská 628, 190 11 Praha 9

IČO: 077 57 867 DIČ: CZ07757867.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 307132

zastoupená **Ing. Lucíí Vítovou**, jednatelkou a ředitelkou společnosti

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
- b) ve věcech technických: [REDACTED]
- c) autorizovaný zeměměřičský inženýr: [REDACTED]
- d) koordinátor BOZP pro přípravnou fázi dle zákona č. 309/2006 Sb.: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Českobrodská 628, Běchovice, 190 11 Praha 9

číslo smlouvy: 20/2024

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25. 7. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Dokumentace pro povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivity (dále jen „EH“) a souhrnného rozpočtu (dále jen „SR“), Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), činnosti koordinátora BOZP v přípravě a provádění Dozoru projektanta stavby „**Doplnění závor na přejezdu P3550 v km 14,664 na trati Šluknov – Dolní Poustevna – Dolní Poustevna st.hr. (dále také „Stavba 1“)**“ a „**Doplnění závor na přejezdu P3554 v km 16,162 na trati Šluknov – Dolní Poustevna – Dolní Poustevna st.hr. (dále také „Stavba 2“)**“ ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 26. 07. 2024 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

Původní cena Díla	2.186.500,- Kč
Dodatek č. 1 (navýšení o 260.750,- Kč bez DPH).....	2.447.250,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k posunu termínu odevzdání 3. dílčí etapy díla cca o 4 měsíce, konkrétně na datum 28. 11. 2025, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění jsou průtahy v povolovacím řízení na straně Dopravního a energetického stavebního úřadu (DESÚ).

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění. Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz. rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě toho je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

I. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Změna termínu plnění pro stavbu. Změna termínu plnění pro stavbu uvedené v čl. 3.2. Smlouvy spočívá v posunu termínu plnění u dílčí etapy č. 3 na **termín 28. 11. 2025**.

2. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

Ruší se stávající znění čl. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním termínu a harmonogramu plnění stavby:

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. dílčí etapa	do 6 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dokumentace pro povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 9 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis Dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3. dílčí etapa	do 28. 11. 2025	Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	Ukončení realizace předpoklad 12/2027	Dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 4 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace Dozoru projektanta


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



[Redacted]

01.12.2025 14:13

Podepsáno elektronicky

.....
[Redacted]
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

[Redacted]

Datum: 2025.11.26

10:17:24 +01'00'

.....
Ing. Lucie Vítová
jednatelka a ředitelka
VIAMONT Projekt, s.r.o.

Všechny prvky jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 26.11.2025 10:29:34.796

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 26.11.2025 10:17:24

✓ Toto je elektronický podpis.

✓ Dokument se od aplikování prvku nezměnil.

🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 26.11.2025 10:29:34.796

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 25.06.2025 10:20:22

Platný do: 15.07.2026 10:20:22

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 6125155

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 911ca464-de64-4f96-a023-ca6031ba6081

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.11.2025 10:29:35

Hash komponenty: 00769310829213eedb2da724e35716a2321b0aa959faa3c49654b37d705cb5f2

Hashovací funkce: sha256Hex



3fa0c26c-49bb-4db7-b18b-48d38ed795d0