

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci souboru staveb „Výstavba přejezdů P361, P362, P363, P365, P368 a doplnění závor přejezdů P366, P369 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: **E618-S-5105/2023**

ISPROFIN/ISPROFOND:

Stavba 1) 3273514800 / 5413530050

Stavba 2) 3273514800 / 5413530049

Stavba 3) 3273514800 / 5413530057

Stavba 4) 3273514800 / 5413530051

Stavba 5) 3273514800 / 5413530058

Číslo jednací: 25138/2023-SŽ-SSZ-OVZ

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost „ATE Cheb sdružení MALKAV“

Sídlo společnosti: sídlo vedoucího společníka Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

Vedoucí společník (Společník č. 1):

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem **Vídeňská 546/55, 639 00 Brno**

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Společník č. 2:

ATE, s. r. o.

se sídlem **Wolkerova 2425/14, 350 02 Cheb**

IČO: 48360473, DIČ: CZ48360473

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 3542

zastoupena: Ing. Václavem Mastným, jednatelem společnosti

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

číslo smlouvy: **2024/014**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 30.1.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a autorského dozoru projektanta při realizaci souboru staveb „Výstavba přejezdů P361, P362, P363, P365, P368 a doplnění závor přejezdů P366, P369 trati Mariánské Lázně – Karlovy Vary“ ve znění jejího dodatku č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 31.1.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 odst. 16.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy – Lhůty k provedení díla**, přičemž dochází k posunu termínu odevzdání 2. dílčí etapy prací o 3 měsíce z 19 na **22 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy**, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.

Změna závazku ze Smlouvy vznikla v důsledku požadavku objednatele o prověření alternativního návrhu nahradit přejezd P368 nadjezdem.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.2. Smlouvy – Lhůty k provedení díla.

I. Předmět Dodatku

Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

1. **Mění se dílčí etapa 2, a to tak, že se termín plnění posouvá o 3 měsíce.**
2. **Ruší se stávající znění článku 3 odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3 – Lhůty k provedení Díla

3.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etap</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti SOD	DUSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 22 měsíců od nabytí účinnosti SOD (dle D2 19 měsíců)	Čistopis DUSP k podání žádosti o společné povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o společné povolení potvrzená místně příslušným stavebním úřadem

3. dílčí etapa	do 3 měsíců od podání žádosti o společné povolení	Kompletní majetkové vypořádání; Společné povolení v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Společné povolení včetně doložky o nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	6 měsíců (předpoklad 07/2026 – 12/2026))	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 6 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze

Za zhotovitele:

V Brně

01.12.2025 14:14
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

2025.11.29
08:59:03 +01'00'

Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.