

DODATEK Č. 1 KE

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 04PT-000536

Číslo smlouvy Poskytovatele: 23020-01

Číslo dodatku Poskytovatele: 23020-01-D01

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky: I/3 a II/114 křižovatka Jírovice - DUSP, IČ pro SP

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. 4roads s.r.o.

se sídlem: Malá 542/3, Praha 6, 162000
IČO: 063 27 354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 280328
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:

(dále jen „**Poskytovatel**“)
(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Článek 1.

Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 3. 2023 výše uvedenou smlouvu o poskytování služeb spočívající ve vyhotovení projektované dokumentace pro společné povolení akce „I/3 a II/114 křižovatka Jírovice“ a následné inženýrské činnosti pro SP. V průběhu zpracování zakázky bylo potřeba změnit koncepci řešení danou podkladovou studií a do doby nalezení vhodného řešení byly práce pokynem Objednatele 26. 9. 2023 přerušeny. Na základě dílčích projednání, jejichž výsledkem je Usnesení rady města Bystřice č. 8-63/12.5.2025/Ho ze dne 12.5.2025 a vyjádření KUSK Odboru veřejné mobility č.j. 075824/2025/KUSK ze dne 27.5.2025, bylo nalezeno technické řešení částečně odlišné od původního zadání dle podkladové studie. Zároveň bylo nutné prověřit umístění lávky pro pěši včetně výtahů přes silnici I/3 pro zajištění přístupu k protilehlému autobusovému zálivu namísto zřízení místa pro přecházení. V průběhu prověřování a projednávání realizace lávky bylo rozhodnuto o jejím vypuštění z projektu a vyřešení převedení pěších přes komunikaci I/3 jiným způsobem. Na základě této skutečnosti bylo potřeba opakovaně jednat se zástupci Police ČR, provozovatelem autobusové dopravy IDSK a místních samospráv. V důsledku těchto jednání bude nutné přidat stavební objekt pro opěrnou zeď délky cca 50 m, která bude zajišťovat zářezový svah v místě budoucího autobusového zálivu a dále dojde ke zvětšení rozsahu veřejného osvětlení, které bude osvětlovat komunikace včetně přilehlých chodníků dle příslušných norem. Rovněž vstoupil v platnost nový stavební zákon a původní DUSP je tedy třeba nahradit DPS (dokumentací pro povolení stavby).
- 1.2. S ohledem na výše uvedené, mění tento Dodatek č.1 článku příslušné smlouvy následovně:

Článek 2.5.

Původní znění:

*„Předmětem Smlouvy je zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (dále jen „**DUSP**“) včetně výkonu inženýrské činnosti ke společnému územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení (dále jen „**IČ k DUSP**“) na akci „**I/3 a II/114 křižovatka Jírovice – DUSP, IČ pro SP**“. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí.“*

se zrušuje.

Nové znění:

*„Předmětem Smlouvy je zpracování dokumentace pro povolení stavby (dále jen „**DPS**“) včetně výkonu inženýrské činnosti k podání žádosti o povolení stavby (dále jen „**IČ**“*

k DPS“) na akci „I/3 a II/114 křižovatka Jírovice – DUSP, IČ pro SP“. Součástí projektu jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty a přeložky inženýrských sítí. “

Článek 2.5.4.

Původní znění:

„Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP)

DUPS bude realizována v rozsahu přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími resortními směrnici a dle podmínek a požadavků Objednatele a dále v platném znění TKP-D.“

se zrušuje.

Nové znění:

„DPS bude realizována v rozsahu platné vyhlášky č. 227/2024 Sb. k zákonu č. 283/2021 Sb., kterou se stanoví podrobnost obsahu dokumentace pro povolení stavby ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice“) a dle podmínek a požadavků Objednatele. Všechny odlišné postupy a změny musí schválit Objednatel. Požadavky a jejich upřesnění nad rámec jsou uvedeny v příslušné Smlouvě.“

Článek 2.5.8.

Původní znění:

„Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení

Předmětem je projednání projektové dokumentace s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání společného povolení, vypracování a podání žádosti o vydání společného povolení (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při stavebním řízení. Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. IČ zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální pracoviště. IČ dále zajistí vynětí ze ZPF a PUPFL. Součástí IČ je i zajištění prodloužení společného povolení v případě nezahájení stavby ve lhůtě platnosti, a to v dostatečném předstihu.

se zrušuje.

Nové znění:

„Výkon investorsko-inženýrské činnosti (IČ) pro povolení stavby

Předmětem je projednání projektové dokumentace s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, vlastníky pozemků a sousedních nemovitostí (oprávněný z věcného břemene), správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů a stanovisek za účelem vydání povolení stavby, vypracování a podání žádosti o vydání povolení stavby (případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.), a účast při správním řízení. Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání s dotčenými majiteli. IČ zajistí i vklad odsouhlaseného GP na místně příslušné katastrální pracoviště. IČ dále zajistí vynětí ze ZPF a PUPFL. Součástí IČ je i zajištění prodloužení povolení stavby v případě nezahájení stavby ve lhůtě platnosti, a to v dostatečném předstihu.“

Článek 3.2.1.**Původní znění:**

„Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) – koncept – 1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD, čistopis – 4x v listinné podobě a 1 x digitálně na CD.“

se zrušuje.

Nové znění:

„Dokumentace pro povolení stavby (DPS) – koncept – 1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD, čistopis – 4x v listinné podobě a 1 x digitálně na CD.“

Článek 3.2.3.**Původní znění:**

„Originál pravomocného společného povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace - 1x v listinné podobě (+ 1x kopie na CD).“

se zrušuje.

Nové znění:

„Originál pravomocného povolení stavby včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace - 1x v listinné podobě (+ 1x kopie na CD).“

Článek 5.**Původní znění:**

„Lhůty plnění

5.1. *Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:*

- 5.1.1. *Netýká se.*
 - 5.1.2. *Netýká se.*
 - 5.1.3. *Netýká se..*
 - 5.1.4. *Netýká se.*
 - 5.1.5. *Netýká se.*
 - 5.1.6. *Netýká se.*
 - 5.1.7. *Dokumentace DUSP - koncept: Nejpozději do 7 měsíců od účinnosti smlouvy.*
 - 5.1.8. *Dokumentace DUSP - čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od schválení konceptu Objednatelem.*
 - 5.1.9. *Inženýrská činnost k zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení: nejpozději do 4 měsíců od schválení čistopisu DUSP Objednatelem.*
 - 5.1.10. *Netýká se.*
 - 5.1.11. *Netýká se.*
 - 5.1.12. *Netýká se.*
 - 5.2. *Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.*
 - 5.3. *Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením Poskytovateli. Poskytovatel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení. “*
- se zrušuje.**

Nové znění:

„Lhůty plnění

- 5.1. *Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:*
- 5.1.1. *Dokumentace DPS - koncept: Nejpozději do 3 měsíců od účinnosti Dodatku č. 1.*
- 5.1.2. *Dokumentace DPS - čistopis: Nejpozději do 1 měsíce od schválení konceptu Objednatelem.*
- 5.1.3. *Inženýrská činnost k zajištění vydání povolení stavby: nejpozději do 4 měsíců od schválení čistopisu DPS Objednatelem.*
- 5.2. *Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených lhůt, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z důvodu výlučně na straně Objednatele.*
- 5.3. *Objednatel může přerušit provádění všech nebo části služeb písemným oznámením Poskytovateli. Poskytovatel provede patřičná opatření k dočasnému přerušení služeb do 14 dnů od obdržení tohoto oznámení. “*

Článek 6.1.2.

Původní znění:

„Ceny za dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.“

se zrušuje.

Nové znění:

„Ceny za dílčí služby dle této Smlouvy a Dodatku č. 1 jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 Dodatku č.1 – Oceněný soupis prací. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.“

Článek 7.7.

Původní znění:

„Cena za vyhotovení DUSP dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po předání konceptu DUSP a zbylých 30 % po převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.“

se zrušuje.

Nové znění:

„Cena za vyhotovení DPS dle Smlouvy bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem vyúčtováno po předání konceptu DPS a zbylých 30 % po převzetí a odsouhlasení čistopisu DPS (tj. po zpracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.“

Článek 7.9.

Původní znění:

„Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci společného povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení

k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.“

se zrušuje.

Nové znění:

„Cena za inženýrskou činnost pro DPS bude Poskytovatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Poskytovatelem po podání žádosti o povolení stavby příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Poskytovatelem po nabytí právní moci povolení stavby (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.“

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 – Oceněný soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal:

Datum: 21.11.2025 10:05:19 +01:00

Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.21
07:14:51 +01'00'

