

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXX
Tel: XXXXX
Email: XXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

2. Zhotovitel:

VZD INVEST s.r.o.

Sídlo: kpt. Nálepky 2332, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice
Zapsán: V obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod
spisovou značkou C 26566
Zastoupen: Ing. Kateřinou Peškovou, jednatelkou
IČO: 26954834
DIČ: CZ26954834
ID datové schránky: XXXXX
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXX
Tel.: XXXXX
Email: XXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**smluvní strany**“

II. Úvodní prohlášení

- 2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 30. 9. 2025 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné a projekční práce) s názvem „VN Rouchovany - rekonstrukce“, číslo smlouvy objednatele 1762/2025-SML, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Součástí předmětu plnění je i provádění průzkumných prací na koruně hráze za současného aktivního silničního provozu na komunikaci III/15249. Oproti původnímu předpokladu je za účelem dosažení bezpečnosti pracovníků (vymezení úseku, omezení rychlosti apod.) nutné zajistit zvláštní užívání komunikace k čemuž je třeba předložit stanoviska několika dotčených orgánů, což prodlužuje dílo o 2 měsíce oproti původním předpokladům.
- 2.3. Předmětem tohoto dodatku je úprava práv a povinností s ohledem na shora popsané okolnosti vyvstálé při provádění díla a zejména pak jejich vliv na dílčí termíny plnění.

III. Předmět dodatku

3.1. Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo, a nově zní takto:

1. *Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

termín zahájení provádění Díla	do 10 dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy
termín provedení průzkumných a geodetických prací	do 28. 2. 2025
termín odsouhlasení návrhu technického řešení	do 31. 3. 2025
termín předání projektové dokumentace (DSP) včetně rozpočtu k revizi	do 31. 5. 2026
termín podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady)	do 29. 7. 2026
termín předání dokumentace DPS včetně finální verze rozpočtu k revizi	do 30. 9. 2026
termín dokončení Díla včetně povolení	do 30 dnů od nabytí právní moci povolení stavby

3.2. Změna termínu plnění je předvídána čl. III odst. 3 smlouvy, neboť dílo nelze provést ve stanoveném termínu ze shora popsanych důvodů, které nebylo možné předvídat, přestože zhotovitel vynaložil veškeré úsilí. Současně změna nemění celkovou povahu zakázky a změna nemá vliv na cenu díla.

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4.2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

4.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

4.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv.

V Brně dne 18.11.2025

V Pardubicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
VZD INVEST s.r.o.
Ing. Kateřina Pešková
jednatelka