



VESELÍ
NAD MORAVOU

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 3

uzavřený na základě ustanovení § 222 zákona č. 134/2017 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)
a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: DS/0149/2016/MI Číslo smlouvy zhotovitele: 081/1/2016 (1856.6240081FVI)

Čl. I - Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Název:	Město Veselí nad Moravou
Sídlo:	Tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Miloš Kozumplík, starosta Tel.: +420 518 670 100 Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. Josef Větrčíček, referent odboru majetku a investic Tel.: +420 518 670 123 Email: vetricek@veseli-nad-moravou.cz
IČ:	00285455
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4612330287/0100

ZHOTOVITEL:

Název:	EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
Sídlo:	Vídeňská 104, 619 00 Brno
Veřejný rejstřík:	B 1561 v obchodním rejstříku u MS v Praze
Zastoupený ve věcech smluvních:	Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih
Zastoupený ve věcech technických:	Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek
IČ:	45274924
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	1005845621/0100

Čl. II – Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 3 je změna harmonogramu prací v rámci smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DS/0149/2016/MI, Číslo smlouvy zhotovitele: 081/1/2016 (1856.6240081FVI) ze dne 6. 1. 2017 (dále jen „původní SOD“) a jejích dodatků v rámci veřejné zakázky „Veselí nad Moravou – náměstí Míru – etapa I“ (zadávací řízení evidenční číslo formuláře ve věstníku veřejných zakázek: F2016-002934, F2016-000868 a 7602010046768, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Město Veselí nad Moravou: P16V00000011.) dále jen „původní VZ“.

V Článku XIV. bod 18. původní SOD se ruší *Příloha č. 4 - Časový harmonogram postupu prací* a nahrazuje se níže uvedeným:

Příloha č. 4 - Časový harmonogram postupu prací (harmonogram prací ze dne 26. 7. 2017)

Změna harmonogramu prací dle výše uvedených bodů je podmíněna níže uvedeným:

Veškeré objekty stavby (SO a IO), mimo SO 801 Sadové úpravy, budou zhotovitelem stavebně dokončeny nejpozději do 15. listopadu 2017. Po tomto termínu mohou být prováděny pouze nestavební práce (včetně sadových úprav a montáže technologií) a činnosti spočívající v zabezpečení projektem stavby stanovených dokumentací a předložení úplné dokladové části díla. U stavebních objektů SO 101 Komunikace ulice Sokolovská včetně parkovacích zálivků, SO 102 Chodníky ulice Sokolovská, SO 103 Chodníky náměstí Míru - pěší trasa, SO 104 Zpomalovací prahy, SO 108 Mobiliář - anglické dvorky chodníků, SO 101 Společná stezka pro cyklisty a chodce v parku, SO 102 Společná stezka pro cyklisty a chodce u 96 b.j., SO 403 Stranová přeložka kabelů KAZA, SO 404 Výměna revizních šachet metropolitní sítě a SO 105 Stezka pro cyklisty budou zhotovitelem zajištěny a objednateli předloženy úplné dokladové části díla nejpozději do 15. listopadu 2017. Nebudou-li dodrženy dílčí termíny stanovené závazným harmonogramem upraveným tímto dodatkem č. 3 smlouvy o dílo, stává se tento dodatek smlouvy od počátku neplatný a smluvní strany budou postupovat podle příslušných ustanovení původní smlouvy o dílo.

Čl. III – Závěrečná ujednání

Skutečnosti upravované dodatkem č. 3 nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 odst. 3 ZZVZ.

Dodatek č. 3 je uzavřen na základě ustanovení Článku XIV. bod 2. původní SOD.

Všechna ostatní ustanovení původní SOD nedotčená dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Zhotovitel souhlasí, aby byl tento dodatek uveřejněn v souladu se ZZVZ. Zároveň smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.

Zhotovitel prohlašuje, že uveřejněné skutečnosti nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 OZ a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Osoby podepisující dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.


Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 4 - Časový harmonogram postupu prací (harmonogram prací ze dne 26. 7. 2017)

elí nad Moravou dne 1. 9. 2017

Město Veselí nad Moravou
tř. Masarykova 119
698 01 Veselí nad Moravou
11


Ing. Miloš Kozumplík
Město Veselí nad Moravou
starosta města Veselí nad Moravou

dne 4. 9. 2017


Ing. Ludvík Šumbera
EUROVIA CS, a.s., OZ oblast Morava, závod Morava jih
ředitel závodu Morava jih

Uznesení podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Řešení dodatku č. 3 schválila Rada města Veselí nad Moravou na svém 78. zasedání, které se uskutečnilo dne 21. 08. 2017, pod usnesením č. 12/78/RMV/2017.

Veseli nad Moravou - stavební úsek A+C - náměstí Míru 1. etapa - HARMONOGRAM

Stavební objekt - úsek A + B	rok 2017										rok 2018	
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	březen	duben
SO 000 - Vedejteji rozpočtové náklady												
SO 001 - Příprava území												
SO 100 - Dopravní značení												
SO 101 - Komunikace ul. Sokolovská vč.park. zálivku												
SO 102 - Chodníky ulice Sokolovská												
SO 103 - Chodníky náměstí Míru - pěší trasa												
SO 104 - Zpomalovací prahy												
SO 105 - Stezka pro cyklisty												
SO 106 - Vodní prvky - strojovny ASŘ												
SO 107 - Molo												
SO 108 - Mobilár - herní prvky												
SO 301 - Děťová kanalizace												
SO 302 - Splašková kanalizace - přípojka												
SO 303 - Vodovodní přípojky												
SO 304 - Akumulační nádrže												
SO 401 - Veřejné osvětlení												
SO 402 - Přípojky NN												
SO 403 - Metropolitní sít												
SO 404 - Komerový systém												
SO 801 - Sadové úpravy												
SO 802 - Závleha												
HO 001.1 - Přeložka kabelů LUPC												
HO 001.2 - Přeložka kabelů CETIN												
HO 001.3 - Přeložka plynovodu												
HO 001.4 - Přeložka vodovodní sítě												
HO 001.5 - Přeložka kanalizace												
HO 001.7 - Přeložka kabelů metropolitní sítě												

Veseli nad Moravou - stavební úsek C - společná stezka pro chodce a cyklisty - HARMONOGRAM

Stavební objekt - úsek C	rok 2017							
	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
SO 101 - Společná stezka pro cyklisty a chodce v parku								
SO 102 - Společná stezka pro cyklisty a chodce u 96 b.j.								
SO 103 - Chodníkové plochy u parku								
SO 104 - Chodníkové plochy u 96 b.j.								
SO 105 - Úprava sjezdu								
SO 401 - Veřejné osvětlení v parku								
SO 402 - Veřejné osvětlení u 96 b.j.								
SO 403 - Stranová přeložka kabelů KAZA								
SO 404 - Výměna revazních tachet metropolitní sítě								
SO 801 - Sadové úpravy								

Prodloužení termínu dokončení stavebního objektu

Za zhotovitele EUROVIA CS, a.s.
František Vintř - hlavní stavbyvedoucí