

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

na vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území **Skryje**

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
sidlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno
fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha - Žižkov
zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK
tel.: +420 727 957 163
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz
ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno
Ing. Miroslava Priessnitzová, referentka Pobočky
Brno

Sídlo pobočky: Kotlářská 53, 602 00 Brno
Tel. / Fax: +420/606 644 727, +420/602 559 300
E-mail: brno.pk@spucr.cz, m.priessnitzova@spucr.cz
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 01312774
DIČ: není plátce DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **EKOS T, spol. s r.o.**
sidlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč
zastoupený: jednatel
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma a Ing. Libor Sedláček, jednatelé
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel
Tel. / Fax: 777 846 268, 568 846 268
E-mail: ekos@ekos-t.cz
ID DS: 2r63dp8
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ: 63470985
DIČ: CZ 63470985
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS BR C199972
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Aleš Tůma, jednatel
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu
KoPÚ a k vytýčení pozemků: Ing. Libor Sedláček, jednatel
dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo mění následovně:

Na základě uplatněné žádosti obce Skryje a vlastníka o dodatečné rozšíření obvodu pozemkové úpravy o pozemky, které byly mimo obvod pozemkové úpravy, bylo na jednání dne 28.6.2016 za účasti SPÚ, firmy EKOS T s.r.o., obce Skryje a sboru zástupců vlastníku dohodnuto, že dojde k rozšíření obvodu pozemkové úpravy o požadované pozemky.

Pro zpracování dodatečně rozšířené části je třeba doplnit práce v rozšířeném prostoru a zapracovat do celkové dokumentace daných etap. Z toho důvodu je třeba posunout termín dokončení dílčích částí
3.1.4. „Upřesnění obvodu KoPÚ ...“ a
3.1.5. „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, ...“

Termín plnění 7/2016 výše uvedených etap se posouvá a nově je stanoven na 11/2016.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 28. 07. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro JmK

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel