

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

Objednatel:**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. David Fína, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: xxx. xxxxxx xxxxxxxx, projektový manažer
Tel: +420 xxx xxx xxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:**SPH stavby s r.o.**

Sídlo: Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 387087
Zastoupen: Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470
ID datové schránky: cd4rhxq
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 27-3948420257/0100
Zástupce ve věcech technických: xxx. xxxxxx xxxxx, funkce: vedoucí výroby
Tel: xxx xxx xxx
Email: info@shp-stavby.cz

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 13. 12. 2024 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 2710/2024-SML, č. smlouvy zhotovitele: 623-2024, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Hráz na PB. na Vsetínské Bečvě – Vsetín – úprava Hráze**“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- Hlavní rozsah prací na díle spočívá ve stavbě předsazené protipovodňové hráze a navazující úhlové železobetonové zdi.
- Pro řádné provedení díla, zejména pak zachování technologických postupů a kvality díla, je nezbytné, aby bylo staveniště dostatečně suché. V měsících září a října roku 2025 byly zaznamenány neobvykle vysoké srážkové úhrny, kdy předtím, než mohlo staveniště vyschnout došlo k dalším srážkám. Z důvodu častých srážek nebylo možné provést základovou spáru i násyp hráze v souladu dle ČSN 75 2310 a ČSN 75 2410 a práce musely být neustále přerušovány, aby byla dodržena předepsaná kvalita díla.

4. Rozhodnutím o povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů ze dne 24. 10. 2017, č.j. KUZL 57236/2017, byla objednateli v bodě 6 stanovena povinnost provádět zemní práce pouze v období od poloviny srpna do poloviny listopadu.
5. Předmětem tohoto dodatku je úprava práv a povinností souvisejících se shora popsányi nepředvídatelnými okolnostmi, které mají za následek prodloužení realizace díla za hranice povolené doby realizace díla.

III. Termíny a místo plnění

1. Na základě výše uvedeného se mění ustanovení čl. III. odst. 1 smlouvy o dílo, a nově zní takto:

1. Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín předání a převzetí staveniště	do 5 dnů od dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště
termín kácení dřevinné vegetace	1.1.2025 do 28. 2. 2025
termín zahájení provádění zemních prací	od 18. 8. 2025
termín dokončení SO 01 – Předsazené hráze, včetně zrušení manipulačního pruhu podél hráze (milník č. 1)	do 19. 9. 2026
termín dokončení části SO 02 – Úhlové zdi (milník č. 2)	do 15. 12. 2025
termín provedení náhradní výsadby	do 31. 3. 2025
termín dokončení Díla a jeho předání Objednateli	do 19. 9. 2026

2. Změna termínu plnění je předvídána čl. III odst. 3 smlouvy, neboť dílo nelze provést ve stanoveném termínu ze shora popsanych důvodů, které nebylo možné předvídat, přestože zhotovitel vynaložil veškeré úsilí.
3. Při uzavření tohoto dodatku zadavatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neboť potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel předvídat, přestože jednal s náležitou péčí a změna nemění povahu veřejné zakázky. Současně nemá dodatek vliv na cenu díla.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne: 28. 11. 2025

V Bystřici nad Pernštejnem dne: 11. 11. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.

Ing. David Fína
generální ředitel

.....
SPH stavby s r.o.

Ing. Radek Pospíšil
jednatel společnosti