

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupený: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013

2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Sídlo: Slavíčková 840/1b, 638 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 2171
Zastoupený: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
IČO: 41601483
DIČ: CZ41601483

I. Úvodní prohlášení

- Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace díla „**Rožnovská Bečva Prameniště, ř. km 17,547 – 17,779 – projektová dokumentace**“ (dále jen „**projekt**“), spočívající ve zhotovení projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb (dále jen „**smlouva**“). Smlouva byla uzavřena na základě dílčí zakázky zadávané v dynamickém nákupním systému.
- Smluvní strany prohlašují, že na straně Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Moravskoslezské, oddělní správa CHKO Beskydy (dále jen „**AOPK**“) došlo v rámci řízení o vydání společného rozhodnutí dle § 83 Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ke změně jejich právního názoru na relevantní otázky týkající se zpracované projektové dokumentace pro povolení záměru. Ačkoliv původně nebyly biologické průzkumy požadovány a mělo se vycházet z dokumentace „Management sedimentu 2015“ doplněné o nálezovou databázi AOPK, nově AOPK požaduje doložit výčet druhů, které by mohly být zásahem dotčeny včetně návrhu kompenzačních opatření. Současně došlo ke změně názoru na již zpracovanou a předem odsouhlasenou projektovou dokumentaci (např. změnu v rozsahu průpichu a úpravě jeho nátoky, změna druhu opevnění v konkávním oblouku).
- Shora popsané nové požadavky ze strany AOPK, které nemohly smluvní strany předvídat s vynaložením veškeré péče, mají za následek posunutí termínu vydání jednotného environmentálního stanoviska. Smluvní strany současně prohlašují, že zhotovitel jinak dodržel veškeré termíny stanovené smlouvou a s dostatečným předstihem požádal o relevantní stanoviska, souhlasy apod., přičemž ke změně termínu dochází výlučně z důvodu změny právního názoru AOPK.
- Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění s ohledem na shora popsané změny.

II. Předmět dodatku

- Článek III odst. 1 smlouvy se tímto ruší a nahrazuje následujícím:

„1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

termín dokončení a předání DSP vč. průzkumných prací, geodetického zaměření a plánu BOZP	do 120 dnů ode dne účinnosti Smlouvy
termín podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru (tj. okamžik kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady)	do 10 dnů od vydání Jednotného environmentálního stanoviska
Termín dokončení a předání DPS	do 30 dnů ode dne vydání souhlasu s provedením udržovacích prací, popř. nabytí právní moci povolení záměru

2. Ke změně dochází v důsledku okolností, které objednatel v pozici zadavatele jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se tak o změnu podle § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek bude uzavřen připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou i ústně dohodnout, že dodatek bude podepsán listinné podobě. V případě listinné podoby dodatku bude tento vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři budou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně dne: 28. 11. 2025

V Brně dne: 25. 11. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel