

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/1114 Líšno - svah a část vozovky Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekty pozemních komunikací	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101/ 1	Číslo ZBV: 04
---	--	----------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 4 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.3	-191 499,83	239 749,55	48 249,72

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
4	-191 499,83	239 749,55	48 249,72

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/1114 Líšno - svah a část vozovky Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Objekty pozemních komunikací	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 101 / 1	Číslo ZBV / Skupina změny: 04 / 3
---	---	---

Strany smlouvy o dílo SMLD-0186/00066001/2024 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 12.03.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu: 1. Krycí list 2. Změnový list 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 4. Rozpis ocenění Změn položek 5. Přehled zařazení změn do Skupin 6. Přehled dokladů 7. Soupis prací SO po všech změnách Další doklady dle přehledu dokladů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
---	---

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: RDS A

SKUTEČNOST 1
U položek číslo 181311103; 181411121; 182251101, se jedná o zastižení skutečně provedené skutečnosti tyto položky souhrnně reprezentují provedení vegetačních úprav, a to tedy rozproštění ornice, založení trávníku a svahování trvalých svahů.
U položek číslo 599141111; 919112111; 919112114 dochází k zastižení skutečného stavu oproti Zadávací dokumentaci. Jedná se o položky související s prováděním zálivek. Skutečně provedená skutečnost byla takto zaměřena a zastižena na stavbě při kontrole TDI.
U položek číslo 916131213; 59217031; 59217029; 59217030 dochází k zastižení skutečného stavu oproti Zadávací dokumentaci. Jedná se o položky související se silničními obrubníky. Skutečně provedená skutečnost byla takto zaměřena a zastižena na stavbě při kontrole TDI.

Zadavatel jednající s péčí řádného hospodáře tuto změnu nemohl předvídat, jelikož původní množství stanovené v ZD neodpovídalo skutečnosti zastižené v průběhu samotné realizace díla. Zadavatele splnil podmínku jednání s náležitou péčí tím, že vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání, je osobou autorizovanou.
Zároveň se jedná o provedení prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.
Podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nejde o podstatnou změnu závazku. Z hlediska plného neprovedení položek a vzniku jedné nové položky je však nutné tuto nepodstatnou změnu zařadit dle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje do Skupiny 3.

SKUTEČNOST 2
Z důvodu nepředvídatelných skutečností, které byly řešeny již v rámci ZBV 01 a separátní veřejné zakázky Líšno MIKROPILOTY, dochází v rámci projekčních prací ke změně původní RDS na RDS A. Z tohoto důvodu dochází ke změnám u některých položek prací. Jednotlivé komentáře ke změně množství anebo nečerpání, resp. nedočerpání položek je zmíněno podrobně v následujícím zdůvodnění.
Položky číslo 211971121; 212752101; 28611293; 213141112; 69311081 jsou skupiny z kapitoly zakládání a nebyly realizovány v plném rozsahu, jedná se o položky opláštění trativodů, trativodů, drenážního potrubí, zřízení filtračních vrstev a materiálově zajištění geotextílie. Tyto položky nebyly realizovány právě z důvodu vypuštění v rámci RDS A, jelikož opěrná zeď je tvarově jiná dochází k lepším odtokovým poměrům a nebylo zapotřebí zhotovit trativody ani filtrační vrstvy – tato skutečnost se dále prolíná s položkami vpustí uvedených níže. Původní Zadávací dokumentace uvažovala totiž s jinými odtokovými poměry a vedením trativodů.
Položky číslo 273313611; 564871111 rovněž nejsou vůbec realizovány. Nerealizace těchto položek vychází z RDS A, kdy z důvodu odchýlného tvaru zdi a jejího nového hlubinného založení nedochází k takové potřebě změny koryta přilehlého potoku jako v Zadávací dokumentaci.
Položky číslo R01 a R02 osazení kabelových chráničků, nebyly vůbec realizovány rovněž z výše uvedeného důvodu a to z důvodu vypuštění v rámci přeprojektování opěrné stěny v rámci RDS A. Původní zadávací dokumentace původně uvažovala s vymístěním stávajících sdělovacích kabelů nacházejících se v místě budoucí opěrné stěny. Z důvodu mírně odchýlného tvarového řešení tato potřeba nenastala a do kabelů nebylo zasaženo.
U položek číslo 89594111.R; 59223850; 59223857; 59223862; 59223854; BTL.0019427.URS; 55242320 dochází k navýšení počtu o 1 kus. Toto navýšení reflektuje provedení 1 kusu uliční vpustí podle RDS A, která zastihla skutečné odtokové poměry. V rámci Zadávací dokumentace stavby bylo uvažováno s jedním kusem méně ale s provedením trativodů.
Dále dochází ke změně skladby vozovky v rámci projekčních prací RDS A, vzniká nová položka 567142115, Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm. V rámci Zadávací dokumentace bylo uvažováno s dvěma vrstvami ŠDa.
Zhotovitel uvádí, že výše uvedené skutečnosti vznikají v důsledku řetězení změn ze ZBV 01, které navazuje na původní potřebu změnit plošné založení za hlubinné.

Zadavatel jednající s péčí řádného hospodáře tuto změnu nemohl předvídat. Jak bylo uvedeno již v ZBV 01, Zadavatel nemohl tyto skutečnosti rozpoznat předem, protože jde o geotechnické riziko. Toto riziko bylo v rámci dostupné míry jistoty a předvídatelnosti mitigováno soutěžním návrhem založeným na vzorových listech a kritickém posouzení svahu bez IGP.
Zároveň se jedná o provedení prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.
Podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nejde o podstatnou změnu závazku. Z hlediska plného neprovedení položek a vzniku jedné nové položky je však nutné tuto nepodstatnou změnu zařadit dle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje do Skupiny 3.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
-191 499,83	239 749,55	48 249,72	431 249,38

Technická pomoc Objednatele: jméno Bc. Martin Horešovský podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Roman Wilkonský podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Tomáš Kaplan podpis

Stavební dozor: jméno Ing. Eduard Chalupa podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Bc. Milan Jonszta podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freudl podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 4**

Název Stavby:	III/1114 Líšno - svah a část vozovky
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	101 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Objekty pozemních komunikací

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
1 217 044,55

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 217 044,55	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-191 499,83	239 749,55	239 749,55	19,70%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-191 499,83	1 265 294,27	48 249,72	3,96%

Rozpis položek a cen Změny											ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Název stavby: III/1114 Lišno - svah a část vozovky											SO 101				
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Objekty pozemních komunikací											SO 101				
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Objekty pozemních komunikací											Skupina změn 3				
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
30	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	152,250	40,000	-112,250	114,100	17 371,73	-12 807,73	0,00	4 564,00	-12 807,73	-73,73%		
31	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně užití lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,250	40,000	-112,250	7,000	1 065,75	-785,75	0,00	280,00	-785,75	-73,73%		
33	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů stroje s potřebným přemístěním výkopku při svahování náspů v jakékoliv hornině	m2	152,250	40,000	-112,250	60,000	9 135,00	-6 735,00	0,00	2 400,00	-6 735,00	-73,73%		
34	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebírek nebo tratívdů u rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	66,000	0,000	-66,000	25,900	1 709,40	-1 709,40	0,00	0,00	-1 709,40	-100,00%		
35	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obšepem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	44,000	0,000	-44,000	220,800	9 706,40	-9 706,40	0,00	0,00	-9 706,40	-100,00%		
36	28611293	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-Ú-SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	44,000	0,000	-44,000	52,800	2 323,20	-2 323,20	0,00	0,00	-2 323,20	-100,00%		
37	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtěžné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	381,600	0,000	-381,600	25,900	9 883,44	-9 883,44	0,00	0,00	-9 883,44	-100,00%		
38	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	447,600	0,000	-447,600	26,300	11 771,88	-11 771,88	0,00	0,00	-11 771,88	-100,00%		
39	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	6,247	0,000	-6,247	4274,600	26 703,43	-26 703,43	0,00	0,00	-26 703,43	-100,00%		
43	564871111	Podklad ze štěrku SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	368,000	0,000	-368,000	233,200	85 817,60	-85 817,60	0,00	0,00	-85 817,60	-100,00%		
49	599141111	Výplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou závlivkou	m	10,150	50,150	40,000	78,000	791,70	0,00	3 120,00	3 911,70	3 120,00	394,09%		
54	895941111.R	Zřízení vpusť kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	4,000	1,000	6019,300	18 057,90	0,00	6 019,30	24 077,20	6 019,30	33,33%		
55	59223850	dno pro uliční vpusť s výtokotovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	3,000	4,000	1,000	581,200	1 743,60	0,00	581,20	2 324,80	581,20	33,33%		
56	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x295x50mm	kus	3,000	4,000	1,000	469,900	1 409,70	0,00	469,90	1 879,60	469,90	33,33%		
57	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm	kus	3,000	4,000	1,000	469,900	1 409,70	0,00	469,90	1 879,60	469,90	33,33%		
58	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm	kus	2,000	3,000	1,000	643,100	1 286,20	0,00	643,10	1 929,30	643,10	50,00%		
60	BTL_0019427	koš pozink. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	3,000	4,000	1,000	1063,500	3 190,50	0,00	1 063,50	4 254,00	1 063,50	33,33%		
61	55242320	mříž vřtková litinová plochá 500x500mm	kus	3,000	4,000	1,000	4266,500	12 799,50	0,00	4 266,50	17 066,00	4 266,50	33,33%		
62	R01	Dodání a osazení půlených kabelových chráničů DN110 vč. zatažení stávajících sdělovacích kabelů	m	102,000	0,000	-102,000	152,000	15 504,00	-15 504,00	0,00	0,00	-15 504,00	-100,00%		
63	R02	Dodání a osazení rezervní kabelové chráničky DN 110 do otevřeného výkopu	m	51,000	0,000	-51,000	152,000	7 752,00	-7 752,00	0,00	0,00	-7 752,00	-100,00%		
64	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařazením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	50,000	115,000	65,000	306,100	15 305,00	0,00	19 896,50	35 201,50	19 896,50	130,00%		
65	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	28,500	49,000	20,500	174,800	4 984,65	0,00	3 585,45	8 570,10	3 585,45	71,93%		
66	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	15,500	46,000	30,500	148,800	2 306,40	0,00	4 538,40	6 844,80	4 538,40	196,77%		
67	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,000	20,000	14,000	429,700	2 578,20	0,00	6 015,80	8 594,00	6 015,80	233,33%		
68	919112111	Rezáni dilatačních spár v živičném krytí příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	10,150	50,150	40,000	114,100	1 158,12	0,00	4 564,00	5 722,12	4 564,00	394,09%		
69	919112114	Rezáni dilatačních spár v živičném krytí příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	10,150	50,150	40,000	114,100	1 158,12	0,00	4 564,00	5 722,12	4 564,00	394,09%		
Nové položky															
74	567142115.N	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	M2	0,000	368,000	368,000	489,00	0,00	0,00	179 952,00	179 952,00	179 952,00	100,00%		
Celkem									- 191 499,83	239 749,55		48 249,72			

Název stavby: III/1114 Lišno - svah a část vozovky
Číslo a název SO/PS: SO 101 - Objekty pozemních komunikací
Číslo a název rozpočtu: SO 101 - Objekty pozemních komunikací

Skupina změn 3

Skupina změn 3

č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdíl	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	181311103	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm	m2	152,250	40,000	-112,250	114,100	17 371,73	-12 807,73	0,00	4 564,00	-12 807,73	-73,73%
31	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení ličného v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	152,250	40,000	-112,250	7,000	1 065,75	-785,75	0,00	280,00	-785,75	-73,73%
33	182251101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojné s potřebným umístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	152,250	40,000	-112,250	60,000	9 135,00	-6 735,00	0,00	2 400,00	-6 735,00	-73,73%
34	219712121	Zřízení opláštění vyplněné z geotextilie odvodňovacíků žeber nebo trativodů v rýze nebo láže se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	66,000	0,000	-66,000	25,900	1 709,40	-1 709,40	0,00	0,00	-1 709,40	-100,00%
35	212752101	Trativody z drenážních trubek pro líniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoproporovaná 360° DN 100	m	44,000	0,000	-44,000	220,600	9 706,40	-9 706,40	0,00	0,00	-9 706,40	-100,00%
36	28611293	trubka drenážní flexibilní neperforovaná PVC-U SN 4 DN 100 pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže	m	44,000	0,000	-44,000	52,800	2 323,20	-2 323,20	0,00	0,00	-2 323,20	-100,00%
37	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výtlužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m	m2	381,600	0,000	-381,600	25,900	9 883,44	-9 883,44	0,00	0,00	-9 883,44	-100,00%
38	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	447,600	0,000	-447,600	26,300	11 771,88	-11 771,88	0,00	0,00	-11 771,88	-100,00%
39	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	6,247	0,000	-6,247	4274,600	26 703,43	-26 703,43	0,00	0,00	-26 703,43	-100,00%
43	564871111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	368,000	0,000	-368,000	233,200	85 817,60	-85 817,60	0,00	0,00	-85 817,60	-100,00%
49	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv lóučňky živičnou zalivkou	m	10,150	60,150	40,000	78,000	781,70	0,00	3 120,00	3 911,70	3 120,00	394,09%
54	895941111.R	Zřízení vpusť silnicizací z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	3,000	4,000	1,000	6019,300	18 057,90	0,00	6 019,30	24 077,20	6 019,30	33,33%
55	59223850	lož z betonu uliční vpusť s vřtkovým otvorem betonové 450x330x50mm	kus	3,000	4,000	1,000	581,200	7 443,60	0,00	581,20	2 324,80	581,20	33,33%
56	59223857	skruž betonová břitová pro uliční vpusť 450x295x50mm	kus	3,000	4,000	1,000	469,900	1 409,70	0,00	469,90	1 879,60	469,90	33,33%
57	59223862	skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x295x50mm	kus	3,000	4,000	1,000	469,900	1 409,70	0,00	469,90	1 879,60	469,90	33,33%
58	59223854	skruž betonová s odtokem 150mm PVC pro uliční vpusť 450x350x50mm	kus	2,000	3,000	1,000	643,100	1 286,20	0,00	643,10	1 929,30	643,10	50,00%
60	BTL 0019427	koš pozik. A4 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/500	kus	3,000	4,000	1,000	1063,500	3 190,50	0,00	1 063,50	4 254,00	1 063,50	33,33%
61	55242320	mříž vřtková litinová plochá 500x500mm	kus	3,000	4,000	1,000	4266,500	12 799,50	0,00	4 266,50	17 066,00	4 266,50	33,33%
62	R01	Dodání a osazení pultových kabelových chráničů DN110 vč. zatažení stávajících sdělovacích kabelů	m	102,000	0,000	-102,000	152,000	15 504,00	-15 504,00	0,00	0,00	-15 504,00	-100,00%
63	R02	Dodání a osazení rezervní kabelové chráničky DN 110 do otevřeného výkopu	m	51,000	0,000	-51,000	152,000	7 752,00	-7 752,00	0,00	0,00	-7 752,00	-100,00%
64	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	50,000	115,000	65,000	306,100	15 305,00	0,00	19 896,50	35 201,50	19 896,50	130,00%
65	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	28,500	49,000	20,500	174,900	4 984,65	0,00	3 585,45	8 570,10	3 585,45	71,93%
66	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	15,500	46,000	30,500	148,800	2 306,40	0,00	4 538,40	6 844,80	4 538,40	196,77%
67	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	6,000	20,000	14,000	429,700	2 578,20	0,00	6 015,80	8 594,00	6 015,80	233,33%
68	919112111	Řezání dilatáčních spár v živčném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky do 60 mm	m	10,150	50,150	40,000	114,100	1 158,12	0,00	4 564,00	5 722,12	4 564,00	394,09%
69	919112114	Řezání dilatáčních spár v živčném krytu příčných nebo podélných, šířky 4 mm, hloubky přes 90 do 100 mm	m	10,150	50,150	40,000	114,100	1 158,12	0,00	4 564,00	5 722,12	4 564,00	394,09%
Nové položky													
74	567142115.N	Podklad ze směsi stromelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 250 mm	M2	0,000	368,000	368,000	489,000	0,00	0,00	179 952,00	179 952,00	179 952,00	100,00%
Celkem									- 191 499,83	239 749,55		48 249,72	

Odpovědný zástupce Objednatelů a odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN									
Název a evidenční číslo Stavby:			III/1114 Líšno - svah a část vozovky						
1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	7 749 363,25	6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a	2 083 822,27	12=(1)*0,15	Limit	1 162 404,49	14=ABS(37)+(38)
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	9 833 185,52	7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	26,89%	13=(39)/(1)	Sledování limitu v %	0,00%	
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	11 898 154,48	8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 324 808,98		Hodnota skupiny 5	0,00	
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	126,89%							
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%							
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%							

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č.			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č.			Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č.			Změny de minimis		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/1114 Lišno - svah a část vozovky	- 191 499,83	2 275 322,10	2 083 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 191 499,83	2 275 322,10	2 083 822,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	1	201 - Opěrná zeď / Zajištění svahu pomocí záporového pažení	0,00	1 683 449,70	1 683 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 449,70	1 683 449,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	2	201 - Opěrná zeď / Čerpání vody	0,00	215 750,00	215 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 750,00	215 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VRN	3	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady / Prodloužení doby výstavby	0,00	136 372,85	136 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 372,85	136 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	4	Objekty pozemních komunikací / RDS A	- 191 499,83	239 749,55	48 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 191 499,83	239 749,55	48 249,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	4
Název stavby:	III/1114 Líšno - svah a část vozovky
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Objekty pozemních komunikací
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	101 / 1

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Ohlášení změn stavby ze dne 08.04.2025	3
09 Pokyn KSÚS zde dne 10.07.2025	2
10 Souhlas AD ze dne 30.09.2025	1
11 Souhlas TDI ze dne 30.09.2025	1
Počet listů celkem	8

<

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY LIŠ_DOMĚŘENÍ**„III/1114 Líšno – svah a část vozovky“****K RUKÁM:**

Bc. Milan Jonszta – vedoucí manažer, KSÚS
Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS
Eduard Chalupa – technický dozor stavebníka

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„III/1114 Líšno – svah a část vozovky“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel společnosti B E S s.r.o.

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0186/00066001/2024
Číslo SoD zhotovitele	S 020/2024
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 25 týdnů
Celková cena díla	7 749 363,25 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Dotčené SO	SO 101 - Objekty pozemních komunikací – budoucí závěrečné ZBV 4 SO 201 - Opěrná zeď – budoucí závěrečné ZBV 5 VRN - Vedlejší rozpočtové náklady – budoucí závěrečné ZBV 6
Důvody potřeby změny, popis problému	SKUTEČNOST 1 – ZACHYCENÍ SKUTEČNĚ PROVEDENÉHO STAVU <i>SO 101 - Objekty pozemních komunikací</i> Zachycení a doměření provedené skutečnosti na obou stavebních objektech Na základě provedení Díla, Zhotovitel je toho názoru že dochází k snížení a zvýšení výměr dle místního zaměření. Zhotovitel JE toho názoru, že se jedná o doměření skutečnosti u položek číslo 181311103, 181411121, 182251101, 599141111, 55242320, 916131213, 59217031, 59217029, 59217030, 919112111, 919112114. V současné době nechce Zhotovitel polemizovat konkrétně zdali je potřebné položky doměření zařadit do Skupiny 1 anebo do Skupiny 3. Toto zařazení provede Zhotovitel až při konkrétním zpracování změnového listu.

SKUTEČNOST 2 – ZACHYCENÍ SKUTEČNĚ PROVEDENÉHO STAVU

SO 201 - Opěrná zeď

Zhotovitel jetoho názoru, že se jedná o doměření skutečnosti u položky číslo 181111124. V současné době nechce Zhotovitel polemizovat konkrétně zdali je potřebné položku doměření zařadit do Skupiny 1 anebo do Skupiny 3. Toto zařazení provede Zhotovitel až při konkrétním zpracování změnového listu.

SKUTEČNOST 3 – VYPROJEKTOVÁNÍ RDS A

SO 101 - Objekty pozemních komunikací

Z důvodu nepředvídatelných skutečností, které byly řešeny již v rámci ZBV 01 a v rámci separátní veřejné zakázky Líšno – MIKROPILOTY dochází v rámci projekčních prací ke změně původní RDS na RDS „A“ z tohoto pohledu dochází k určitým změnám u položek prací, které nebudou čerpány, resp. nebudou vůbec realizovány jedná se o tyto smluvní položky z výkazu výměr v rámci PDPS, v této skutečnosti se jedná o tyto položky v rámci SO 101: 211971121; 212752101; 28611293; 213141112; 69311081; 273313611; 564871111; R01; R02; 55242320. Dále u položek 89594111.R; 59223850; 59223857; 59223862; 59223854; BTL.0019427.URS dochází ke změně množství, která je vyšší než 10,0 % právě z důvodu jiného projekčního řešení v rámci RDS A. Zároveň výše uvedená skutečnost 1 má dopad na vznik nové položky 56145G – cementová stabilizace.

SKUTEČNOST 4 – VYPROJEKTOVÁNÍ RDS A

SO 201 - Opěrná zeď

Z důvodu nepředvídatelných skutečností, které byly řešeny již v rámci ZBV 01 a v rámci separátní veřejné zakázky Líšno – MIKROPILOTY dochází v rámci projekčních prací ke změně původní RDS na RDS „A“ z tohoto pohledu dochází k určitým změnám u položek prací, které nebudou čerpány, resp. nebudou vůbec realizovány jedná se o tyto smluvní položky z výkazu výměr v rámci PDPS, v této skutečnosti se jedná o tyto položky v rámci SO 201: 181411133; 00572474; 182311123; 185804312; 185851121; 185851129; 6931108R; 275313611; 317171126; 548700R; 326218322; 334359111; 334791113; 338171123; DRX.PP400004; 348401130; 31327514; 58344122R; 175101201; 24211111R; 59225330R; 451315114; 451315117; 452218142; 461991111; 597961111; 914321R; 871351101; 961041211; 966071711; 966071822; 997221861; 711111001; 711112001; 11163150; 711121131; 711122131; 11163152; 711141559; 711142559; 62852124R; 711491172. Zároveň výše uvedená skutečnost 1 má dopad na vznik nové položky 711221, jelikož se projektant a tvůrce rozdílového soupisu prací snažil celou konstrukci výkazu výměr zjednodušit.

SKUTEČNOST 5 – VYPROJEKTOVÁNÍ RDS A

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Z důvodu nepředvídatelných skutečností, které byly řešeny již v rámci ZBV 01 a v rámci separátní veřejné zakázky Líšno – MIKROPILOTY dochází v rámci projekčních prací ke změně původní RDS na RDS „A“ z tohoto pohledu dochází k potřebě komplexního přeprojektování celé RDS, včetně vytvoření nových statických výpočtů a změny z plošného založení na hlubinné.

Zároveň výše uvedená skutečnost 5 má dopad na vznik nové položky 2943.RDS.N a to tedy položky reflektující nové kompletní přepracování RDS. Skutečnost je podložena třemi vzájemně porovnatelnými cenovými nabídkami.

Dále výše uvedená skutečnost – komplexní změna díla v rámci RDS A má dopad do nečerpání/nerealizace položky 091000R12.

Zatřídění jednotlivých změn do skupin bude upřesněno v konkrétním konečném změnovém listu.

Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:

	A. Zhotovitel provede všechny požadované práce v ohlášených skutečnostech 1 až 5 tak aby bylo možné Dílo dokončit v požadovaných kvalitativních, normových a časových parametrech. Zhotovitel vytvoří záporný doměrek nedočerpaných položek, které nebyly realizovány. Zhotovitel vytvoří kladný doměrek skutečně provedených položek, které byly realizovány.
Čeho se zhotovitel domáhá	Akceptace úprav a vydání pokynu.
Vliv na termín plnění	NE
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o změny Vyhrazené, které jsou tak podle čl. 7, odst. 2, písm. b) doměrkem skutečně provedených prací dle Směrnice R-SM-36 Krajské správy údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.08.2024) upřesňující provádění změn závazku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 1. Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.

V Benešově dne 07/04/2025
 Za zhotovitele, v zastoupení jednatele společnosti Ing.
 Jana Freudla, podepisuje a ohlašuje



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

B E S s.r.o.
se sídlem: Sukova 625
256 01 Benešov
IČO: 437 92 553
DIČ: CZ43792553

Vaše spisová značka	Naše sp.zn./č.j:	Vyřizuje :	V Benešově dne :
S 020/2024	62419/4645/25/KSUS/BNT/KSÚS	Miloslav Pohunek	10.7.2025

Výzva zhotoviteli ke změně rozsahu díla :
„III/1114 Líšno, svah a část komunikace“, ZBV 4, 5, 6.

S odvoláním na ust. čl. 6 Práva a povinnosti Objednatele Smlouvy o dílo objednatele č. SMLD-0186/00066001/2024, č. zhot. S 020/2024, odst. 6.7. požadujeme jako Objednatel změnu rozsahu Díla v souladu vaším ohlášením změny podle čl. 2 SoD a příl. č. 4 (=ozn. nepředvídatelné okolnosti) ze dne 7.4.2025 zn. S 020/2024, a to při respektování povinnosti Objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon o ZVZ“).

Zhotovitel je v takovém případě povinen vyhovět požadavku Objednatele a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že :

- při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací,
- termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.
- zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu s vámi podaným oznámením, tzn. o zachycení skutečně provedeného stavu, to je provedení doměrků skutečně provedených prací - záporný doměrek nedočerpaných položek, které nebyly realizovány a kladný doměrek skutečně provedených položek, které byly realizovány navíc oproti smluvnímu rozpočtu.

Konkrétně u SO 101 doložte doměrky položek č. 181311103, 181411121, 182251101, 599141111, 55242320, 916131213, 59217031, 59217029, 59217030, 919112111, 919112114 (rozproštění a urovnání ornice, založení trávníku, svahování trvalých svahů, vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou, mříž vtoková litinová, osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, řezání dilatačních spár v živičném krytu). Dalšími změnami dotčenými jsou pol. č. 211971121; 212752101; 28611293; 213141112; 69311081; 273313611; 564871111; R01; R02; 55242320, 89594111R; 59223850; 59223857; 59223862; 59223854; BTL.0019427.URS. Nově vzniká položka 56145G – cementová stabilizace.

U SO 201 doložte doměrky u položky č. 181111124 (plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice). Dalšími změnami dotčenými jsou pol. č. 181411133; 00572474; 182311123; 185804312; 185851121; 185851129; 6931108R; 275313611; 317171126; 548700R; 326218322; 334359111; 334791113; 338171123; DRX.PP400004; 348401130; 31327514; 58344122R; 175101201; 24211111R; 59225330R; 451315114; 451315117; 452218142; 461991111; 597961111; 914321R; 871351101; 961041211; 966071711; 966071822; 997221861; 711111001; 711112001; 11163150; 711121131; 711122131; 11163152; 711141559; 711142559; 62852124R; 711491172. Nově vzniká položka 711221 - hydroizolace.

Bankovní spojení: 7730161/0100
IČ: 00066001
DIČ: CZ00066001

VRN - vedlejší rozpočtové náklady :

Jedná se o komplexní přeprojektování RDS, včetně vytvoření nových statických výpočtů a změny z plošného založení na hlubinné. Uvedená skutečnost má dopad na vznik nové položky 2943.RDS.N - kompletní přepracování RDS. Tato změna má dopad do nečerpaní pol. 091000R12.

V Benešově 10.7.2025

Bc. Milan Jonszta
Vedoucí manažer
Zástupce vedoucího oblasti Benešov

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.org.
Zborovská 11
151 25 Praha 5
oblast Benešov

Číslo dopisu: 0995/2025
Vaše značka:

Vyřizuje: Kaplan

Datum: 30.9.2025

**Věc: Vyjádření AD k ZBV č.4 – SO 101 – odpočty a přípočty
III/1114 Líšno, svah a část komunikace**

Změna narovnává závěrečný stav množství položek po skončení stavebních prací na tomto objektu.

Jedná se o zjištění skutečně provedeného množství u položek číslo 211971121; 212752101; 28611293; 213141112; 69311081; 273313611; 564871111; R01; R02; 89594111.R; 59223850; 59223857; 59223862; 59223854; BTL.0019427.URS; 55242320.
Zároveň výše uvedená skutečnost 1 má dopad na vznik nové položky 56145G (OTSKP).

Dopad na cenu: méněpráce: -7 244,00 Kč bez DPH
vícepráce: 59 797,55 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o: 52 553,55 Kč bez DPH

AD souhlasí s navrženou změnou. Jedná se o činnosti, které vznikly na základě změny do výstavby. Změna má vliv i na HMG stavby a cenu. Jedná se o nezbytné práce pro provedení stavby.

S pozdravem

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

BES s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov

NAŠE ZNAČKA: TD/11/2025/TP/Lišno

VYŘIZUJE: Chalupa Ed.

DATUM: 30.9.2024

Stavba : III/1114 Lišno, svah a část komunikace

Věc : Vyjádření TDS k ZBV č.4 SO 101 – odpočty,přípočty

ZBV č.4:

Popis a zdůvodnění Změny:

Pro sk. 1

Jedná se o zjištění skutečně provedeného množství u položek číslo 181311103; 181411121; 182251101; 599141111; 916131213; 59217031; 59217029; 59217030; 919112111; 919112114.

Pro sk. 3

SKUTEČNOST 1

Z důvodu nepředvídatelných skutečností, které byly řešeny již v rámci ZBV 01 a v rámci separátní veřejné zakázky Lišno – MIKROPILOTY dochází v rámci projekčních prací ke změně původní RDS na RDS „A“ z tohoto pohledu dochází k určitým změnám u položek prací, které nebudou čerpány, resp. nebudou vůbec realizovány jedná se o tyto smluvní položky z výkazu výměr v rámci PDPS, v této skutečnosti se jedná o tyto položky v rámci SO 101: 211971121; 212752101; 28611293; 213141112; 69311081; 273313611; 564871111; R01; R02; 89594111.R; 59223850; 59223857; 59223862; 59223854; BTL.0019427.URS; 55242320.

Zároveň výše uvedená skutečnost 1 má dopad na vznik nové položky 56145G, z které pro ocenění dává Zhotovitel obchodní slevu z OTSKP 2025.

Dopad na cenu: méněpráce:	-178 415,35 Kč bez DPH
vícepráce:	246 355,15 Kč bez DPH
ZL celkem: Zvýšení / snížení ceny o:	+ 67 939,80 Kč bez DPH

Vyjádření TDI :

Návrh ZBV č.4 odpovídá skutečnosti odsouhlaseného a provedeného technického řešení. Jedná se o skutečnost, která vznikla na základě dodatečného IGP pro zpracování RDS a změny RDS. Jde o dílčí ZBV z RDS k již provedeným pracím. Změna má vliv na cenu, práce byly provedeny odsouhlaseny TDI i objednatelem. Jedná se o nezbytné práce pro provedení díla.

TDS souhlasí

Závěr : ZBV č.4 podléhá odsouhlasení objednatelem.

Obdržené podklady:

- ZBV č. 4 vč. příloh