

DODATEK č. 5 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

**Název zakázky: „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč –
Spořilov“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dílžďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmiřem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy, na základě
Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace,

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

Číslo smlouvy: **E618-S-2409/2023/ŠLA**

ISPROFOND: 5113520030

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost: „TBR + PORR + EŽ + GJW – KRČ“

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 09884572, DIČ: CZ09884572,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Alešem Gothardem, LL.M.**, předsedou představenstva

Ing. Jaroslavem Petříkem, členem představenstva

Společník: PORR a.s.

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560, DIČ: CZ43005560,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1006

zastoupena: **Ing. Dušanem Čížkem, MBA**, předsedou představenstva

Ing. Peterem Suchým, členem představenstva

Společník: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Lud'kem Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Společník: GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 – Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 19821

IČO: 41192869, DIČ: CZ41192869,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528

zastoupena: [REDACTED] obchodním ředitelem, na základě plné moci

Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 23500698

číslo smlouvy PORR a.s.: S5861-SOD-2023-004

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 29/23-OZ/SOD

číslo smlouvy GJW Praha spol. s r.o.: 20230159

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 22.06.2023 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč – Spořilov“ s účinností Smlouvy ke dni 22.06.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 19 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 5 (dále též jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Úprava Smluvní ceny v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 4, 6, 7, 16, 20, a 31 (dále jen „ZL č. 4, ZL č. 6, ZL č. 7, ZL č. 16, ZL č. 20 a ZL č. 31“).

- a) U **části ZL č. 4** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 100 odst. 1** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- b) U **ZL č. 6** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 222 odst. 4** ZZVZ. Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH. Navýšení Ceny Díla vyplývající z administrovaného ZL č. 6 činí [REDACTED] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 0,15 % původní Ceny Díla dle Smlouvy. Celková změna dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ činí 0,15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 6	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- c) U **části ZL č. 4, u ZL č. 7, ZL č. 20 a ZL č. 31** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 5 ZZVZ**.

U části ZL č. 4 se jedná o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH
U ZL č. 7 se jedná o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH. U ZL č. 20 se jedná o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH. U ZL č. 31 se jedná o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ vyplývajících z administrovaných ZL č. 4, 7, 20 a 31 činí [REDACTED] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 1,42 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 7	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 20	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 31	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- d) U **části ZL č. 4 a ZL č. 16** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6 ZZVZ**.

U části ZL č. 4 se jedná o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH. U ZL č. 16 se jedná o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z administrovaných ZL č. 4 a 16 činí [REDACTED] Kč bez DPH, což představuje navýšení o cca 0,79 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
ZL č. 16	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

- e) U **části ZL č. 4** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 7 ZZVZ**.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH a méněpráce v celkové výši [REDACTED] Kč bez DPH.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ vyplývajících z administrovaného ZL č. 4 činí [REDACTED] Kč, což představuje snížení o cca 0,08 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 4	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
Celkem	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

I. Předmět Dodatku

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, v souladu s ustanovením Článku 19 Smlouvy o dílo, se smluvní Strany dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S 2409/2023/ŠLA,

číslo smlouvy Zhotovitele: Metrostav TBR a.s.: 23500698, PORR a.s.: S5861-SOD-2023-004
Elektrizace železnic Praha a.s.: 29/23-OZ/SOD GJW Praha spol. s r.o.: 20230159 uzavřené dne
22.06.2023 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení ZL č. 4, 6, 7, 16, 20 a 31 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4	
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 6	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 6	
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 7	
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16	
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20	
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 31	
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 31	
Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	2 148 549 456,73 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 1	0,00 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 2	0,00 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 3	78 709 186,78 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 4	73 744 241,54 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 5	51 560 415,12 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činí	<u>2 352 563 300,17 Kč bez DPH</u>

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 5, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 5 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku.
- Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – *nové znění
platné ke dni podpisu Dodatku č. 5*

Za Objednatele:

V Praze



01.12.2025 14:43
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze



Digitální podpis:
18.11.2025 13:50:39

Ing. Aleš Gothard, LL.M.

předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.



Digitální podpis:
18.11.2025 13:46:39

Ing. Jaroslav Petřík

člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

V Praze



Digitally signed

Date: 2025.11.21
13:18:23 +01'00'

Ing. Dušan Čížek, MBA

předseda představenstva
PORR a.s.



Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.21
11:03:55 +01'00'

Ing. Peter Suchý

člen představenstva
PORR a.s.

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.20
15:09:09 +01'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.




Digitálně podepsal

Datum: 2025.11.20
13:24:17 +01'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

V Praze



Podepsal

Datum: 2025.11.20 10:52:20
+01'00'

obchodní ředitel, na základě plné moci
GJW Praha spol. s r.o.

