

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Veřejné osvětlení

Číslo SO/PS /

pořadí Změny SO/PS:

SO 401

Číslo ZBV:

13

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Město Český Brod
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod
IČ: 00235334

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 13 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.3	0,00	59 546,90	59 546,90

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
13	0,00	59 546,90	59 546,90

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 401	Číslo ZBV / Skupina změny: 14 . 3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení		

Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 1 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 7 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
--	--

Iniciátor Změny: Zhotovitel
Předmět Změny: Veřejné osvětlení/Zachycení skutečnosti

Původní řešení Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) v rámci celého projektu, počítalo s určitým počtem stožárů a výměníků.

Na základě zacyhčení skutečně provedeného stavu oproti DSPS dochází k drobnému nárustu výměr u položek 03; 04; 08 a 26

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.
Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.
Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024

Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	59 546,90	59 546,90	59 546,90

Technická pomoc Objednatele:

jméno

Ing. Lubomír Smetana

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jméno

Ing. Roman Wilkonský

podpis

Projektant (autorský dozor):

jméno

Ing. Michal Němec

podpis

Stavební dozor:

jméno

Tomáš Barták

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář):

jméno

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Zástupce Objednatele:

jméno

Jan Vejvar

podpis

Zástupce Objednatele č. 2:

jméno

Jan Říha

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. **Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):

jméno

Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):

jméno

Mgr. Tomáš Klinecký

podpis

Zhotovitel:

jméno

Ing. Jan Freudl

podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 13**

Název Stavby:	Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 401
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Veřejné osvětlení

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
964 923,80

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	964 923,80	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	59 546,90	59 546,90	6,17%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	1 024 470,70	59 546,90	6,17%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Číslo a název SO/PS: SO 401 Číslo a název rozpočtu: Veřejné osvětlení								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 401					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	03	Stožár bezpaticový třístupňový silniční, přechody pro chodce s manžetou, antracit	KS	10,000	11,000	1,000	15 143,200	151 432,00	15 143,20	15 143,20	181 718,40	30 286,40	20,00%
4	04	Výložník rovný pro přisvícení přechodů, antracit	KS	1,000	11,000	10,000	2 974,900	2 974,90	29 749,00	29 749,00	62 472,90	59 498,00	2000,00%
8	08	Svitidlo LED, silniční, přechod pro chodce	KS	10,000	11,000	1,000	13 433,500	134 335,00	13 433,50	13 433,50	161 202,00	26 867,00	20,00%
26	26	Demontáž svítidel	H	2,000	4,000	2,000	610,600	1 221,20	1 221,20	1 221,20	3 663,60	2 442,40	200,00%
		Nové položky											
Celkem									0,00	59 546,90		119 093,80	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Jan Říha, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

Název a evidenční číslo Stavby:			Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod																	
1 Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH			16 745 457,85			6=32+36 Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a			2 476 856,30						12=(1)*0,15 Limit			D4*0,15		
2=1+19+20 Aktuální smluvní částka (cena stavby)			19 222 314,15			7=(6/1)*100 Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4			14,79%						13=(39)/(1) Sledování limitu v %			0,00%		
Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH			23 259 000,12												14=ABS(37)+(38) Hodnota skupiny 5			0,00		
3=(2/1)*100 Procento změny Přijaté smluvní částky			114,79%																	
4=(25/1)*100 Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)			0,00%																	
5=(28/1)*100 Sledování záměny položek (Skupina 2)			0,00%																	

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	12
Název stavby:	Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 102

Doklad	počet listů
08 Ohlášení změny	2
09 Souhlas TDI Město	2
10 Pokyn Město	2
11 Souhlas AD	1
Počet listů celkem	7

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby dle SoD: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod Číslo a název SO/PS: SO 401 Číslo a název rozpočtu: Veřejné osvětlení								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 401					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	01	Stožár bezpaticový třístupňový silniční s manžetou, antracit	KS	1,000	1,000	0,000	22348,400	22 348,40	0,00	0,00	22 348,40	0,00	0,00%
2	02	Výložník rovný, čtyřramenný, antracit	KS	1,000	1,000	0,000	8792,800	8 792,80	0,00	0,00	8 792,80	0,00	0,00%
3	03	Stožár bezpaticový třístupňový silniční, přechody pro chodce s manžetou, antracit	KS	10,000	11,000	1,000	15143,200	151 432,00	0,00	15 143,20	166 575,20	15 143,20	10,00%
ZBV 13: SPOČÍTÁNO RUČNĚ NA STAVBĚ +1,00 KS													
4	04	Výložník rovný pro přísvisčení přechodů, antracit	KS	1,000	11,000	10,000	2974,900	2 974,90	0,00	29 749,00	32 723,90	29 749,00	1000,00%
ZBV 13: SPOČÍTÁNO RUČNĚ NA STAVBĚ +10,00 KS													
5	05	Elektrovýzbroj 1 pojistka	KS	10,000	10,000	0,000	1099,100	10 991,00	0,00	0,00	10 991,00	0,00	0,00%
6	06	Elektrovýzbroj 4 pojistky	KS	1,000	1,000	0,000	1465,500	1 465,50	0,00	0,00	1 465,50	0,00	0,00%
7	07	Svítilno LED, silniční	KS	4,000	4,000	0,000	13433,500	53 734,00	0,00	0,00	53 734,00	0,00	0,00%
8	08	Svítilno LED, silniční, přechod pro chodce	KS	10,000	11,000	1,000	13433,500	134 335,00	0,00	13 433,50	147 768,50	13 433,50	10,00%
ZBV 13: SPOČÍTÁNO RUČNĚ NA STAVBĚ +1,00 KS													
9	09	Zemní vedení	M	180,000	180,000	0,000	146,500	26 370,00	0,00	0,00	26 370,00	0,00	0,00%
10	10	Kabel pro svítidla na nových sloupech	M	110,000	110,000	0,000	73,300	8 063,00	0,00	0,00	8 063,00	0,00	0,00%
11	11	Smršťovací koncovka rozdělovací	KS	22,000	22,000	0,000	122,100	2 686,20	0,00	0,00	2 686,20	0,00	0,00%
12	12	Svorka spojovací páska-drát	KS	22,000	22,000	0,000	36,600	805,20	0,00	0,00	805,20	0,00	0,00%
13	13	Svorka spojovací páska-páska	KS	12,000	12,000	0,000	30,500	366,00	0,00	0,00	366,00	0,00	0,00%
14	14	Kabelové oko šroubové	KS	11,000	11,000	0,000	42,700	469,70	0,00	0,00	469,70	0,00	0,00%
15	15	Zemnicí pásek FeZn 30x4	KG	175,000	175,000	0,000	61,100	10 692,50	0,00	0,00	10 692,50	0,00	0,00%
16	16	Zemnicí drát FeZn10	KG	15,000	15,000	0,000	61,100	916,50	0,00	0,00	916,50	0,00	0,00%
17	17	Spojka zemního vedení	KS	2,000	2,000	0,000	1221,200	2 442,40	0,00	0,00	2 442,40	0,00	0,00%
18	18	Kabelové oko šroubové	KS	11,000	11,000	0,000	36,600	402,60	0,00	0,00	402,60	0,00	0,00%
19	19	Chránička Kopoflex	M	170,000	170,000	0,000	48,800	8 296,00	0,00	0,00	8 296,00	0,00	0,00%
20	20	Chránička Kopoflex	M	100,000	100,000	0,000	134,300	13 430,00	0,00	0,00	13 430,00	0,00	0,00%
21	21	Smršťovací bužírka žlutozelená	M	10,000	10,000	0,000	427,400	4 274,00	0,00	0,00	4 274,00	0,00	0,00%
22	22	Výstražná folie	M	160,000	160,000	0,000	8,500	1 360,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00%
23	23	Antikorozní ochrana	KS	10,000	10,000	0,000	244,200	2 442,00	0,00	0,00	2 442,00	0,00	0,00%
24	24	Pomocný materiál	%	5,000	5,000	0,000	4691,100	23 455,50	0,00	0,00	23 455,50	0,00	0,00%
25	25	Demontáž starých stožárů vč. patek a výložníků	H	6,000	6,000	0,000	1831,800	10 990,80	0,00	0,00	10 990,80	0,00	0,00%
26	26	Demontáž svítidel	H	2,000	4,000	2,000	610,600	1 221,20	0,00	1 221,20	2 442,40	1 221,20	100,00%
ZBV 13: SPOČÍTÁNO RUČNĚ NA STAVBĚ +2,00 H													
27	27	Odpojení starého vedení, odpojení odboček, zapojení odboček	H	8,000	8,000	0,000	610,600	4 884,80	0,00	0,00	4 884,80	0,00	0,00%
28	28	Přesun stožárů	H	8,000	8,000	0,000	488,500	3 908,00	0,00	0,00	3 908,00	0,00	0,00%
29	29	Hloubení rýh do šířky 600mm	M	160,000	160,000	0,000	1069,800	171 168,00	0,00	0,00	171 168,00	0,00	0,00%
30	30	Hloubení šachet pro patky	KS	13,000	13,000	0,000	1502,100	19 527,30	0,00	0,00	19 527,30	0,00	0,00%
31	31	Obsyp kabelu, vč. položení výstražné folie	M3	8,000	8,000	0,000	278,100	2 224,80	0,00	0,00	2 224,80	0,00	0,00%
32	32	Zásyp výkopu, zhutnění	M	160,000	160,000	0,000	127,000	20 320,00	0,00	0,00	20 320,00	0,00	0,00%
33	33	Ukotvení sloupu včetně materiálu	KS	13,000	13,000	0,000	3511,000	45 643,00	0,00	0,00	45 643,00	0,00	0,00%
34	34	Instalace stožáru	H	20,000	20,000	0,000	1831,800	36 636,00	0,00	0,00	36 636,00	0,00	0,00%
35	35	Montáž výložníků	KS	5,000	5,000	0,000	610,600	3 053,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	0,00%
36	36	Montáž svítidel s přívodem	KS	14,000	14,000	0,000	610,600	8 548,40	0,00	0,00	8 548,40	0,00	0,00%
37	37	Uložení zemního vedení - kabel silový s Cu jádrem 4x16mm2	M	180,000	180,000	0,000	61,100	10 998,00	0,00	0,00	10 998,00	0,00	0,00%
38	38	Příplatek za zatahování do chráničky do 0,75kg/m	M	170,000	170,000	0,000	48,800	8 296,00	0,00	0,00	8 296,00	0,00	0,00%
39	39	Uložení uzemnění - zemnicí pásek	M	170,000	170,000	0,000	61,100	10 387,00	0,00	0,00	10 387,00	0,00	0,00%
40	40	Propojení zemnicího pásku a připojení odboček drát do 10mm	H	15,000	15,000	0,000	61,100	916,50	0,00	0,00	916,50	0,00	0,00%
41	41	Montáž kabelové zemní spojky	H	4,000	4,000	0,000	1221,200	4 884,80	0,00	0,00	4 884,80	0,00	0,00%
42	42	Připojení svítidla a elektrovýzbroje stožáru (vč. připojovacích skříní)	H	8,000	30,000	0,000	610,600	4 884,80	0,00	0,00	4 884,80	0,00	0,00%
43	43	Připojení zemnicích drátů ke stožárům	H	11,000	132,000	0,000	366,400	4 030,40	0,00	0,00	4 030,40	0,00	0,00%
44	44	Práce plošiny	H	40,000	4,000	0,000	1221,200	48 848,00	0,00	0,00	48 848,00	0,00	0,00%
45	45	Poplatek za recyklaci svítidla	KS	14,000	98,910	0,000	12,200	170,80	0,00	0,00	170,80	0,00	0,00%
46	46	Poplatek za recyklaci světelného zdroje	KS	14,000	20,000	0,000	12,200	170,80	0,00	0,00	170,80	0,00	0,00%
47	47	Odvoz suti - beton do 20km, včetně likvidace	M3	6,000	125,500	0,000	682,700	4 096,20	0,00	0,00	4 096,20	0,00	0,00%
48	48	Odvoz demontovaných stožárů, výložníků, svítidel do 10km	KS	2,000	3,300	0,000	997,700	1 995,40	0,00	0,00	1 995,40	0,00	0,00%
49	49	Vytýčení stávajících sítí všech správců	KS	1,000	4,000	0,000	6716,700	6 716,70	0,00	0,00	6 716,70	0,00	0,00%
50	50	Meřicí protokol kvality osvětlení dle ČSN	KS	1,000	9,000	0,000	18318,400	18 318,40	0,00	0,00	18 318,40	0,00	0,00%
51	51	Geodetické zaměření skutečného stavu	KS	1,000	500,000	0,000	10991,000	10 991,00	0,00	0,00	10 991,00	0,00	0,00%
52	52	Práce v HZS	H	8,000	135,000	0,000	610,600	4 884,80	0,00	0,00	4 884,80	0,00	0,00%
53	53	Revize	KS	1,000	84,000	0,000	3663,700	3 663,70	0,00	0,00	3 663,70	0,00	0,00%
Nové položky													
Celkem								964 923,80	0,00	59 546,90	1 024 470,70	59 546,90	6,17%

„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

K RUKÁM:

Jan Vejvar – projektový manažer, KSÚS
Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS
Tomáš Barták – technický dozor stavebníka, AFRY CZ
Mgr. Tomáš Klinecký – starosta města Český Brod
Ing. Milan Majer – místostarosta města Český Brod
Jan Říha – technický dozor stavebníka, Dozoring

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“
Zhotovitel	B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 437 92 553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0515/00066001/2024 202400144
Číslo SoD zhotovitele	S 085/2024
Termín plnění	Dokončení a předání Díla Objednateli do 6 měsíců
Celková cena díla	16 745 457,85 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.


PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	SO 001 - Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod SO 401 - Veřejné osvětlení SO 501 - Přeložka NTL plynovodu
Důvody potřeby změny, popis problému	SKUTEČNOST 1 – Doplněné instalační práce u plynovodu <i>SO 501 - Přeložka NTL plynovodu</i> Při přepojování plynovodu NTL dochází k zachycení skutečného stavu pro potřebu napojení jednotlivých částí nového plynovodu na starý plynovodní řád. Dochází k navýšení počtu: Objímka d315 o 12 kusů navíc Balónovací tvarovka o 8 ks navíc Koleno 90 o 6 ks navíc

	Přepoj balonováním 2x navíc Z pohledu změny se jedná o tzv. řetězení změny způsobené již odsouhlasenou a zpracovanou změnou v rámci ZBV 5 – Shybka plynovodu. SKUTEČNOST 2 – Prodloužení chodníků Zborovská <i>SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod</i> Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky dlažeb a obrub. Dochází k nárůstu výměr. Jedná se o doměření cca 10,00 m2 navíc a 6,00 montáž obrub. SKUTEČNOST 3 – Výměna zemního substrátu <i>SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod</i> Dle ústního požadavku OŽPZ bude „vhodný mrazuvzdorný materiál“ (dle PDPS) nahrazen „strukturálním substrátem“. Jedná se o bod 5/21/2 Zápisu z kontrolního dne číslo 34. Zhotovitel v současné době není schopen říct zda-li se bude jednat o záměnu položek dle Skupiny 2 anebo změnu nepředvídanou. SKUTEČNOST 4 – Zachycení skutečného stavu VO <i>SO 401 - Veřejné osvětlení</i> Na základě zachycení skutečnosti oproti PDPS dochází k dodání 1,00 ks stožáru navíc a 9,00 kusů výložníků na přechodové stožáry. Celková potřeba výložníků (včetně atypických) činí 10,00 kusů. SKUTEČNOST 5 - Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly <i>SO 001 - Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města</i> Během provádění prací Zhotovitel zastihuje nepředvídatelné překážky, zejména skalní podloží a další neočekávané podmínky, které významným způsobem ovlivňují postup provádění díla. <u>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</u> A. Provede výše uvedené práce v rámci nově vzniklých Skutečností 1 až 5. Tyto skutečnosti nebyly v zadávací dokumentaci předpokládány a Objednatel je s řádnou péčí hospodáře nemohl předpokládat, a proto bude ocenění případných dodatečných prací provedeno v souladu se smlouvou o dílo, konkrétně dle článku 6.7
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu.
Vliv na termín plnění	NE
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.

V Benešově dne 01.07.2025

Za zhotovitele, v zastoupení za Ing. Jana Freudla, jednatele společnosti B E S, s.r.o.



Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

SKUTEČNOST 1 – Doplněné instalační práce u plynovodu

SO 501 - Přeložka NTL plynovodu

Při přepojování plynovodu NTL dochází k zachycení skutečného stavu pro potřebu napojení jednotlivých

částí nového plynovodu na starý plynovodní řád. Dochází k navýšení počtu:

Objímka d315 o 12 kusů navíc

Balónovací tvarovka o 8 ks navíc

Koleno 90 o 6 ks navíc

SKUTEČNOST 2 – Prodloužení chodníků Zborovská

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky dlažeb a obrub.

Dochází

k nárustu výměr. Jedná se o doměření cca 10,00 m2 navíc a 6,00 montáž obrub.

Zachycení skutečného stavu dodaných kabelových komor a chrániček

SO 402 - Stavební příprava pro kabelové vedení (datová síť)

Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky kabelových komor a chrániček. Dochází k nárustu výměr.

SKUTEČNOST 3 – Výměna zemního substrátu

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Dle ústního požadavku OŽPZ bude „vhodný mrazuvzdorný materiál“ (dle PDPS) nahrazen

„strukturálním

substrátem“. Jedná se o bod 5/21/2 Zápisu z kontrolního dne číslo 34. Zhotovitel v současné době není

schopen říct zda-li se bude jednat o záměnu položek dle Skupiny 2 anebo změnu nepředvídanou.

SKUTEČNOST 4 – Zachycení skutečného stavu VO

SO 401 - Veřejné osvětlení

Na základě zachycení skutečnosti oproti PDPS dochází k dodání 1,00 ks stožáru navíc a 9,00 kusů výložníků na přechodové stožáry. Celková potřeba výložníků (včetně atypických) činí 10,00 kusů.

SKUTEČNOST 5 - Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly

SO 001 - Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města


Během provádění prací Zhotovitel zastihuje nepředvídatelné překážky, zejména skalní podloží a další neočekávané podmínky, které významným způsobem ovlivňují postup provádění díla.

Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Zhotovitel ocení případné práce v souladu se smlouvou o dílo, nebo dle třídníku ÚRS 2024 aneb OTSKP 2024.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS (město Č.Brod):



Jan Říha



Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

SKUTEČNOST 1 – Doplněné instalační práce u plynovodu

SO 501 - Přeložka NTL plynovodu

Při přepojování plynovodu NTL dochází k zachycení skutečného stavu pro potřebu napojení jednotlivých

částí nového plynovodu na starý plynovodní řád. Dochází k navýšení počtu:

Objímka d315 o 12 kusů navíc

Balónovací tvarovka o 8 ks navíc

Koleno 90 o 6 ks navíc

SKUTEČNOST 2 – Prodloužení chodníků Zborovská

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky dlažeb a obrub. Dochází

k nárustu výměr. Jedná se o doměření cca 10,00 m² navíc a 6,00 montáž obrub.

Zachycení skutečného stavu dodaných kabelových komor a chrániček

SO 402 - Stavební příprava pro kabelové vedení (datová síť)

Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky kabelových komor a

chrániček. Dochází k nárustu výměr.

SKUTEČNOST 3 – Výměna zemního substrátu

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Dle ústního požadavku OŽPZ bude „vhodný mrazuvzdorný materiál“ (dle PDPS) nahrazen „strukturálním

substrátem“. Jedná se o bod 5/21/2 Zápisu z kontrolního dne číslo 34. Zhotovitel v současné době není

schopen říct zda-li se bude jednat o záměnu položek dle Skupiny 2 anebo změnu nepředvídanou.

SKUTEČNOST 4 – Zachycení skutečného stavu VO

SO 401 - Veřejné osvětlení

Na základě zachycení skutečnosti oproti PDPS dochází k dodání 1,00 ks stožáru navíc a 9,00 kusů výložníků na přechodové stožáry. Celková potřeba výložníků (včetně atypických) činí 10,00 kusů.

SKUTEČNOST 5 - Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici

Jana Kouly

SO 001 - Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města



Během provádění prací Zhotovitel zastihuje nepředvídatelné překážky, zejména skalní podloží a další

neočekávané podmínky, které významným způsobem ovlivňují postup provádění díla.

Tyto skutečnosti Zadávací dokumentace nepředpokládala. Zhotovitel ocení případné práce v souladu se smlouvou o dílo, nebo dle třídníku ÚRS 2024 aneb OTSKP 2024.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.

Investor bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za město Č.Brod:



Vyřizuje
Ing. Michal Němec

Telefon
739 214 390

Číslo jednací

Datum

22. 10. 2025


Věc: Vyjádření autorského dozoru č. 13 k ZBV č. 13, týkající se veřejného osvětlení v SO 401
Stavba: „Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Autorský dozor (dále jen „AD“) byl požádán o vydání stanoviska k oznámení Zhotovitele na změnu stavby.

AD prostudoval obdržené podklady a k danému návrhu vydává následující stanovisko:

- V průběhu realizace byly skutečné výměry prvků veřejného osvětlení porovnány oproti předpokladům PDPS. Zjištěné rozdíly vedly k nárůstu výměr u položek 03, 04, 08 a 26. Tyto změny byly způsobeny odchylkami při realizaci. Došlo k dodání 1,00 ks stožáru navíc a 9,00 kusů výložníků na přechodové stožáry navíc.
- Předmětem stanoviska AD není ověření konkrétního objemu provedených prací zahrnutého v položkách.
- Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.
- ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Objednatele a potvrzení rozsahu provedených prací zástupci TDI.
- AD bere z technického hlediska toto ohlášení Zhotovitele na vědomí.

V Praze dne 22. 10. 2025



Ing. Michal Němec
ADVISIA s.r.o. - HIP