

## Krycí list ZBV

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|
| Název Stavby dle SoD:<br>Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický<br>areál města, Český Brod<br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>Úprava PK v majetku Středočeského kraje | Číslo SO/PS /<br>pořadí Změny SO/PS:<br><br>SO 101 | Číslo ZBV:<br><br>14 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Město Český Brod  
Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod  
IČ: 00235334

Zhotovitel: B E S s.r.o.  
Sukova 625, 256 01 Benešov  
IČ: 43792553

### Rekapitulace ZBV č. 14 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 14.                | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 14.2               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 14.3               | -138 581,40                         | 29 106,29                          | -109 475,11                                                |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 14.4               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>Skupina | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 14.5               | 0,00                                | 0,00                               | 0,00                                                       |

| ZBV č./<br>SUMA | Cena navrhovaných Změn<br>záporných | Cena navrhovaných Změn<br>kladných | Cena navrhovaných Změn záporných<br>a Změn kladných celkem |
|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 14              | -138 581,40                         | 29 106,29                          | -109 475,11                                                |

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)  
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD:

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Úprava PK v majetku Středočeského kraje

Číslo SO/PS /  
/ pořadí Změny SO/PS:

SO 101

Číslo ZBV / Skupina změny:

14.3

Strany smlouvy o dílo SMLD-0515/00066001/2024 a 202400144 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 10.05.2024 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov

Přílohy Změnového listu:

|                                             |   |             |
|---------------------------------------------|---|-------------|
| 1. Krycí list                               | 1 | počet listů |
| 2. Změnový list                             | 2 | počet listů |
| 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací | 1 | počet listů |
| 4. Rozpis ocenění Změn položek              | 1 | počet listů |
| 5. Přehled zařazení změn do Skupin          | 1 | počet listů |
| 6. Přehled dokladů                          | 1 | počet listů |
| 7. Soupis prací SO po všech změnách         | 2 | počet listů |
| Další doklady dle přehledu dokladů          | 5 | počet listů |

Příjemce

Objednatel  
Zhotovitel  
Projektant (AD)  
Stavební dozor  
Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: úprava PK v majetku Středočeského kraje/změna odvodnění

SKUTEČNOST 1

Tento změnový list zastihuje zachycenou skutečnost řádně ohlášené a již administrované změny v rámci ZBV 1 a to zastižení starého ocelového potrubí DN 600. Z pohledu řetězení změny se nejedná o řetězení změny nýbrž o zachycení finální skutečnosti, kterou Zhotovitel ani Zadavatel nemohli při ohlášení a včasné administraci změny ZBV 1 předpokládat. Jedná se o upřesnění výměr u položky N3 číslo 969158.

SKUTEČNOST 2

Zároveň také na základě dokončení provádění Díla dochází k nečerpání resp. neprovedení položek číslo 70R a 87734. Zadavatel ejdnající s řádnou péčí nemohl tuto skutečnost předpokládat.

Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je podle čl. 5, odst. 1, písmeno c) resp. čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazený do Skupiny 3.

Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídatelnou.

Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje , upřesňující postup při provádění změn závazků je platná od 21.08.2024

Údaje v Kč bez DPH:

|                                  |                                 |                                                         |                                                          |
|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Cena navrhovaných Změn záporných | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných |
| -138 581,40                      | 29 106,29                       | -109 475,11                                             | 167 687,69                                               |

Technická pomoc Objednatele: jméno Ing. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí): jméno Ing. Roman Wilkonský podpis

Projektant (autorský dozor): jméno Ing. Michal Němec podpis

Stavební dozor: jméno Tomáš Barták podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář): jméno podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny: jméno Ing. Jaroslava Jurková podpis

Zástupce Objednatele: jméno Jan Vejvar podpis

Zástupce Objednatele č. 2: jméno Jan Říha podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba): jméno Ing. Jan Fidler, DiS podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba): jméno Mgr. Tomáš Klinecký podpis

Zhotovitel: jméno Ing. Jan Freudl podpis

# ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 14**

|                                                             |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název Stavby:</b>                                        | Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod |
| <b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>                     | SO 101                                                                                          |
| <b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> | Úprava PK v majetku Středočeského kraje                                                         |

Údaje v Kč bez DPH

|                        |
|------------------------|
| Cena SO/PS dle Smlouvy |
| 1 - zadat              |
| <b>6 340 011,17</b>    |

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn<br>záporných v<br>předchozích<br>Změnách na SO/PS | Cena všech Změn<br>kladných v<br>předchozích<br>Změnách na SO/PS | Cena SO/PS po<br>všech předchozích<br>Změnách | Rozdíl ceny SO/PS po<br>všech předchozích<br>Změnách a ve<br>Smlouvě |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2                       | 3 - zadat                                                         | 4 - zadat                                                        | 5=1+3+4                                       | 6=5-1                                                                |
| stavební/montážní práce | -356 506,80                                                       | 675 819,53                                                       | <b>6 659 323,90</b>                           | <b>319 312,73</b>                                                    |

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena navrhovaných<br>Změn záporných na<br>SO/PS | Cena navrhovaných<br>Změn kladných na<br>SO/PS | Cena všech Změn<br>kladných na SO/PS<br>(předchozích a<br>navrhovaných) | Cena všech Změn<br>kladných na SO/PS k<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy v % |
|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7                       | 8 - zadat                                       | 9 - zadat                                      | 10=4+9                                                                  | 11=10/1                                                                 |
| stavební/montážní práce | -138 581,40                                     | 29 106,29                                      | <b>704 925,81</b>                                                       | <b>11,12%</b>                                                           |

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

|                         | Cena všech Změn<br>záporných na SO/PS<br>(předchozích a<br>navrhovaných) | Cena SO/PS po této<br>Změně | Rozdíl ceny SO/PS<br>po této Změně oproti<br>ceně SO/PS dle<br>Smlouvy | Rozdíl ceny SO/PS po<br>této Změně oproti ceně<br>SO/PS dle Smlouvy v<br>% |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 12                      | 13=3+8                                                                   | 14=1+13+10                  | 15=14-1                                                                | 16=15/1                                                                    |
| stavební/montážní práce | <b>-495 088,20</b>                                                       | <b>6 549 848,78</b>         | <b>209 837,61</b>                                                      | <b>3,31%</b>                                                               |

| Rozpis položek a cen Změny                                                                                                                                                                                       |             |                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod<br>Číslo a název SO/PS: 101 Úprava PK v majetku Středočeského kraje<br>Číslo a název rozpočtu: --- |             |                                           |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                  |             |                                           |      |                     |                   |                  |                   | SO 101                      |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                  |             |                                           |      |                     |                   |                  |                   | Skupina změn 3              |                    |                   |                           |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                     | Kód položky | Název položky                             | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě      | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                | 2           | 3                                         | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                           | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                   |
| 41                                                                                                                                                                                                               | 70R         | ROZDÍLOVÉ MĚŘENÍ NA OK I MET KABELECH     | KPL  | 1,000               | 0,000             | -1,000           | 30 530,60         | 30 530,60                   | -30 530,60         | 0,00              | 0,00                      | -30 530,60             | -100,00%             |
| 44                                                                                                                                                                                                               | 87734       | CHRÁNIČKY PULENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM | M    | 143,000             | 0,000             | -143,000         | 755,60            | 108 050,80                  | -108 050,80        | 0,00              | 0,00                      | -108 050,80            | -100,00%             |
|                                                                                                                                                                                                                  |             | Nové položky                              |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
| N3                                                                                                                                                                                                               | 969158      | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM VODOVODNÍCH | M    | 52,500              | 72,000            | 19,500           | 1 492,63          | 78 363,08                   | 0,00               | 29 106,29         | 107 469,37                | 29 106,29              | 100,00%              |
|                                                                                                                                                                                                                  |             |                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                  |             |                                           |      |                     |                   |                  |                   |                             |                    |                   |                           |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                  |             | Celkem                                    |      |                     |                   |                  |                   |                             | - 138 581,40       | 29 106,29         |                           | - 109 475,11           |                      |

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.  
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Tomáš Barták, (TDS/TDI)

Podpis:

Podpis:

;

| PŘEHLED ZARÁZENÍ ZMĚN DO SKUPIN |              |                                                  |               |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|---------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Název a evidenční číslo Stavby: |              |                                                  |               |  |  | Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | 1            | Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH         | 16 745 457,85 |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | 2=1+19+20    | Aktuální smluvní částka (cena stavby)            | 19 112 839,04 |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 |              | Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH | 23 126 535,24 |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | 3=(2/1)*100  | Procento změny Přijaté smluvní částky            | 114,14%       |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | 4=(25/1)*100 | Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)           | 0,00%         |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                 | 5=(28/1)*100 | Sledování záměny položek (Skupina 2)             | 0,00%         |  |  |                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |             |                                                      |              |
|--|-------------|------------------------------------------------------|--------------|
|  | 6=32+36     | Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a      | 2 367 381,19 |
|  | 7={6/1}*100 | Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4 | 14,14%       |
|  | 8=1*0,3     | Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4         | 5 023 637,36 |

|  |                 |                      |         |
|--|-----------------|----------------------|---------|
|  | 12={1}*0,15     | Limit                | D4*0,15 |
|  | 13={39}/(1)     | Sledování limitu v % | 0,00%   |
|  | 14=ABS(37)+(38) | Hodnota skupiny 5    | 0,00    |

|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                       |              | - 1 -                                         |              |                                     | - 2 -                                        |              |                                     | - 3 -                                         |              |                                     | - 4 -                                        |              |                                     | - 5 -                                      |              |               |
|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------|
|     |        |                                                                                                                                                        |                                            |                       |              | Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. |              |                                     | Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. |              |                                     | Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona |              |                                     | Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. |              |                                     | Změny de minimis                           |              |               |
| SO  | ZBV č. | Název SO/PS / předmět Změny                                                                                                                            | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné          | Hodnota ZBV  | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)    | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)   | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)    | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus)   | Změny kladné | Suma Změn záporných a Změn kladných | Změny záporné (žadávat se znaménkem minus) | Změny kladné | limit 15 %    |
| 16  | 17     | 18                                                                                                                                                     | 19=<br>23+26+29+33+37                      | 20=<br>24+27+30+34+38 | 21=19+20     | 23                                            | 24           | 25=23+24                            | 26                                           | 27           | 28=26+27                            | 29                                            | 30           | 32=29+30                            | 33                                           | 34           | 36=33+34                            | 37                                         | 38           | 39=ABS(37)+38 |
|     |        | Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod                                                        | - 682 158,20                               | 3 049 539,39          | 2 367 381,19 | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | - 682 158,20                                  | 3 049 539,39 | 2 367 381,19                        | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 101 | 1      | Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Ruční vykopávky v okolí neznámého kabelu                                                                      | 0,00                                       | 123 143,94            | 123 143,94   | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                          | 123 143,94   | 123 143,94                          | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 101 | 2      | Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Dobourání betonových konstrukcí                                                                               | 0,00                                       | 45 361,81             | 45 361,81    | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                          | 45 361,81    | 45 361,81                           | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 101 | 3      | Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna sanace aktivní zóny                                                                                     | - 293 412,00                               | 450 550,80            | 157 138,80   | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | - 293 412,00                                  | 450 550,80   | 157 138,80                          | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 102 | 4      | Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod/ Změna sanace aktivní zóny                                                                     | - 174 650,00                               | 282 485,00            | 107 835,00   | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | - 174 650,00                                  | 282 485,00   | 107 835,00                          | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 501 | 5      | Přeložka NTL plynovodu/ Štybka NTL plynovodu                                                                                                           | 0,00                                       | 295 726,34            | 295 726,34   | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                          | 295 726,34   | 295 726,34                          | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 102 | 6      | Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod/ Dobourání betonových konstrukcí                                                               | 0,00                                       | 45 361,81             | 45 361,81    | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                          | 45 361,81    | 45 361,81                           | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 185 | 7      | Dopravně inženýrská opatření (DIO) Demolice betonů / Navýšení DIO                                                                                      | 0,00                                       | 64 206,00             | 64 206,00    | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                          | 64 206,00    | 64 206,00                           | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 001 | 8      | Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města / Změna přípojek                                                                      | 0,00                                       | 729 002,58            | 729 002,58   | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                          | 729 002,58   | 729 002,58                          | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 101 | 9      | Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna odvodnění                                                                                               | - 63 094,80                                | 56 762,98             | - 6 331,82   | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | - 63 094,80                                   | 56 762,98    | -6 331,82                           | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 001 | 10     | Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města/ Přípojky ZZN                                                                         | 0,00                                       | 539 203,92            | 539 203,92   | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                          | 539 203,92   | 539 203,92                          | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 001 | 11     | Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města/ Změna přípojky 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly | - 12 420,00                                | 317 204,65            | 304 784,65   | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | - 12 420,00                                   | 317 204,65   | 304 784,65                          | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 102 | 12     | Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod / Prodloužení chodníku Zborovská                                                               | 0,00                                       | 11 876,37             | 11 876,37    | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                          | 11 876,37    | 11 876,37                           | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 401 | 13     | Veřejné osvětlení / Zachycení skutečnosti                                                                                                              | 0,00                                       | 59 546,90             | 59 546,90    | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                          | 59 546,90    | 59 546,90                           | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |
| 101 | 14     | Úprava PK v majetku Středočeského kraje/ Změna odvodnění                                                                                               | - 138 581,40                               | 29 106,29             | - 109 475,11 | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | - 138 581,40                                  | 29 106,29    | -109 475,11                         | 0,00                                         | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                       | 0,00         | 0,00          |

## Přehled dalších dokladů

|                                                        |                                                               |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Číslo ZBV:                                             | 14                                                            |
| Název stavby:                                          | Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a |
| Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS): | Úprava PK v majetku Středočeského kraje                       |
| Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:                       | SO 101                                                        |

| Doklad             | počet listů |
|--------------------|-------------|
| 8 Ohlášení         | 2           |
| 09 Souhlas TDI     | 1           |
| 10 Stanovisko AD   | 1           |
| 11 Pokyn KSÚS      | 1           |
|                    |             |
|                    |             |
|                    |             |
|                    |             |
| Počet listů celkem | 5           |

| Soupis prací SO po všech změnách                                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                             |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|
| Název stavby: Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod<br>Číslo a název SO/PS: 101 Úprava PK v majetku Středočeského kraje<br>Číslo a název rozpočtu: --- |             |                                                                                                             |      |                     |                     |                  | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                             |      |                     |                     |                  | SO 101                      |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
|                                                                                                                                                                                                                  |             |                                                                                                             |      |                     |                     |                  | celkem po všech změnách     |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                                                                                     | Kód položky | Název položky                                                                                               | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství po Změnách | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč           | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem po Změnách v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Podíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                                                                                                | 2           | 3                                                                                                           | 4    | 5                   | 6                   | 7                | 8.00                        | 9                           | 10                 | 11                | 12                          | 13                     | 14                   |
| 1                                                                                                                                                                                                                | 014102      | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                                                                         | T    | 1050,960            | 1050,960            | 0,000            | 348,00                      | 365 734,08                  | 0,00               | 0,00              | 365 734,08                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 2                                                                                                                                                                                                                | 014112      | POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)                                                                | T    | 441,960             | 441,960             | 0,000            | 183,20                      | 80 967,07                   | 0,00               | 0,00              | 80 967,07                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 3                                                                                                                                                                                                                | 015111      | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T    | 392,700             | 392,700             | 0,000            | 793,80                      | 311 725,26                  | 0,00               | 0,00              | 311 725,26                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 4                                                                                                                                                                                                                | 11130       | SEJMUTÍ DRNU                                                                                                | M2   | 9,000               | 9,000               | 0,000            | 44,30                       | 398,70                      | 0,00               | 0,00              | 398,70                      | 0,00                   | 0,00%                |
| 5                                                                                                                                                                                                                | 11314       | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM                                                      | M3   | 142,800             | 142,800             | 0,000            | 1 743,20                    | 248 928,96                  | 0,00               | 0,00              | 248 928,96                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 6                                                                                                                                                                                                                | 11332       | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO                                                | M3   | 196,350             | 196,350             | 0,000            | 381,50                      | 74 907,53                   | 0,00               | 0,00              | 74 907,53                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 7                                                                                                                                                                                                                | 11348       | ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU                                                 | M3   | 35,400              | 35,400              | 0,000            | 863,00                      | 30 550,20                   | 0,00               | 0,00              | 30 550,20                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 8                                                                                                                                                                                                                | 11353       | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNIKŮ                                                                 | M    | 40,000              | 40,000              | 0,000            | 317,20                      | 12 688,00                   | 0,00               | 0,00              | 12 688,00                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 9                                                                                                                                                                                                                | 11372       | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                                                      | M3   | 100,060             | 100,060             | 0,000            | 1 928,90                    | 193 005,73                  | 0,00               | 0,00              | 193 005,73                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 10                                                                                                                                                                                                               | 113763      | FRÉZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE                                                      | M    | 320,000             | 320,000             | 0,000            | 141,50                      | 45 280,00                   | 0,00               | 0,00              | 45 280,00                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 11                                                                                                                                                                                                               | 12273B      | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I - DOPRAVA                                                               | M3KM | 11025,000           | 11025,000           | 0,000            | 23,10                       | 254 677,50                  | 0,00               | 0,00              | 254 677,50                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 12                                                                                                                                                                                                               | 123732      | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I. ODVOZ DO 2KM                                                 | M3   | 317,000             | 737,000             | 420,000          | 224,30                      | 71 103,10                   | 0,00               | 94 206,00         | 165 309,10                  | 94 206,00              | 132,49%              |
|                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 1: ZAMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 840,00 M2 * 0,50 = + 420,00 M3                                           |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 13                                                                                                                                                                                                               | 13273       | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I                                                                    | M3   | 73,200              | 73,200              | 0,000            | 422,90                      | 30 956,28                   | 0,00               | 0,00              | 30 956,28                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 14                                                                                                                                                                                                               | 13373       | HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I                                                                         | M3   | 30,678              | 30,678              | 0,000            | 1 013,00                    | 31 076,81                   | 0,00               | 0,00              | 31 076,81                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 15                                                                                                                                                                                                               | 17411       | ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM                                                                        | M3   | 62,160              | 62,160              | 0,000            | 178,60                      | 11 101,78                   | 0,00               | 0,00              | 11 101,78                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 16                                                                                                                                                                                                               | 17511       | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM                                                                        | M3   | 20,540              | 20,540              | 0,000            | 331,50                      | 6 809,01                    | 0,00               | 0,00              | 6 809,01                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 17                                                                                                                                                                                                               | 17581       | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                                                            | M3   | 8,510               | 8,510               | 0,000            | 1 226,50                    | 10 437,52                   | 0,00               | 0,00              | 10 437,52                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 18                                                                                                                                                                                                               | 18120       | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II                                                                  | M2   | 860,000             | 860,000             | 0,000            | 34,30                       | 29 498,00                   | 0,00               | 0,00              | 29 498,00                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 19                                                                                                                                                                                                               | 21197       | OPLÁŠTĚNÍ ODVODNOVACÍCH ZEBER Z GEOTEXTILIE                                                                 | M2   | 161,000             | 161,000             | 0,000            | 79,70                       | 12 831,70                   | 0,00               | 0,00              | 12 831,70                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 20                                                                                                                                                                                                               | 212036      | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RYHA TR II                                                      | M    | 70,000              | 70,000              | 0,000            | 536,10                      | 37 527,00                   | 0,00               | 0,00              | 37 527,00                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 21                                                                                                                                                                                                               | 215663      | ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M                                                        | M2   | 840,000             | 0,000               | -840,000         | 349,30                      | 293 412,00                  | -293 412,00        | 0,00              | 0,00                        | -293 412,00            | -100,00%             |
|                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 1: - 100,00 %                                                                                           |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 22                                                                                                                                                                                                               | 451312      | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15                                                        | M3   | 0,494               | 0,494               | 0,000            | 4 078,40                    | 2 014,73                    | 0,00               | 0,00              | 2 014,73                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 23                                                                                                                                                                                                               | 45152       | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                                                             | M3   | 1,840               | 1,840               | 0,000            | 1 328,40                    | 2 444,26                    | 0,00               | 0,00              | 2 444,26                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 24                                                                                                                                                                                                               | 451572      | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8                                                  | M3   | 5,700               | 5,700               | 0,000            | 1 182,10                    | 6 737,97                    | 0,00               | 0,00              | 6 737,97                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 25                                                                                                                                                                                                               | 56213       | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL DO 150MM                                                    | M2   | 82,000              | 82,000              | 0,000            | 481,70                      | 39 499,40                   | 0,00               | 0,00              | 39 499,40                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 26                                                                                                                                                                                                               | 56214       | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL DO 200MM                                                    | M2   | 815,000             | 815,000             | 0,000            | 617,70                      | 503 425,50                  | 0,00               | 0,00              | 503 425,50                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 27                                                                                                                                                                                                               | 56215       | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STABIL CEMENTEM TL DO 250MM                                                    | M2   | 10,000              | 10,000              | 0,000            | 787,60                      | 7 876,00                    | 0,00               | 0,00              | 7 876,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 28                                                                                                                                                                                                               | 56334       | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 200MM                                                                  | M2   | 14,000              | 14,000              | 0,000            | 232,00                      | 3 248,00                    | 0,00               | 0,00              | 3 248,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 29                                                                                                                                                                                                               | 56336       | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 300MM                                                                  | M2   | 1120,000            | 1120,000            | 0,000            | 338,40                      | 379 008,00                  | 0,00               | 0,00              | 379 008,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 30                                                                                                                                                                                                               | 572123      | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                                                                    | M2   | 815,000             | 815,000             | 0,000            | 30,70                       | 25 020,50                   | 0,00               | 0,00              | 25 020,50                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 31                                                                                                                                                                                                               | 572213      | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                                                                      | M2   | 1716,000            | 1716,000            | 0,000            | 20,40                       | 35 006,40                   | 0,00               | 0,00              | 35 006,40                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 32                                                                                                                                                                                                               | 57280A      | PROTISMÝKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA                                                              | M2   | 210,000             | 210,000             | 0,000            | 3 053,10                    | 641 151,00                  | 0,00               | 0,00              | 641 151,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 33                                                                                                                                                                                                               | 574C66      | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY AČL 16+ 16S TL 70MM                                                        | M2   | 766,000             | 766,000             | 0,000            | 596,60                      | 456 995,60                  | 0,00               | 0,00              | 456 995,60                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 34                                                                                                                                                                                                               | 574E78      | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+ 22S TL 80MM                                                    | M2   | 766,000             | 766,000             | 0,000            | 635,40                      | 486 716,40                  | 0,00               | 0,00              | 486 716,40                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 35                                                                                                                                                                                                               | 574I54      | ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+ 11S TL 40MM                                                             | M2   | 950,000             | 950,000             | 0,000            | 431,40                      | 409 830,00                  | 0,00               | 0,00              | 409 830,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 36                                                                                                                                                                                                               | 581502      | CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYTUŽ TR. I S OBNAŽENÝM KAMENIVEM                                             | M3   | 15,600              | 15,600              | 0,000            | 6 959,90                    | 108 574,44                  | 0,00               | 0,00              | 108 574,44                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 37                                                                                                                                                                                                               | 58212       | DLAŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC                                                                | M2   | 5,100               | 5,100               | 0,000            | 2 989,60                    | 15 246,96                   | 0,00               | 0,00              | 15 246,96                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 38                                                                                                                                                                                                               | 58252       | DLAŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC                                                            | M2   | 34,000              | 34,000              | 0,000            | 910,30                      | 30 950,20                   | 0,00               | 0,00              | 30 950,20                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 39                                                                                                                                                                                                               | 582611      | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM                                                | M2   | 13,000              | 13,000              | 0,000            | 698,90                      | 9 085,70                    | 0,00               | 0,00              | 9 085,70                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 40                                                                                                                                                                                                               | 58261A      | KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM                                          | M2   | 3,500               | 3,500               | 0,000            | 1 356,50                    | 4 747,75                    | 0,00               | 0,00              | 4 747,75                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 41                                                                                                                                                                                                               | 70R         | ROZDÍLOVÉ MĚŘENÍ NA OK I MET KABELECH                                                                       | KPL  | 1,000               | 0,000               | -1,000           | 30 530,60                   | 30 530,60                   | -30 530,60         | 0,00              | 0,00                        | -30 530,60             | -100,00%             |
|                                                                                                                                                                                                                  |             | <b>ZBV 14: POLOŽKA NEREALIZOVÁNA PLNÝ ODEČET</b>                                                            |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 42                                                                                                                                                                                                               | 87434       | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM                                                             | M    | 23,000              | 18,000              | -5,000           | 695,10                      | 15 987,30                   | -3 475,50          | 0,00              | 12 511,80                   | -3 475,50              | -21,74%              |
|                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 9: Odečet 5,00 metrů, odměřeno kolečkem                                                                 |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 43                                                                                                                                                                                                               | 87634       | CHRÁNICÍ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM                                                                      | M    | 228,000             | 228,000             | 0,000            | 487,60                      | 111 172,80                  | 0,00               | 0,00              | 111 172,80                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 44                                                                                                                                                                                                               | 87734       | CHRÁNICÍ PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM                                                                    | M    | 143,000             | 0,000               | -143,000         | 755,60                      | 108 050,80                  | -108 050,80        | 0,00              | 0,00                        | -108 050,80            | -100,00%             |
|                                                                                                                                                                                                                  |             | <b>ZBV 14: POLOŽKA NEREALIZOVÁNA PLNÝ ODEČET</b>                                                            |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 45                                                                                                                                                                                                               | 891944      | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM                                                                       | KUS  | 4,000               | 4,000               | 0,000            | 2 718,90                    | 10 875,60                   | 0,00               | 0,00              | 10 875,60                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 46                                                                                                                                                                                                               | 894171      | ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM                                                      | KUS  | 1,000               | 0,000               | -1,000           | 58 811,80                   | 58 811,80                   | -58 811,80         | 0,00              | 0,00                        | -58 811,80             | -100,00%             |
|                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 9: Plný odečet šachty nerealizované                                                                     |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 47                                                                                                                                                                                                               | 89712       | VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                                                       | KUS  | 2,000               | 2,000               | 0,000            | 13 653,80                   | 27 307,60                   | 0,00               | 0,00              | 27 307,60                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 48                                                                                                                                                                                                               | 8988G       | KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 2,5M3                                                   | KUS  | 2,000               | 2,000               | 0,000            | 63 298,60                   | 126 597,20                  | 0,00               | 0,00              | 126 597,20                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 49                                                                                                                                                                                                               | 89911A      | PLASTOVÝ POKLOP A15                                                                                         | KUS  | 1,000               | 1,000               | 0,000            | 3 392,10                    | 3 392,10                    | 0,00               | 0,00              | 3 392,10                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 50                                                                                                                                                                                                               | 89911Q      | POKLOP PRO ZADLAŽBU B125                                                                                    | KUS  | 1,000               | 1,000               | 0,000            | 10 225,60                   | 10 225,60                   | 0,00               | 0,00              | 10 225,60                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 51                                                                                                                                                                                                               | 89921       | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU                                                                                      | KUS  | 3,000               | 3,000               | 0,000            | 2 629,10                    | 7 887,30                    | 0,00               | 0,00              | 7 887,30                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 52                                                                                                                                                                                                               | 89922       | VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRŽI                                                                                         | KUS  | 4,000               | 4,000               | 0,000            | 2 629,10                    | 10 516,40                   | 0,00               | 0,00              | 10 516,40                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 53                                                                                                                                                                                                               | 899642      | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM                                                                    | M    | 23,000              | 18,000              | -5,000           | 161,50                      | 3 714,50                    | -807,50            | 0,00              | 2 907,00                    | -807,50                | -21,74%              |
|                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 9: Odečet 5,00 metrů, odměřeno kolečkem                                                                 |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 54                                                                                                                                                                                                               | 89980       | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ                                                                                 | M    | 23,000              | 42,000              | 19,000           | 161,50                      | 3 714,50                    | 0,00               | 3 068,50          | 6 783,00                    | 3 068,50               | 82,61%               |
|                                                                                                                                                                                                                  |             | ZBV 9: Odečet 5,00 metrů, odměřeno kolečkem, PŘÍPOČET 24,00 Metrů DN400                                     |      |                     |                     |                  |                             |                             |                    |                   |                             |                        |                      |
| 55                                                                                                                                                                                                               | 914171      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                  | KUS  | 6,000               | 6,000               | 0,000            | 1 215,10                    | 7 290,60                    | 0,00               | 0,00              | 7 290,60                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 56                                                                                                                                                                                                               | 914173      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ                                          | KUS  | 15,000              | 15,000              | 0,000            | 122,10                      | 1 831,50                    | 0,00               | 0,00              | 1 831,50                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 57                                                                                                                                                                                                               | 914566      | DOPR ZNAČ VELKOP. HLINIK LAMELY FOLIE TR 2 - MONT NA PORTÁL                                                 | M2   | 30,000              | 30,000              | 0,000            | 4 457,50                    | 133 725,00                  | 0,00               | 0,00              | 133 725,00                  | 0,00                   | 0,00%                |
| 58                                                                                                                                                                                                               | 914567      | DOPR ZNAČ VELKOP. HLINIK LAMELY FOLIE TR 2 - DEMONT Z PORTÁLU                                               | M2   | 30,000              | 30,000              | 0,000            | 439,60                      | 13 188,00                   | 0,00               | 0,00              | 13 188,00                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 59                                                                                                                                                                                                               | 914913      | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ                                                          | KUS  | 6,000               | 6,000               | 0,000            | 261,50                      | 1 569,00                    | 0,00               | 0,00              | 1 569,00                    | 0,00                   | 0,00%                |
| 60                                                                                                                                                                                                               | 914931      | SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINIK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ                                                    | KUS  | 4,000               | 4,000               | 0,000            | 3 120,20                    | 12 480,80                   | 0,00               | 0,00              | 12 480,80                   | 0,00                   | 0,00%                |
| 61                                                                                                                                                                                                               | 915111      | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA                                               | M2   | 119,850             | 119,850             | 0,000            | 168,60                      | 20 206,71                   | 0,00               | 0,00              | 20 206,71                   | 0,00                   | 0,00%                |



|              |         |                                                                  |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
|--------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|---------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|---------|
| 62           | 915221  | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA | M2  | 119,850 | 119,850 | 0,000   | 415,20       | 49 761,72    | 0,00       | 0,00         | 49 761,72  | 0,00       | 0,00%   |
| 63           | 915641  | VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNIKOVÉ - DOD A POKLÁD | KUS | 26,000  | 26,000  | 0,000   | 312,90       | 8 135,40     | 0,00       | 0,00         | 8 135,40   | 0,00       | 0,00%   |
| 64           | 917224  | SILNIČNÍ A CHODNIKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM    | M   | 9,000   | 9,000   | 0,000   | 571,90       | 5 147,10     | 0,00       | 0,00         | 5 147,10   | 0,00       | 0,00%   |
| 65           | 91726   | KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ                                            | M   | 57,000  | 57,000  | 0,000   | 1 071,30     | 61 064,10    | 0,00       | 0,00         | 61 064,10  | 0,00       | 0,00%   |
| 66           | 917425  | CHODNIKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM                | M   | 25,000  | 25,000  | 0,000   | 3 253,30     | 81 332,50    | 0,00       | 0,00         | 81 332,50  | 0,00       | 0,00%   |
| 67           | 919111  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 50MM                      | M   | 46,000  | 46,000  | 0,000   | 147,20       | 6 771,20     | 0,00       | 0,00         | 6 771,20   | 0,00       | 0,00%   |
| 68           | 931326  | TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2         | M   | 320,000 | 320,000 | 0,000   | 197,20       | 63 104,00    | 0,00       | 0,00         | 63 104,00  | 0,00       | 0,00%   |
| 69           | 966899  | ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SOUPRAV S POKLOPEM                            | KUS | 4,000   | 4,000   | 0,000   | 6 106,10     | 24 424,40    | 0,00       | 0,00         | 24 424,40  | 0,00       | 0,00%   |
| Nové položky |         |                                                                  |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
| N1           | 122734  | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I. ODVOZ DO 5KM                | M3  | 0,000   | 135,000 | 135,000 | 261,19       | 0,00         | 0,00       | 35 260,65    | 35 260,65  | 35 260,65  | 100,00% |
|              |         | ZBV 1: 6*(3*3*2,50) = 135,00 M3                                  |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
|              |         | JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024                            |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
| N2           | 87627   | CHRÁŇNÍKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM                          | M   | 0,000   | 49,000  | 49,000  | 194,29       | 0,00         | 0,00       | 9 520,21     | 9 520,21   | 9 520,21   | 100,00% |
|              |         | ZBV 1: 5+5+5+5+7+7+8 = 49,00 M                                   |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
|              |         | JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024                            |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
| N3           | 969158  | VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM VODOVODNÍCH                        | M   | 0,000   | 72,000  | 72,000  | 1 492,63     | 0,00         | 0,00       | 107 469,36   | 107 469,36 | 107 469,36 | 100,00% |
|              |         | ZBV 1: ZAMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 52,500 M                      |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
|              |         | JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024                            |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
|              |         | <b>ZBV 14: ZAMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = +19,500 M</b>             |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
| N4           | 96616   | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU                               | M3  | 0,000   | 5,639   | 5,639   | 8 044,30     | 0,00         | 0,00       | 45 361,81    | 45 361,81  | 45 361,81  | 100,00% |
|              |         | ZBV 2: r^2 = 1.72^2 = 2.9584                                     |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
|              |         | r^2 * h = 2.9584 * 1.82 = 5.3843                                 |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
|              |         | π * r^2 * h = 3.1416 * 5.3843 = 16.916                           |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
|              |         | V = (2/3) * 16.916 * 0.50 = 5.6385 M3                            |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
|              |         | JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z SO 001                                |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
| N5           | 17180.  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ              | M3  | 0,000   | 420,000 | 420,000 | 686,18       | 0,00         | 0,00       | 288 195,60   | 288 195,60 | 288 195,60 | 100,00% |
|              |         | ZBV 1: ZAMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 840,00 M2 * 0,50 = 420,00 M3  |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
|              |         | J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024                                       |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
| N6           | 21461C. | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2                                 | M2  | 0,000   | 840,000 | 840,000 | 81,13        | 0,00         | 0,00       | 68 149,20    | 68 149,20  | 68 149,20  | 100,00% |
|              |         | ZBV 1: ZAMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 840,00 M2                     |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
|              |         | J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2024                                       |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
| N7           | 899662  | ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM                         | M   | 0,000   | 24,000  | 24,000  | 397,41       | 0,00         | 0,00       | 9 537,84     | 9 537,84   | 9 537,84   | 100,00% |
|              |         | ZBV 9: ZAMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 24,00 M                       |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
|              |         | J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025                                       |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
| N8           | 87446   | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM                  | M   | 0,000   | 24,000  | 24,000  | 1 839,86     | 0,00         | 0,00       | 44 156,64    | 44 156,64  | 44 156,64  | 100,00% |
|              |         | ZBV 9: ZAMĚŘENO METREM NA STAVBĚ = 24,00 M                       |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
|              |         | J.C. PŘEVZATA Z OTSKP 2025                                       |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
| Celkem       |         |                                                                  |     |         |         |         |              |              |            |              |            |            |         |
|              |         |                                                                  |     |         |         |         | 6 340 011,17 | - 495 088,20 | 704 925,81 | 6 549 848,78 | 209 837,61 | 3,31%      |         |

## „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

## K RUKÁM:

Jan Vejvar – projektový manažer, KSÚS  
Ing. Jan Fidler, DiS – statutární zástupce ředitele, KSÚS  
Tomáš Barták – technický dozor stavebníka, AFRY CZ  
Mgr. Tomáš Klinecký – starosta města Český Brod  
Ing. Milan Majer – místostarosta města Český Brod  
Jan Říha – technický dozor stavebníka, Dozoring

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

|                                       |                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby/projektu                 | „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“ |
| Zhotovitel                            | B E S s.r.o.<br>se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov<br>IČO 437 92 553                            |
| Osoba oprávněná jednat za zhotovitele | Ing. Jan Freudl, jednatel                                                                         |

## SMLOUVA O DÍLO

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| Číslo SoD objednatele | SMLD-0515/00066001/2024<br>202400144                    |
| Číslo SoD zhotovitele | S 085/2024                                              |
| Termín plnění         | Dokončení a předání Díla Objednateli <b>do 6 měsíců</b> |
| Celková cena díla     | 16 745 457,85 Kč bez DPH                                |

**Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.**

**Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností.** Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.


Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

## PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Podstata změny</b>                       | SO 101 - Úprava PK v majetku Středočeského kraje<br>SO 402 - Stavební příprava pro kabelové vedení (datová síť)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Důvody potřeby změny, popis problému</b> | <p><b>SKUTEČNOST 1 – Zachycení skutečného množství u odstranění zastižného ocelového potrubí</b><br/>SO 101 - Úprava PK v majetku Středočeského kraje</p> <p>Při dokončování díla dochází k zachycení skutečně provedeného stavu, mimo jiné i skutečně odstraněných metrů nově zastižného ocelového potrubí – tato změna již byla administrována v rámci ZBV 01. Zhotovitel je toho názoru, že se nejedná o řetězení změny nýbrž zachycení skutečného stavu.</p> <p><b>SKUTEČNOST 2 – Zachycení skutečného stavu dodaných kabelových komor a chrániček</b><br/>SO 402 - Stavební příprava pro kabelové vedení (datová síť)</p> <p>Dojde k zachycení skutečnosti oproti PDPS a budou doměřeny stávající položky kabelových komor a chrániček. Dochází k nárstu výměr.</p> <p><u><b>Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečností Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti:</b></u></p> <p>A. Provede výše uvedené práce v rámci nově vzniklých Skutečností 1 až 2.</p> <p>Tyto skutečnosti nebyly v zadávací dokumentaci předpokládány a Objednatel je s řádnou péčí hospodáře nemohl předpokládat, a proto bude ocenění případných dodatečných prací provedeno v souladu se smlouvou o dílo, konkrétně dle článku 6.7</p> |
| <b>Čeho se zhotovitel domáhá</b>            | Vydání pokynu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vliv na termín plnění</b>                | NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vliv na celkovou cenu díla</b>           | ANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kategorizace změny dle ZZVZ</b>          | Jedná se o Změnu nepředvídanou, která je podle § 10, odst. 10.1, Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222. odstavec 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

V Benešově dne 21.07.2025

Za zhotovitele, v zastoupení za Ing. Jana Freudla, jednatele společnosti BES s.r.o.



# Vyjádření TDS k ohlášení změny stavby „Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

Ohlášení změny se týká nezanesených vedení IS (inženýrských sítí) vedených v prostoru stavby.

V rámci výkopů byl nalezen nezanesený a nepoužívaný produktovod.

Produktovod je v kolizi s konstrukcemi stavby a bude v rámci změny odstraněn.


V rámci tohoto vyjádření došlo k upřesnění rozsahu (délky) produktovodu v návaznosti na dokončení veškerých výkopových prací.

Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla a to v závislosti na rozsahu prací, viz výše.

Zhotovitel tuto skutečnost oznámil „Formulářem pro ohlášení změn stavby“ ze dne 21.7.2025.

TDS bere z technického hlediska na vědomí toto ohlášení.

Za TDS KSÚS:



Vyřizuje  
Ing. Michal Němec

Telefon  
739 214 390

Číslo jednací  
20\_046-ADV-VP-020

Datum  
22. 10. 2025

**Věc: Vyjádření autorského dozoru č. 14 k ZBV č. 14, týkající se úpravy pozemních komunikací v majetku Středočeského kraje v SO 101**

**Stavba: „Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“**

Autorský dozor (dále jen „AD“) byl požádán o vydání stanoviska k oznámení Zhotovitele na změnu stavby.

AD prostudoval obdržené podklady a k danému návrhu vydává následující stanovisko:

- SKUTEČNOST 1 - Tento změnový list zastihuje zachycenou skutečnost řádně ohlášené a již administrované změny v rámci ZBV 1 a to zastižení starého ocelového potrubí DN 600. Z pohledu řetězení změny se nejedná o řetězení změny nýbrž o zachycení finální skutečnosti, kterou Zhotovitel ani Zadavatel nemohli při ohlášení a včasné administraci změny ZBV 1 předpokládat. Jedná se o upřesnění výměr u položky N3 číslo 969158.
- SKUTEČNOST 2 - Zároveň také na základě dokončení provádění Díla dochází k nečerpání resp. neprovedení položek číslo 70R a 87734.
- Uvedené změny vznikly na základě zjištěného skutečného stavu stavby během výstavby. Jsou nevyhnutelné, technicky i ekonomicky neoddelitelné od realizované stavby. Jedná se o změny, které nemění celkovou povahu zakázky. Položka N3 číslo 969158 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM VODOVODNÍCH nebyla součástí PDPS
- AD konstatuje, že se nejedná se o technickou změnu řešení navrženého v PDPS.
- Předmětem stanoviska AD není ověření konkrétního objemu provedených prací zahrnutého v položkách.
- Tato skutečnost bude mít vliv na celkovou cenu Díla i termín plnění Díla a to v závislosti na rozsahu a průběhu prací, viz výše.
- ZBV je možné autorizovat po cenovém projednání ze strany Objednatele a potvrzení rozsahu provedených prací zástupci TDI.
- AD bere z technického hlediska toto ohlášení Zhotovitele na vědomí.

V Praze dne 22. 10. 2025

projekty a řízení dopravních staveb  
Rubeška 215/1 · Praha 9 · 190 00  
IČ 24668613 · DIČ: CZ24668613

ADVISIA s.r.o. - HIP



V Říčanech

27.8.2025

Vážený pan  
Ing. Jan Freudl, jednatel  
BES s.r.o.  
Sukova 625  
256 01 Benešov

**Stavba: Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod**

**Věc: Souhlas KSÚS ke zpracování ZBV týkající se nezanesených IS vedených v prostoru stavby**

Vážený pane inženýre,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako spoluinvestor akce „**Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod**“ je seznámena se žádostí o zpracování ZBV ze dne 21.7.2025, jejíž předmětem jsou nezanesené vedení IS (inženýrských sítí) vedených v prostoru stavby. V rámci výkopů byl nalezen nezanesený a nepoužívaný produktovod, který je v kolizi s konstrukcemi stavby a bude v rámci změny odstraněn.

KSÚS žádá zhotovitele BES s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

Jan Vejvar  
Projektový manažer KSÚS

